الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٤٠
٢١١٥

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 150+554 الى الكم 250+554 بطول 0.11 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)
تنفيذ : مكتب بنيان "بسام محمد فهمي أحمد "

كشف جاري رقم (1)

المقاول: مكتب بنيان "بسام محمد فهمي أحمد " رقم العقد(2024/2023/623)

من بداية العمل حتى: 2024-11-03

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-01-05) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-01-05)
	علاوة مسافة النقل 333 كم	496.50	متر مكعب	17,064.48	0.00	16,200.00	16,200.00	0	8,043,300	0	0	0	8,043,300.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	17,064.48	0.00	16,200.00	16,200.00	0	210,600	0	0	0	210,600.0	
3-1-1	السعر ابتدأ من 22/3/2024	108.00	متر مكعب	17,064.48	0.00	16,200.00	16,200.00	0	1,749,600	0	0	0	1,749,600.0	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	1,603.40	0.00	1,520.00	1,520.00	0	244,720	0	0	0	244,720.0	
	علاوة مسافة النقل 110 كم	117.00	متر مكعب	1,603.40	0.00	1,520.00	1,520.00	0	177,840	0	0	0	177,840.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	1,603.40	0.00	1,520.00	1,520.00	0	38,000	0	0	0	38,000.0	
4-1-1	السعر ابتدأ من 22/3/2024	153.50	متر مكعب	1,603.40	0.00	1,520.00	1,520.00	0	233,320	0	0	0	233,320.0	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة .												
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	1,156.70	0.00	1,090.00	1,090.00	0	190,750	0	0	0	190,750.0	
	علاوة مسافة النقل 240 كم	286.00	متر مكعب	1,156.70	0.00	1,090.00	1,090.00	0	311,740	0	0	0	311,740.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	1,156.70	0.00	1,090.00	1,090.00	0	27,250	0	0	0	27,250.0	
	السعر ابتدأ من 22/3/2024	156.50	متر مكعب	1,156.70	0.00	1,090.00	1,090.00	0	170,585	0	0	0	170,585.0	
	إجمالي قيمة المستخلص												11,397,705	
	فقط :أحد عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسة جنيهاً لاغير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بجنيه و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
..... بلغ المقاول مبلغ
بالحروف : ثلاثة ..... غير الزيادة بسبب الشروط المثبتة من .....
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قواص

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم [illegible]

مهندس الاستشاري العام
م / [illegible]

مهندس موقع هيئة الطرق والكباري
م / مؤمن محمد مرور

الاستشاري (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع المقاول
م / احمد ناجي صقر

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

الإستقطاعات
دمغات ٦٨٩٦٨,-
أ ، م ٢٨٥٧١,-
تأمينات ١ اسبا الخطة عقد ٢٠٢٢/٦٢٤ ٦٤٠,٠٠٠,-
تأمين نهائي " " " ٢٠٢٢/٦٢٢ ٩٨٠,٠٠٠,-
تأمين نهائي " " " ٢٠٢٢/٦٢٣ ٦٧٥,٠٠٠,-
القيمة :
إجمالي ٢٣٩٢٥٣٩,-

٢٠٠٠٠٠٠,- دفعة

حرف

جنيه مصرى																	
١١٣٩٧٧٠٥/-																	