الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
منطقة الدلتا
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي المربع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠٠+٣٨٢ الى الكم ٣٨٣+٠٠٠ بطول ٠,٥ كم

تنفيذ :شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقي و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية

مستخلص جاري رقم (١)

المقاول:شركة ابناء عبدالسلام الفقى للمقاولات و الاستشارات الهندسية رقم العقد(٢٠٢٣/١٠١٨/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (٥/٣/٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	السعر جنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأصل الذي تمت فيه خلال هذه المدة	مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأصل الذي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
اعمال الردم														
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	السعر خلال شهر ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	100.90	م٣	1637.20	0.00	1555.00	1555.00	156899.50	0.00	0.00	0.00	156899.50	0.00	
	السعر خلال شهر مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	101.40	م٣	5862.80	0.00	3798.00	3798.00	385117.20	0.00	0.00	0.00	385117.20	0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣ لمسافة ٢٠ كم ١٨٥ = ١,٥٣١ = ٧٧٧ جنيه	177.00	م٣	6000.00	0.00	4282.40	4282.40	757984.80	0.00	0.00	0.00	757984.80	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣ لمسافة ٧٣ كم ١٥٧ = ١,٥٧١ = ١٠٦,٥ جنيه	106.50	م٣	1500.00	0.00 -	1070.60	1070.60	114018.90	0.00	0.00	0.00	114018.90	0.00	
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	7500.00	0.00	5353.00	5353.00	69589.00	0.00	0.00	0.00	69589.00	0.00	
٥-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تفعيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	146.4	م٣	5500.00	0.00	3817.00	3817.00	558808.80	0.00	0.00	0.00	558808.80	0.00	
	العملة المحجرية prepared Subgrade	161	م٣	5500.00	0.00	3817.00	3817.00	614537.00	0.00	0.00	0.00	614537.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل طبقا للمفاوضه بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣ ١٠٠ كم = ٢٣٨٠ = ١٠٤٠جنيه (100 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المسموح على فيئة)) * 9,3 للكم	104.0	م٣	5500.00	0.00	3817.00	3817.00	396968.00	0.00	0.00	0.00	396968.00	0.00	
	علاوة كارتة تحميل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	25	م٣	5500.00	0.00	3817.00	3817.00	95425.00	0.00	0.00	0.00	95425.00	0.00	
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ١٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٩% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف _ مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم _ يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة ، السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.												
	السعر خلال شهر مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	151.3	م٣	3,322.79	0.00	2,780.00	2,780.00	420,614.00	0.00	0.00	0.00	420,614.00	0.00	
	العملة المحجرية Subballast	175.0	م٣	3,322.79	0.0	2,780.00	2,780.00	486,500.00	0.00	0.00	0.00	486,500.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ ١٠٠ كم (100 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المسموح على فيئة)) * 9,3 للكم	104.0	م٣	3,322.79	0.0	2,780.00	2,780.00	289,120.00	0.00	0.00	0.00	289,120.00	0.00	
	علاوة كارتة تحميل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	25	م٣	3,322.79	0.0	2,780.00	2,780.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	
							اجمالي قيمة المستخلص					4,415,082.20		
							اربع ملايين و اربعمائة و خمسة عشر الفا واثنان و ثمانون جنيها و عشرون قرشا فقط لا غير							

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
-العلامات الارشادية متواجدة
-لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل و مهندسون المعمل متواجدون
-التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى 18/9/2024
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة : ابناء عبدالسلام عبدالحميد الفقي و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية

استشاري عام (SYSTRA) — مدير عام مشروعات المنطقه الخامسه — مدير مشروع (الهيئة) — مدير المشروع

مهندس/ علاء عبد اللطيف — مهندس/محمد حسني شياض — مهندس/ بريوت مجدي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

بعهدتي
يدفع للمقاول مبلغ .....

باقى المستحقات
١٥١٠٠٠٠,—
الاستقطاعات
٥٪ ضمان اعمال ٢٢٠٧٥٤,١
دمغات ٢٤٩١,١
ت.ص.م ١٤٢٨٠,٩٥
الباقى ٦٢٢,٦
تنفيذ ١٠٢,٩٠
صافى ٨٩٢٩,٥٠
٢٩٧٦,١
جملة ٢٨٢٦٧٨,٩٥
الصافى ١٢٢٧٢٢١,٠٥
ض.م ٧١٩٠٤,٧٥
شركة ١١٥٤٦٧٢٠

١٥٠٠٠٠٠,— دفعة
الاستقطاعات
دمغات ٢٤٦٨٢,٥٠
ت.ص.م ١٤٢٢٠,٩٠
جملة ٤٩٠١٢,٤٠
الصافى ١٢٥٦٦٨,٨٠
ض.م ٧١٤٢٨,٦٠
شركة ١٢٨٤٦٤٠,٢٠

جنيه

حرف

جنيه مصرى

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بعد)

٤٤١٥٠٨٢,٢٠

صافى المبالغ المستحق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		فرع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها —

الباقى للمقاول ٤٤١٥٠٨٢,٢٠

للشيك الآن بالتحويل رقم	بتاريخ				
		١٤٠٥٠٨٢,٢٠ دفعه	١٪ م.ت.ص ٤٤١٥٠٨٢,٢٠		
		الاستقطاعات	٥٪ ضمان اعمال ٢٢٠٧٥٤,١١		
			الدمغات ١٠٦٢٥٨,٧٧		
		١٢٢٨١,٧٥ ت.ص.م			
		٢٢٥١٢,٩٥ دمغات			
		٤٥٨٩٤,٧٠ جملة			
		١٢٥٩١٨٧,٥٠ الصافى			
		٦٦٩٠٨,٧٠ ض.م			
		١٢٩٢٢٧٨,٨٠ شركة			

١٤٠٥٠٨٢,٢٠ دفعه
٢١٠١٠٠٠,— الباقى
١٥٠٠٠٠٠,— دفعه
١٥١٠٠٠٠,— الباقى

		الجملة	جملة قيمة التحويل
			جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و اقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.