الهيئة العام[illegible] والكباري
الإدارة الم (المنطقة الثالثة عشر)
العقد رقم ٧٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

١٢١
١٥

مستخلص جارى (٢)
بتاريخ : ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٥

عن عملية : تنفيذ أعمال الحفر و الردم والتأسيس والاساس وخرسانة حماية الميول والاكتاف و Technical Block للمناطق الخاصة بأعمال البرابخ بالجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول
قطاع البحيرة (٢٧٠+٠٤٠ - ٢٧٠+٤٨٠ - ٢٧٢+٠٠٥ - ٢٧٣+٥٨٠ - ٢٩٧+٠١٩ - ٢٩٧+٤٠٣ - ٢٩٧+٤٥١ - ٢٩٧+٥١٣ - ٢٩٧+٦١٤ - ٢٩٩+٦٩٥) (بالأمر المباشر)
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٠٣ / ٢٠٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات فى مسافات متفرقة اعلى البرابخ وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر اسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب -٢ من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم . - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل قيمة المادة المحجرية .												التقارير (المبدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٩٧,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	جاري ٢	%٩٧	١٢٦٢٦٥,٩٦	٠,٠٠	١٢٦٢٦٥,٩٦	المعدات متواجدة.
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر سويكر) = ٢,٥ ج * ٩٨ كم + ٢,١٥ ج * ١٣ كم = ٢٧٢,٩٥ جنيه	٢٧٢,٩٥		م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	جاري ٢	%٩٧	٣٥٥٣٠١,٩٩	٠,٠٠	٣٥٥٣٠١,٩٩	فريق العمل متواجد .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (45) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٦٥,٥٢		م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	جاري ٢	%٩٧	٨٥٢٨٨,١٠	٠,٠٠	٨٥٢٨٨,١٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠		م٣	١٣٤١,٩٧	٠,٠٠	١٣٤١,٩٧	جاري ٢	%٩٧	١٦٩٢٢,٢٤	٠,٠٠	١٦٩٢٢,٢٤	البرنامج الزمنى متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل التداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٧٥,٠٠	٢٠١٧	م٢	٠,٠٠	١٨٩٧,٤٦	١٨٩٧,٤٦	جاري ٢	%٩٧,٠	١٣٨٠٤٠,٢٢	٠,٠٠	١٣٨٠٤٠,٢٢	لافتات المشروع متواجدة . العلامات الارشادية متواجدة .
٧	بالمتر المكعب حفر فى جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية واماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٣	٢١٠٠٠	م٣	١٦٧٩٨,٤٢	٤٢٠١,٥٨	٢١٠٠٠,٠٠	جاري ٢	%٩٧,٠	٢٢٩٦٣١٠,١٠	٠,٠٠	٢٢٩٦٣١٠,١٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول الاعمال الصناعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ٢,١٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية و لا يشمل رسوم الكارتات والموازين. - يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .												يراعي تطبيق بنود العقد .
	لمسافة النقل حتى ٤٠ كم .	٢١٤,١٨	٧٠٠٠	م٣	٤١٢٤,٥١	٨٨٠,٩٩	٥٠٠٥,٥٠	جاري ٢	%٩٧,٠	١٠٣٩٩١٥,٦٥	٠,٠٠	١٠٣٩٩١٥,٦٥	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٧ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) = 2.5 ج * ٥٧ كم = ١٤٢,٥ جنيه	١٤٢,٥٠		م٣	٢٦٦,٣٨	٠,٠٠	٢٦٦,٣٨	جاري ٢	%٩٧,٠	٣٦٨٢٠,٣٨	٠,٠٠	٣٦٨٢٠,٣٨	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) = 2.5 ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ١٣ كم = ١٧٧,٩٥ جنيه	١٧٧,٩٥		م٣	١٠٨٠,٣٩	٨٩٦,٥٤	١٩٧٦,٩٣	جاري ٢	%٩٧,٠	٣٤١٢٤٠,٨٥	٠,٠٠	٣٤١٢٤٠,٨٥	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٨,٥ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) = 2.5 ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ٢٨,٥ كم = ٢١١,٢٧٥ جنيه	٢١١,٢٧٥		م٣	٢١٠٠,٩٥	-١٥,٥٥	٢٠٨٥,٤٠	جاري ٢	%٩٧,٠	٤٢٧٣٧٥,١٠	٠,٠٠	٤٢٧٣٧٥,١٠	
	علاوة ٢,٥ جنيه لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٤٠ كم) (محجر سويكر) = 2.5 ج * ٦٠ كم + ٢,١٥ ج * ٤٧ كم = ٢٥١,٠٥ جنيه	٢٥١,٠٥		م٣	٦٧٦,٧٩	٠,٠٠	٦٧٦,٧٩	جاري ٢	%٩٧,٠	١٦٤٨١٠,٨٩	٠,٠٠	١٦٤٨١٠,٨٩	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	١٣,٠٠		م٣	٤١٢٤,٥١	٨٨٠,٩٩	٥٠٠٥,٥٠	جاري ٢	%٩٧,٠	٦٣١١٩,٣٦	٠,٠٠	٦٣١١٩,٣٦	
١١	بالمتر المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج و ٠,٤ م٣ رمل حرش علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٥٠,٠٠	٣٨٥٠	م٣	١٢٨٠,٥٨	٦٣٠,١٩	١٩١٠,٧٧	جاري ٢	%٩٧,٠	٣٩٨٤٩١٠,٨٤	٠,٠٠	٣٩٨٤٩١٠,٨٤	
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات فى مسافات متفرقة بأماكن البرابخ والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .												
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٩٥,٠٠	٩٥١٣,٠٠	م٣	٥٤٣٠,٠٧	٤٠٨٢,٩٣	٩٥١٣,٠٠	جاري ٢	%٩٧	١٧٩٩٣٨٣,٩٥	٠,٠٠	١٧٩٩٣٨٣,٩٥	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٠ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) = 2.5 ج * ٦٠ كم = ١٥٠ جنيه	١٥٠,٠٠		م٣	٨٧٢,٨٧	٠,٠٠	٨٧٢,٨٧	جاري ٢	%٩٧	١٢٧٠٠٢,٥٩	٠,٠٠	١٢٧٠٠٢,٥٩	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٢ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) = 2.5 ج * ٦٢ كم = ١٥٥ جنيه	١٥٥,٠٠		م٣	١٥٤٠,٩٦	٠,٠٠	١٥٤٠,٩٦	جاري ٢	%٩٧	٢٣١٦٨٣,٣٤	٠,٠٠	٢٣١٦٨٣,٣٤	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١١ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) = 2.5 ج*٨٠ كم+٢,١٥ ج*١١ كم = ٢٢٣,٦٥ جنيه	٢٢٣,٦٥		م٣	٠,٠٠	٢٢٥٠,٩٩	٢٢٥٠,٩٩	جاري ٢	%٩٧	٤٨٨٣٣٠,٩٠	٠,٠٠	٤٨٨٣٣٠,٩٠	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٦,٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) = 2.5 ج*٨٠ كم+٢,١٥ ج*٢٦,٥ كم = ٢٥٦,٩٧٥ جنيه	٢٥٦,٩٧٥		م٣	٢٥٤٢,٨٩	٦٩٠,٠٧	٣٢٣٢,٩٦	جاري ٢	%٩٧	٨٠٥٨٦٦,٢٠	٠,٠٠	٨٠٥٨٦٦,٢٠	
	علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٥ كم - ٢٠ كم) (كسارة المتحدة) = 2.5 ج * ٨٠ كم + ٢,١٥ ج * ٤٥ كم = ٢٩٦,٧٥ جنيه	٢٩٦,٧٥		م٣	٤٧٣,٣٥	١١٤١,٨٧	١٦١٥,٢٢	جاري ٢	%٩٧	٤٦٤٩٣٧,٠٤	٠,٠٠	٤٦٤٩٣٧,٠٤	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (محضر المادة المحجرية) (180)*(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	٢٦٢,٠٨		م٣	٥٤٣٠,٠٧	٤٠٨٢,٩٣	٩٥١٣,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٢٤١٨٣٧٢,٠٣	٠,٠٠	٢٤١٨٣٧٢,٠٣	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٥٤٣٠,٠٧	٤٠٨٢,٩٣	٩٥١٣,٠٠	جاري ٢	%٩٧	٢٣٠٦٩٠,٢٥	٠,٠٠	٢٣٠٦٩٠,٢٥	
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف ٨ بوصه U.P.V.C مثقبة لزوم أعمال تصريف المياه وكل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والبند لايشمل الفرشه اسفل الماسوره وذلك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٩٧,٠٠	٤٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	٣٢٤,٠٠	جاري ٢	%٩٧,٠	٤٣٩٠٤٩,١٦	٠,٠٠	٤٣٩٠٤٩,١٦	
	الإجمالي									١٦٠٨١٦٣٧,١٠	٠,٠٠	١٦٠٨١٦٣٧,١٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٦٠٨١٦٣٧,١٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٦٠٨١٦٣٧,١٠
ما سبق صرفه	١٠٤٨٦٨٧٠,٢٧
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	٥٥٩٤٧٦٦,٨٣

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م / محمد احمد يوسف

استشاري المساحة
مكتب XYZ

القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع
مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب أ.د خالد قنديل
مدير المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب أ.د خالد قنديل
Khaled Kandil Consulting
تمت المراجعة والإعتماد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / حجاي عبدالسلام عامر

إجمالي الأعمال ١٦٠٨١٦٢٧,١٠
الأعمال السابقة ١٠٤٨٦٨٧٠,٢٠
صافي المستخلص ٥٥٩٤٧٦٦,٨٠

اسم العمل ....
اسم المقاول ....
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : (٧٥١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٢/٢٦	مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى.......... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.................. امضاء..................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.................. امضاء..................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.......... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط .... روجع..................
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ .... تحريرا فى.................. سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.................. الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.................. سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند.................. (عدد الملحقات..........) رقم التصديق .... القيمة ....
نوع الميزانية.................. فرع.................. بند.................. حرف..................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
الاستقطاعات									
ضمان أعمال ٢٧٩٧٢٨,٢٠				٥١٣٣٤٦٨,٥٠			صافي المستخلص		
دمغات ١٢٨٢٧٧				٢٦٦٤١٧			الضرائب		
ص.ت.م ٥٢٢٨٢				٤٨٦٧٠٥١,٥٠			شركة		
الإجمالي ٤٦١٢٩٨,٢٠									

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ.................. سنة ٢٠

	قرش	جنيه

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول