١١٧
٢/١٥

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح) قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٣٨٥ الى الكم ٠٠٠+٣٨٦ بطول ١ كم إتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقي و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023/ 9 / 12)

مستخلص جارى رقم (3)

المقاول:شركة ابناء عبدالسلام الفقي للمقاولات و الاستشارات الهندسية رقم العقد (835/2022/2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة..	20.00	م٣	11350.00	5605.00	-5605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	26.30	م٣	5901.00	0.00	5605.00	5605.00	0.00	147411.50	0.00	0.00	0.00	147411.50	
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ :و محمل على البند الاتى تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر -1 ٣ -2 ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. تشكيل الجسر والاكتاف	54.00	م٣	15000.00	9495.00	-9495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	59.30	م٣	2255.00	0.00	2142.00	2142.00	0.00	127020.60	0.00	0.00	0.00	127020.60	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	61.80	م٣	7740.00	0.00	7353.00	7353.00	0.00	454415.40	0.00	0.00	0.00	454415.40	
3	اعمال الردم													
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة ا - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م٣	75000.00	71237.00	-71237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	89.80	م٣	29703.64	0.00	28218.00	28218.00	0.00	2533976.40	0.00	0.00	0.00	2533976.40	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	90.00	م٣	20703.38	0.00	19668.00	19668.00	0.00	1770120.00	0.00	0.00	0.00	1770120.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	91.70	م٣	12669.18	0.00	12035.00	12035.00	0.00	1103609.50	0.00	0.00	0.00	1103609.50	
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	93.40	م٣	8284.84	0.00	7050.00	7050.00	0.00	658470.00	0.00	0.00	0.00	658470.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١٢٠*١,٤=١٦٨ جنية	168.00	م٣	60000.00	56989.60	-56989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١٢٠*١,٥=١٨٠ جنية طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	180.00	م٣	57088.83	0.00	53576.80	53576.80	0.00	9643824.00	0.00	0.00	0.00	9643824.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٧٣*١,٤=١٠٢,٢ جنية	102.20	م٣	15000.00	14247.40	-14247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٧٣*١,٥=١٠٩,٥ جنية طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	109.50	م٣	14272.21	0.00	13394.20	13394.20	0.00	1466664.90	0.00	0.00	0.00	1466664.90	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	75000.00	71237.00	-71237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	71361.04	0.00	66971.00	66971.00	0.00	870623.00	0.00	0.00	0.00	870623.00	
													18776135.30	

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- اللافتات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل و مهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى ٢٧/١١/٢٠٢٣
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- السيارة متواجدة

إجمالي قيمة المستخلص

ثمانية عشر مليونا و سبعمائة وستة و سبعون ألفا و مائة و خمسة و ثلاثون جنيها و ثلاثون قروش فقط لا غير

إستشارى عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء عبد اللطيف
مهندس مراجعة أول فقط

مدير مشروع (الهيئة)
مهندسة/ ماريجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقه الخامسه
مهندس/ محمد حسني فياض

شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقي و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية
مدير المشروع
المستشارى المساحة
م/ محمد كتكت

SPECTRUM CONSULTING

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

: تحريرا فى
..... وادفع لمقاول مبلغ
مشروط : للملك ..... غير لوازمة بسبب الشروط أعتمدت من .....

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												١٨٧٧٦١٣٥,٣٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												١٨٦٣٦٣٩٣,١٠
الباقى للمقاول												١٣٩٧٤٢,٢٠
المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ									
٦٦٥٤,٤٠ ضام												
١٢١١٧٨,٩٠ شركة												