وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع التنفيذ و المناطق

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بني سويف
(لتنفيذ أعمال المباني الخدمية و ملحقاتها (zone 1))

كشف رقم (٥) جاري

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٦ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٨ نفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العموميه شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى لم نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
	أعمال المبانى الخدمية و ملحقاتها (zone 1)														* مكتب الموقع موجود * تم توريد جهاز الكمبيوتر بمشملاته * تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية و التحذيريه و الإنارة موجوده * المهندسون والمشرفون مواجدون
١	أعمال الحفر والردم والاحلال														
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	٩٠,٠٠		م٣	١١١٧	٠	١١١٧		١٠٠٥٣٠,٠٠				١٠٠٥٣٠		
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠,٠٠		م٣	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢		٣٣٨٦٤٠,٠٠				٣٣٨٦٤٠		
	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠		م٣	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢		٢٥٨٩٦,٠٠				٢٥٨٩٦		
	علاوة على بند(ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (40 كم)	٦٠,٠٠		م٣	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢		١١٩٥٢٠,٠٠				١١٩٥٢٠		
٣-١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة ١: ١ موردة من خارج الموقع	٢٢٠,٠٠		م٣	٨٨٨	٠	٨٨٨		١٩٥٣٦٠,٠٠				١٩٥٣٦٠		
	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١: ١ موردة من خارج الموقع) طبقاً للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠		م٣	٨٨٨	٠	٨٨٨		٢٢٢٠٠,٠٠				٢٢٢٠٠		
	علاوة على بند(ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١: ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (20 كم)	٦٠,٠٠		م٣	٨٨٨	٠	٨٨٨		٥٣٢٨٠,٠٠				٥٣٢٨٠		
٢	أعمال الخرسانه العادية														انحالات تحصيل رسوم الكارثات ضوهره
١-٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ قواعد من الخرسانة العادية للأساسات المبني بالأبعاد والبيانات الموضحة بالرسومات	٢١٠٠,٠٠		م٣	٢١٢	٠	٢١٢		٤٤٥٢٠٠,٠٠				٤٤٥٢٠٠		
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفه و البردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم	٢٣٥٠,٠٠		م٣	٤٥	١٥١	١٩٦		٤٦٠٦٠٠,٠٠				٤٦٠٦٠٠		
٣-٢	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة ميول للأسطح متوسط ٧سم بحيث لايقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣سم	١٤٥,٠٠		م٢	٦٤٢	٠	٦٤٢		٩٣٠٩٠,٠٠				٩٣٠٩٠		
٣	أعمال الخرسانه المسلحة														
١-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي	٢٧٧٥,٠٠		م٣	٢٣٤	٠	٢٣٤		٦٤٩٣٥٠,٠٠				٦٤٩٣٥٠		
٢-٣	بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٣٥٧٥,٠٠		م٣	٥٠	٠	٥٠		١٧٨٧٥٠,٠٠				١٧٨٧٥٠		
٣-٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاسقف والكمرات	٣٢٢٠,٠٠		م٣	١٢٦	٠	١٢٦		٤٠٥٧٢٠,٠٠				٤٠٥٧٢٠		
٤-٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٥٧٧٠٠,٠٠		طن	٤٤	٠	٤٤		٢٥٣٨٨٠٠,٠٠				٢٥٣٨٨٠٠		
٤	أعمال العزل														
١-٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٦٠,٠٠		م٢	١٤٦٢	٠	١٤٦٢		٨٧٧٢٠,٠٠				٨٧٧٢٠		
٣-٤	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح شامل وجهين متعامدين من البيتومين البارد وشرائح الأسومات سمك ٤ مم	١٨٥,٠٠		م٢	٦٤٢	٠	٦٤٢		١١٨٧٧٠,٠٠				١١٨٧٧٠		
٥	أعمال المباني .														
١-٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ٢٥سم	٢٤٠٠,٠٠		م٣	٢٦٤	٠	٢٦٤		٦٣٣٦٠٠,٠٠				٦٣٣٦٠٠		
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي او الطفلي سمك ١٢ سم	٢٩٠,٠٠		م٢	٢٧٩	٠	٢٧٩		٨٠٩١٠,٠٠				٨٠٩١٠		
٦	أعمال البياض														
٢-٦	بالمتر المسطح بياض تخشين للاسقف والحوائط الداخلية	١٤٠,٠٠		م٢	١٤٣٠	٥٤	١٤٨٤		٢٠٧٧٦٠,٠٠				٢٠٧٧٦٠		
٣-٦	بالمتر المسطح بياض تخشين للواجهات	١٩٠,٠٠		م٢	١٥٣٠	٧٤	١٦٠٤		٣٠٤٧٦٠,٠٠				٣٠٤٧٦٠		
٤-٦	بالمتر الطولي توريد وعمل عراميس طولية في بياض التخشين بسمك لا يقل عن ٤-٦	٤٠,٠٠		م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠		٨٠٠٠,٠٠				٨٠٠٠		
٥-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض الوان للواجهات المستجدة من الخلطة الجاهزة (جيرفيتو) او ما يماثله لزوم	١٨٠,٠٠		م٢	١٥٣٠	٧٤	١٦٠٤		٢٨٨٧٢٠,٠٠				٢٨٨٧٢٠		
٨	أعمال الأرضيات														
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضية سيراميك ٩× ٤٠٠ ×٤٠٠ مم فرز اول	٣٨٥,٠٠		م٢	٣٠	٤٤	٧٤		٢٨٤٩٠,٠٠				٢٨٤٩٠		
٣-٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة سيراميك بارتفاع ١٠٠ مم من نفس نوعية الارضية	٤٥,٠٠		م.ط	٠	٧٩	٧٩		٣٥٥٥,٠٠				٣٥٥٥		
٤-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضية من البلاط الأسمنتي ٢٥ سم × ٢٥ اسم × ٢ سم	٢٣٥,٠٠		م٢	٦٤٢	٠	٦٤٢		١٥٠٨٧٠,٠٠				١٥٠٨٧٠		
٩	أعمال الحوائط														
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ٦×٤٠٠×٤٠٠ مم غير لامع ومضاد للانزلاق لزوم حوائط الحمامات فرز اول	٤٠٠,٠٠		م٢	١٦١	٠	١٦١		٦٤٤٠٠,٠٠				٦٤٤٠٠		
	الأعمال الصحية														
١٠	أولا: أعمال التغذية :														
١-١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٤ بوصة.	١٢٠٠,٠٠		م.ط	١٤٩	٠	١٤٩		١٧٨٨٠٠,٠٠				١٧٨٨٠٠		
١-١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ٣ بوصة.	٦٩٠,٠٠		م.ط	٢٠	٠	٢٠		١٣٨٠٠,٠٠				١٣٨٠٠		
١-١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير قطر ١,٥ بوصة.	٣٩٠,٠٠		م.ط	١٠٠	٠	١٠٠		٣٩٠٠٠,٠٠				٣٩٠٠٠		
١١	ثانيا : أعمال الصرف :														
١-١١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك قطر ٨ بوصة .	٩٠٠,٠٠		م.ط	٩٩	٠	٩٩		٨٩١٠٠,٠٠				٨٩١٠٠		
١-١١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك قطر ٦ بوصة .	٥٨٥,٠٠		م.ط	١١٥	٠	١١٥		٦٧٢٧٥,٠٠				٦٧٢٧٥		
٢-١١	بالعدد توريد و تركيب جلبتراب مقدس ٢٠×٢٠ .	١٢٦٠,٠٠		عدد	١٥	٠	١٥		١٨٩٠٠,٠٠				١٨٩٠٠		
٣-١١	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقدس داخلي ٦٠ × ٦٠ سم .	٤١٠٠,٠٠		عدد	١٤	١٩	٣٣		١٣٥٣٠٠,٠٠				١٣٥٣٠٠		
٧-١١	توريد وانشاء وتجربة مطابق خرسانة قطر ٦٠سم مستديرة الشكل بعمق حتى ١,٥٠ متر .	١٨٠٠٠,٠٠		عدد	٥	٠	٥		٩٠٠٠٠,٠٠				٩٠٠٠٠		
	إجمـــــالى								٨٢٣٦٦٦٦,٠٠		٠,٠٠		٨٢٣٦٦٦٦		

اقر بصحة ذلك
المقاول
مدير المشروع :
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع : .....
مدير المشروع : .....

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بعده وقدره ..... صح صرفها الى المقاول
فرش جنيه
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
على الحساب / نهائيا
بدفع الى المقاول .....
غير الموارد بمسك الشروط اعتمدت من: .....
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
المحاسب .....

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسه بني سويف
م / طارق الجزار

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ( )

مدير عام الشئون المالية و الإدارية
محاسب / كمال بشرى بشاي

الصفا للمقاولات

اسم العمل : تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها) ZONE 1 بالامر المباشر

اسم المقاول : الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصديق : العقد رقم (٢٠٧٦) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم ٥ جاري

امر الاسناد ١٧,٧٨٥,٦٤٠.٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	١٦,٧٢٢,٣١٦.٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
	٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
	٠.٠٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي
	١٠,٤٨٢,٨١٣.٠٠	سابق صرفه
	٦,٢٣٩,٥٠٣.٠٠	مستحق صرفه
	٥١٩,٧٩٤.٦٥	جملة الاستقطاعات
	٥,٧١٩,٧٠٨.٣٥	صافي المبلغ المستحق
		أوامر الدفع الشيكات
	٢٩٧,١١٩.	حساب مصلحة الضرائب
	١٦٠,٤٤٤.٤٠	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري
	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلال الممر والملاحات)
	٥٦٢٤٤٤.٩٥	شيك الشركه

جملة الاستقطاعات

جنيه				
٣١١,٩٧٥	٥% تأمين اعمال			
١٤٣,٠١٤	رسم الدمغه			
٥٩,٤٢٤	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص فقط			
٠.٠٠	عملة غير منتظمة ض.ق.م٤٥%			
٤,١٠٥.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	
٦١٥.٧٥	١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه	
٦٦٠.٩٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه	
٠.٠٠	مهندس هندسية			
٠.٠٠	اتساع			
٠.٠٠	تنمية			
٠.٠٠	يراعى قبل الصرف خصم غرامة التأخير			
٠.٠٠	تعلية			
٠.٠٠	سيارة العينات			
٠.٠٠				

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٣/١٢/٠٣ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٠٠٠٠/٠٠/٠٠

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الغرامات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابياً، مدير عام الشئون المالية والادارية