وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة ببنى سويف

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)

عملية تنفيذ عدد (3) بربخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (اكتوبر - اسوآن)
الخط الثانى عند المحطات (556+13 و590+19 و 050+21)
تنفيذ شركة كايرو للهندسة للمشروعات CEC
عقد رقم 2024/2023/1532
مستخلص جارى رقم (2) من بدء العمل حتى 2025/1/2

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	600	60	م3	0.00	600.00	600.00	جارى	95%	34,200.00		34,200.00	
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن 1 + سن 2 بنسبة 1:1 تحت بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للإحلال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى 150 كم	300	487	م3	0.00	97.29	97.29	جارى	95%	45,011.22		45,011.22	
7	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم²	120	2100	م3	27.06	0.00	27.06	جارى	95%	53,984.70		53,984.70	
8	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	420	3325	م3	223.83	53.85	277.68	جارى	95%	877,121.70		877,121.70	
9	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (1.00م) (رتبة 2أ) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + .0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	220	1590	م/ط	220.00	0.00	220.00	جارى	95%	332,310.00		332,310.00	
10	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	66	44000	طن	42.12	0.00	42.12	جارى	95%	1760616,—		1760616	- يراعى تطبيق نصوص العقد - مكتب جهاز الاشراف - و سائل تامين سلامة المرور - المشروع محمل علية عدد 18 كرتونة ورق A4 تراجع بمعرفة الهيئة العامة بمركز المعلومات بالهيئة - تمت تعلية 5% لحين اعتماد الاسعار النهائية
11	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك 400ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	360	25	م2	199.10	71.18	270.28	جارى	95%	6,419.15		6,419.15	
12	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	2200	105	م2	174.83	709.43	884.26	جارى	95%	88,204.94		88,204.94	
14	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	45	800	م3	13.25	0.00	13.25	جارى	95%	10,070.00		10,070.00	
16	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	620	220	م/ط	0.00	244.72	244.72	جارى	95%	51,146.48		51,146.48	
20	بالمتر المكعب توريد و تشغيل سن داوميتي مقاس (1- 2 لزوم طبقة الفلتر لتصريف الأمطار) الترشيح الزراعى) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك 30 سم و بحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتسليل على ان يتم تثبيت (STONE BAG) مع (STONE BAG) الذي قبله عن طريق اشاير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف و السعر لا يشمل الجيوتكستيل و يشمل اشاير الحديد على أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة و تنفيذ طبقة الفلتر طبقا للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (دكاك يدوي) أو أي معدات ثقيلة و استخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة و الفنة تشمل أيضا عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط و دفع جميع الكارتات اللازمة و كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	260	330.00	م3	0.00	20.01	20.01	جارى	95%	6,273.14		6,273.14	

21	بالمتر الطولي توريد و تركيب نظام صرف (مدورة PVC قطر 8 بوصة) ذات فتحات مسامية طبقا للرسومات التصميمية و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف	350	1040.00	م ط	0.00	222.38	222.38	جارى	95%	219,711.44		219,711.44	
13	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة حماية بسمك 4 مم من رقائق الكارتونتل من عينة تعتمد قبل التوريد و طبقا لتعليمات الشركة المنتجة و كذا هيئة الإشراف على التنفيذ	430	115	م2	0.00	430.00	430.00	جارى	95%	46,977.50		46,977.50	
6	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل مستوردة ذات وزن لا يقل عن 300 جم / م2 و التداخل لا يقل عن 10% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقا لتقرير التربة و لزوم أعمال فلتر الصرف و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	820	52	م2	0.00	409.23	409.23	جارى	95%	20,215.96		20,215.96	
	اجمالى الاعمال قبل المفاوضة طبقا لاسعار القائمة الموحدة 2023									3552262,22	0	3552262,22	
	اجمالى ما تم صرفه بالمستخلص السابق									2,886,171.63		2,886,171.63	
	القيمة الحالية للمستخلص رقم (2)									666090,60	0	666090,60	
	فقط وقدره ستمائة وستة وستون ألفا وتسعون جنيها و ستون قرشا لا غير												

التمركة المنفذه
المكتب الفني
مدير المشروع
م / وضاء مصطفى
عمرو عطا الله
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ محمد عبدالفتاح
التوقيع :
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير المشروع
م/ الشافعي كرم السيد
التوقيع :

مدير المشروعات
م/ مصطفى شعبان
التوقيع :

قرش جنيه
اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... روجع ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ .....
..... على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات :
..... غير
الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
.....
يعتمد ..

يعتمد:
رئيس الادارة
المركزية للمنطقة
السادسة (بنى
سويف)
م / احمد عراقى

Cairo For Engineering & Projects
C.E.C

Alvida New Cairo
Cairo - ARE
SYSTRA (EGYPT) S.A.E

٣٥٥٢٢٦٢,-	حصة أعمال
٢٨٨٦١٧٢,-	سابق
٦٦٦٠٩٠,-	حالي
٦٦٦١,-	١,١٪ مساهمة
٦٥٩٤٢٩,-	قيمة م

	الإستقطاعات
٣٣٣٠٥,-	ضمان أعمال
١٥٤٦١٨٥,-	دمغات
٦٣٤٤,-	أ ت ص
٥٥١١٠٨٥,-	إجمالي

٦٠٤٣١٨,١٥	صافي م
٣١٧١٩,-	ض م
٥٧٢٥٩٩,١٥	ش