المقاول

الاستشاري

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

تنفيذ عدد (٣) بريخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

عند محطات (٥٥٣+٢٧٤ - ٥٥٤+٦٥٢ - ٥٥٥+٠٧٨)

مستخلص رقم (٢) جاري

في المدة من بدء العمل حتى ١-١١-٢٠٢٤

تنفيذ/شركة مون لايت للمقاولات العمومية

العقد رقم : (١٢٢٥-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

البند	نوع العمل	الكمية بالمفاوضة	الفئة بالمفاوضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجازته	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب إعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢	٦٠٠	٢١٧٥	م٣	٠,٠٠	٢٧١	٢٧١	جاري	٥٨٩,٤٢٥	٠,٠٠	٥٨٩,٤٢٥	
٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لازوم للبرابخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠كجم/سم ٢ و محتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٢٠كجم /سم ٣ والفئة تشمل عمل الشدات و القرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROISION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الى ٢٠ سنة	١٤٠٠	٤٧٢٥	م٣	٠,٠٠	١٢٦٣	١٢٦٣	جاري	٥,٩٦٧,٦٧٥	٠,٠٠	٥,٩٦٧,٦٧٥	
٥	باطن توريد وتركيب وتشغيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وباوركات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشغيل حديد التسليح وتركيبه	١٥٠	٦٩٤٠٠	طن	٠,٠٠	١٥٠	١٥٠	جاري	١٠,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠,٤١٠,٠٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجة من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل	١٦٨٠	١٠٠	م٢	٠,٠٠	١٦٨٠	١٦٨٠	جاري	١٦٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro اسفل الخرسانه العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الإستشارى	١٥٤٧	١٢٠	م٢	٠,٠٠	١٣٥٧	١٣٥٧	جاري	١٦٢,٨٤٠	٠,٠٠	١٦٢,٨٤٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وملء الفواصل الإنشائية بسق ٥٠ مم بعرض ٤٠مم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومدعمة للصب بعمق ٥٠ خلفها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرساني ويتم ملء الفواصل بمادة ذات مرنة واحد بأساس Silyl-Terminated polyether polymer لحشو أواصل التمدد والانكماش الأنشائية والمادة تسمح بمساحة حركة (±٥-٢٠ %) طبقا للدراسة القياسية ASTMC 719 ولها استطالة ١٠٠% طبقا للمواصفة القياسية ASTM 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ١,٤كجم/سم ٢ طبقا للمواصفة ASTMC794 كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من انتاج الشركات المتخصصة وعلي المقاول تقديم التقاريرات الفنية لمادة ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة بالاستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لتهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	١١٤	٢٨٠	م.طولي	٠,٠٠	١١٤	١١٤	جاري	٣١,٩٢٠	٠,٠٠	٣١,٩٢٠	
	اجمالي الاعمال (بعد المفاوضة)										١٧,٣٢٩,٨٦٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										١٢,٠٣٧,٠٠٤	
	الاجمالي										٥,٢٩٢,٨٥٦	

- تحت الإشراف متواجد
- العلامات الإرشادية
- المهندس متواجد و
- تم عمل الاختبارات
- وثائق التأمين متواجدة

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/

التوقيع/

استشاري سيسترا

م/محمود ابو السعود

التوقيع/

مدير المشروع

م/محمد حاتم

التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

التوقيع/

المحاسب/.....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

ملاحظة" الفئات:.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت

من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية

"المهندس/ فرسي عبد الوهاب"

مهندس أول/ مدني محمد محمود

منطقة غرب الدلتا

مون لايت للمقاولات العمومية

ب ض : ٢١٢ - ٦٢٣ - ٧٠٨

م ض : ٠٢ / ٠٤ / ١٧١ / ٥ / ٠٠٠٣٢

س ت : ١٨٤٢٧

الاسماعيلية - برج بانوراما

مدير شؤون الإدارة
مكتب المتصفة

اسم العمل.....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

القيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه
		الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢.. رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنقيد فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢.. ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى.....سنة ٢.. .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.....سنة ٢.. المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند .....حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
										-	١٧٢٢٩٨٦٠

جملة المبالغ السابق صرفها	٨٠	١١٤٢٥١٥٢
الباقى للمقاول	٢٠	٥٨٩٤٧٠٦

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢..

	قيمة التحويل	
	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		٥٢٩٢٨٥٦
رسم دمغة اضافى.....		٢٦٤٦٤٢٨
امانات.....		
ايرادات		
.....		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

ا.ج.ع.ت.ص
٥ بخصم اعمال

م ← ٥٨٩٤٧٠٦,٢٠
٢٥١٧١١٦
١/استقطاعات
١٢٥١٢٢,- دمغات
٥٦١٤٠,- م.ت.ع.ت.ص
٢٩٤٧٢٥,٢٠ خصوم أعمال
٤٨٦٠٠٨,٢٠ ١/اعمال

الجملة
٥٤٠٨٦٩٧,٩٠ أمر الرفع
٢٨٠٧٠٠,- الغرامة
٥١٢٧٩٩٧,٩٠ الشركة

١/اعمال/زكمال
١/اعمال/باقى المستحق