١٣

٧١١٥

تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٥/٠١/٣١

تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية											
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢٤-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفان وستمائة متر طولي)	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	جاري	٢٠٧٣٦٨٠,٠٠		٢٠٧٣٦٨٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٢٤-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم2	م.ط	٧٥٥,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٢٢٠,٠٠	جاري	١٦٦١٠,٠٠	١٦٦١٠,٠٠		
٢٦	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال	م٣	١٠٠,٠٠	٢٧١١,٤٤	٢٦٧٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	جاري	٢٦٧٣٠٠,٠٠		٢٦٧٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة											٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٢٨-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)	م٣	٨٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٩٩٨,٠٠	جاري	١٥١٩٨٤٠,٠٠		١٥١٩٨٤٠,٠٠	٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقًا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٤١٣٢,٠٠	٣٠٣,٠٠	٤٤٣٥,٠٠	جاري	٢٢١٧٥٠,٠٠		٢٢١٧٥٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٣٤	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٨,٠٠	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	١٢٠٤٤٥٦,٠٠		١٢٠٤٤٥٦,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
٣٥	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٠١٥٢٤,٠٠		١٠١٥٢٤,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
٣٧	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية											٩-التقرير الميدني موجود
٣٧-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٧٨٠٠,٠٠	١٥٨٢٧,٠٠	١٩٠٩,٠٠	١٧٧٣٦,٠٠	جاري	١١٣٦٨٧٧٦٠,٠٠		١١٣٦٨٧٧٦٠,٠٠	١٠-وثائق التأمين سارية
٣٧-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم / سم٢	م.ط	٣٠٢٢,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	٠٠,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١٢٤٢٠٤٢,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	٦٢١٠٢١,٠٠	١١-مكاتب الأشراف متواجدة
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%)											
٤٢-أ	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٣	٠٣,٠٠	٠٠,٠	٠٣,٠	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠		١٩٥٧٢٣٩,٠٠	
٤٤	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٦٨٨٢٧٣٢,٠٠		٦٨٨٢٧٣٢,٠٠	
٤٤-أ	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)	م٣	١٨٥٧,٠٠	٦٦١,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	١٢٠٧٠٥٠,٠٠		١٢٠٧٠٥٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق ألصب	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٣٤,٠٠	جاري	٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠		٤٨٥٨٤٨٤٤,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٥٠٤,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جاري	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٦-أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III											
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م٣	٤٠٧٣,٠٠	٣٣٠,٠٠	٨٠,٠٠	٧٩,٠٠	١٥٩,٠٠	جاري	٦٤٧٦٠٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٦٤٤٦٠٧,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-أ	إرتفاع حتي ٦ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٢٧٤,٠٠	١٩٢٠,٠٠	١٤٧٢,٠٠	٤٢٦,٠٠	١٨٩٨,٠٠	جاري	٨١١٢٠٥٢,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٨٠٦٢٠٥٢,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-ب	إرتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٤٩٥٨,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧٠٦,٠٠	جاري	٢١٠٦٤٠٥٦,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠	٢٠٩٤٨٠٥٦,٠٠	استقطاع نتيجة استخدام محتوي أسمنت أقل
٤٧-ج	إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)											
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
٤٨-أ	ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٥١٠٠,٠٠	٤٣٤٠,٠٠	٧٥٧,٠٠	٥٠٩٧,٠٠	جاري	٤٥٥٢٦٤٠٤,٠٠		٤٥٥٢٦٤٠٤,٠٠	يتم تعلية ٤٠% من بند ٥١-أ من كمية ٩٧ متر طولى بقيمة مئتان وتسعة ألفاً وثمانمائة وثلاثون جنيها و أربعون قرشا ٢٠٩٨٣٠,٤ جنيه لحين رفع الحواجز الخرسانية أعلى الكوبري
٤٨-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٢٢٢٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨,٠٠	جاري	٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠		٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠	
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 أسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)											
٥٠-أ	ارتفاع حتى 9م من منسوب الارض الطبيعية	م٣	٣٩٨٨,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جاري	٣٥٤٩٣٢٠,٠٠		٣٥٤٩٣٢٠,٠٠	
٥١	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face)											
٥١-أ	ارتفاع حتى 12م من منسوب الارض الطبيعية	م.ط	٥٤٠٨,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٩٧,٠٠	١٠٩٧,٠٠	جاري	٥٩٣٢٥٧٦,٠٠		٥٩٣٢٥٧٦,٠٠	
٥١-ب	ارتفاع أكبر من 12م من منسوب الارض الطبيعية	م.ط	٦٤١٩,٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	١٤٧٦٣٧,٠٠		١٤٧٦٣٧,٠٠	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقًا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	٩٧٥٢,٠٠	٨٠١٨,٠٠	٤٨٤,٠٠	٨٥٠٢,٠٠	جاري	٣٥٢٧٧٣٤٨٦,٠٠		٣٥٢٧٧٣٤٨٦,٠٠	
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٣٨٤,٠٠	٣٤٢,٠٠	٤١,٠٠	٣٨٣,٠٠	جاري	٤٦٦٧٦٢١٠,٠٠		٤٦٦٧٦٢١٠,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	١١٣٦٦,٠٠	٢٩١,٠٠	١١٦٥٧,٠٠	جاري	٧٤٦٠٤٨,٠٠		٧٤٦٠٤٨,٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن											
٦٢-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	٣٠,٠٠	١٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠		٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٨٤,٠٠	٦٢,٠٠	٢٢,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٧٥٦٠٠٠٠٠,٠٠		٧٥٦٠٠٠٠٠,٠٠	
٦٢-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٤٢,٠٠	٣١,٠٠	١١,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠		٣٧٨٠٠٠٠٠,٠٠	
									٨٣٨٦٦٢٨٩٠,٠٠			
	إجمالي ما سبق صرفه								٧٥٠٦٨٢٣٢٥,٠٠			
	المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ١٥)								٨٧٩٨٠٥٦٥,٠٠			

المقاول	الاستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المكتب الفني م/أحمد رضا مدير المكتب الفني م /مصطفى السيد مدير المشروع م/رضا فتحي	SYSTRA تم التعديل وفقا للوائح التنفيذية والمعمول بها وطبقا للتعليمات المعمول بها	مدير المشروع م / محمد أبو الجود مدير أعمال المشروع م / اسماء علي أحمد مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٥ المحاسب / .....

على الحساب قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م /طارق يوسف ابراهيم الجزار

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
جملة الاعمال التى تمت الان	٨٢٨٦٦٢	٩٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٧٥٠٦٨٢	٢٥
مستحق صرفه	٨٧٩٨٠٥	٦٥
قرش	جنيه	
جملة الاستقطاعات	٧٨٩١٨٠٥	٦٥
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع ح) برقم الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم واقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش	قرش	جنيه
			دفعة	الإستقطاعات							
				٤٣٩٩٠٢٨		ضرائب أعمال					
				١٨٠٥٦٦٧		دمغات					
				٧٥٢١٩٦		أ ت م					
				٢٠٩٨٣٠	٤٠	تعلية بند ١٥١					
				٧١٦٦٧٢١	٤٠	إجمالى					

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى				
رسم دمغة اضافى				
امانات				
ايرادات				
الجملة				

صافى م ٨١٣٨٤٣٦٠ الا
ضرائب م ٧٦٠٩٧٩
دمغات ١٥٢٩١٨٦
البنك ٦٦٥٢٣٦٧٨٦٠

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

باقى ٩٠٠٠٠٠
الإستقطاعات
دمغات ٢٠٦١١١
أ ت م ٨٥٧١٤
إجمالى ٢٩١٨٢٥

صافى م ٨٧٠٨١٧٥
ضرائب م ٤٢٨٥٧١
البنك ٨٢٧٩٦٠٤