١٦١
(١٩١٨)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية :إستكمال إسناد أعمال ... الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (المسخة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ ... عبر الجسر الترابي قطاع غرب النيل اتجاه الفيوم ٢٩٣+٥٠٠ الى الكم ٢٩٤+٢٥٠ بطول ٠,٧٥ كم

مستخلص خامس (٥)

مع شركة ... الهندسي للتجارة والمقاولات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (١٩٦٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ :١٩/٠٣/٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
											لوحات المشروع متواجدة
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مضروب (-2 متر) أسفل مضروب القرية و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من مضروب (-2 متر) من مضروب القرية - لاستكمال المضروب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (حتى الا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا الاتقل عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الرخوية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والكلفة شاملة بالسعر الشامل. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تكنيف و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل الكلفة المحجوبة.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠٠	٨٣٠٣,٩٠٠	م٣	٨٠٥٠,٠٠٠	٢٥٣,١٠٠	٨٣٠٣,٩٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٤٧٣٣٢٢,٣٠٠	براعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠١٠٥ = ١٠٣ كم) . (الفيروز)	١٤٤,٢٠٠		م٣	٤١٢٤,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٤٣٧٣,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٦٣٠٥٨٦,٦٠٠	التجهيزات الموقعية متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠١٠٥ = ١٠٣ كم) . (السيدى)	١٤٤,٢٠٠		م٣	٣٩٢٦,٠٠٠	٤,٩٠٠	٣٩٣٠,٩٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٥٦٦٨٣٥,٧٨٠	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد . (الفيروز - السيدى)	٤٨,٠٤٨		م٣	٨٠٥٠,٠٠٠	٢٥٣,٩٠٠	٨٣٠٣,٩٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٣٩٨٩٨٥,٧٨٧	يتم مراعاة الخصم الموجود فى محضر التفهيم الخاص بالعملية
	رسوم الكارتك والموازين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م٣	٨٠٥٠,٠٠٠	٢٥٣,٩٠٠	٨٣٠٣,٩٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	١٠٧٩٥٠,٧٠٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة تهيء العمل) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على قبلة تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الرخوية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مستلزمات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم فى حالة الزيادة او النقصان.										
	أعمال حفر باستخدام البلدوز لمسافة نقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠٠	٢٩٢٥,٤٣٠	م٣	٢٨٣٥,٠٠٠	٩٠,٤٣٠	٢٩٢٥,٤٣٠	ختامي	٠,٠٠٠	٥٨٨٠١,١٤٣	
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٥ - ٥٠٠ = ١٤,٥ كم)	١٤,٥٠٠		م٣	٢٨٣٥,٠٠٠	٩٠,٤٣٠	٢٩٢٥,٤٣٠	ختامي	٠,٠٠٠	٤٢٤١٨,٧٣٥	
١٥	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات و المطبقة للمواصفات وقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة غبار من مثقل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفلك بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % و نزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا باسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام ماكينات التسوية المحدثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (الا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠٠	٤١٧٩,٥٠٠	م٣	٤٠٥٠,٠٠٠	١٢٩,٥٠٠	٤١٧٩,٥٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٤١٧٩٥٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١١ - ٢٠ = ١١ كم) (كسارة فردة).	١٠٩,٢٠٠		م٣	٤٠٥٠,٠٠٠	١٢٩,٥٠٠	٤١٧٩,٥٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٤٥٦٤٠١,٤٠٠	
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد . (كسارة فردة) * 1,12 طبقا للمفروضة * ١,٣	١٢٣,٧٦٠		م٣	٤٠٥٠,٠٠٠	١٢٩,٥٠٠	٤١٧٩,٥٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	٥١٧٢٥٤,٩٢٠	
	رسوم الكارتك والموازين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٣	٤٠٥٠,٠٠٠	١٢٩,٥٠٠	٤١٧٩,٥٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	١٠٤٤٨٧,٥٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥مم الى ٤٠مم والا تزيد نسبة الغبار من مثقل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٨٠% والأقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجا. كما ولا يزيد نسبة الفلك بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٢ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية ذا سمك على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (الاقل عن ٩٨ %) من الكثافة المعملية واللذة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوبة.										
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠٠	٢٦٩٣,٥٣٠	م٣	٢٦١٠,٠٠٠	٨٣,٥٣٠	٢٦٩٣,٥٣٠	ختامي	٠,٠٠٠	٢٨٢٨٢٠,٦٥٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١١ - ٢٠ = ١١ كم) (كسارة فردة)	١٠٩,٢٠٠		م٣	٢٦١٠,٠٠٠	٨٣,٥٣٠	٢٦٩٣,٥٣٠	ختامي	٠,٠٠٠	٢٩٤١٣٣,٤٧٦	
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد . (كسارة فردة) * 1,12 طبقا للمفروضة * ١,٣	١٢٨,٣٢٠		م٣	٢٦١٠,٠٠٠	٨٣,٥٣٠	٢٦٩٣,٥٣٠	ختامي	٠,٠٠٠	٣٧٢٥٦٩,٠٧٠	
	رسوم الكارتك والموازين طبقا للمادة (٣١) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٣	٢٦١٠,٠٠٠	٨٣,٥٣٠	٢٦٩٣,٥٣٠	ختامي	٠,٠٠٠	٦٧٣٣٨,٢٥٠	
	الإجمالى							٤٧٩١٨٥٦,٣١١	٠,٠٠٠	٤٧٩١٨٥٦,٣١١	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٤٧٩١٨٥٦,٣١١	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٤٧٩١٨٥٦,٣١١	
	ما سبق صرفه									٤٦٤٤٢٥٢,٦٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) ختامى									١٤٧٦٠٣,٧١١	

مع مراعاة الخصم جبلغ وقدرة (٦٠٠٠) سته الاف جنيه لعدم توريد المستلزمات والمهمات (ادوات بس نا مبه) الادارة العامة (الاشراف)

يعتمد ....
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م حمدى عبدالسلام عامر

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقابل تحريراً في / سنة ٢٠٢٢
دفع الى المقابل مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

من الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثالثة عشر بشتاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م/ احمد ابو نقيلة
م/ احمد الشاعر

عن الاستشارى العقد سيسترا
م. المشروع (الاستشارى) المكتب الفنى
مهندس تنفيذى القطاع
مكتب أ.د. خالد قنديل
مكتب أ.د. عبد قنديل
مكتب أ.د. خالد قنديل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس الإدارة

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ / / مع شركة بداية العمل حتى شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٤٧٥٩١٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		٤٦٤٤٢٥
مستحق صرفه		١٤١٦٠٢
الاستقطاعات		٦٠٠٠
رسم دمغة اصلى		١٤١٦٠٢
رسم دمغة اضافى		٢٨٢٨
امانات		١٤١٢٢٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقر الكاتب بعمل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقر بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذا لى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب
(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

الجملـــــــة

تحريرا في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٧٦٥ البريد الرقمى ١٠٧٧ الرمز البريدى ١١٤٤٤
الموقع الإلكترونى www.tarb.gov.eg البريد الإلكترونى contact_us@tarb.gov.eg
تليفون ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨٩٢٠٨٢ (٢٠٢) الفاكس ٢٣٨٩٢٠٨٤