الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة
من الكم ٣٦٣+٠٤٠ الى الكم ٣٦٦+٠٠٠ بطول ٢,٩٦ كيلو متر اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٣٧)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٣/١٢/١٨)

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلميات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	٨٥,٠٠	م٣	٢٦٠٦٥,٤٨	٢٤٧٠٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٢٥٠٢٢,٠٠		٢١٢٦٨٧٠,٠٠		٠,٠٠	٠	٢١٢٦٨٧٠,٠٠		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجدة - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٢ كم -٢ كم = ٩٠ كم	١٢٦,٠٠	م٣	٢٠٨٥٢,٣٨	١٩٧٦٠,٠٠	٣٥٧,٦٠	٢٠٠١٧,٦٠		٢٥٢٢٢١٧,٦٠		٠,٠٠	٠	٢٥٢٢٢١٧,٦٠		
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٧٣ كم -٢ كم = ٧١ كم	٩٩,٤٠	م٣	٥٢١٣,١٠	٤٩٤٠,٠٠	٦٤,٤٠	٥٠٠٤,٤٠		٤٩٧٤٣٧,٣٦		٠,٠٠	٠	٤٩٧٤٣٧,٣٦	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٢٦٠٦٥,٤٨	٢٤٧٠٠,٠٠	٣٢٢,٠٠	٢٥٠٢٢,٠٠		٣٢٥٢٨٦,٠٠		٠,٠٠	٠	٣٢٥٢٨٦,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٤٧١,٨١٠,٩٦ ج.م.	

خمسة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وثمانمائة وعشرة جنيهاً مصرياً وستة وتسعون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مدير المشروع المقاول
م/ أحمد أبو جوهر

إستشارى المساحة (XYZ)
م/ [illegible]

مدير مشروع الإستشارى
مكتب د/ عماد نبيل
م/ [illegible]

(SYSTRA) إستشارى عام
مهندس/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنياً فقط

مدير مشروع (الهيئة)
مهندسه / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)
مهندس / محمد حسنى قياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس
"هانى أحمد محمود عطوة"

٧٢٠

بدد م

نوع العملية فرع

حرف

جملة قيمة الشيك التي تسلمت (رجع بتشه)

جملة المبلغ السابق صرفه بالمقوم

جملة مصروف ٥٤٧١٨١١

رقم الشيك	بتحويل رقم	تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل مليم	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات مليم	استقطاعات جنيه	جملة مليم	جملة جنيه

جملة المبلغ السابق صرفه بالمقوم ٤٨٦١٥٩٫٤٠

المدفوع الآن بتحويل رقم ٦١٠٥٤٦٠ بتاريخ

الاستقطاعات

ضمان اجتماعي ٢٠٥٢٨

دمغة ٢٣٥٢ / ١٤

ض.ق.م ٥٨١٥

جملة الاستقطاعات ٥٠٦٩٥

أوامر الدوم

الواجب ٢٩٠٧٤

الدمغة ٥٣٠٧٨٥

الصافي ٥٥٩٨٥٩٫٦٠

١٪ ض.ق.م	٧٠٤٫١٤		
٥٪ ضمان اجتماعي	٢٥٢٠٫٧٤		
		جملة	
	جملة قيمة التحويل		
	جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب نهائيا بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

المقاول

تاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي سحب هذا القرين