الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: إستكمال أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (فوكة - مطروح) المسافة من الكم 600+512 الى الكم 100+513 بطول 0.5 كم

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 31-1-2024

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2024/2023/1000)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الإعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	استقطاع أو حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	20,100	0	18,150	18,150	0	1,840,410.00	0	0	0	1,840,410.00	مكتب جهاز الإشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2025-1-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2025-1-17) يتم تسليم عدد (1) حاسب آلى بالطابعة (بجميع مشتملاته)بالإدارة بالقاهرة ويتم موافتنا بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 290 كم	432.00	متر مكعب	20,100	0	18,150	18,150	0	7,840,800.00	0	0	0	7,840,800.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	20,100	0	18,150	18,150	0	235,950.00	0	0	0	235,950.00	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	4,023	0	3,820	3,820	0	559,248.00	0	0	0	559,248.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	4,023	0	3,820	3,820	0	615,020.00	0	0	0	615,020.00	
	علاوة مسافة النقل 70 كم	65.00	متر مكعب	4,023	0	3,820	3,820	0	248,300.00	0	0	0	248,300.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	4,023	0	3,820	3,820	0	95,500.00	0	0	0	95,500.00	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 7.5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 1.5 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	متر مكعب	2,925	0	2,780	2,780	0	420,614.00	0	0	0	420,614.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	2,925	0	2,780	2,780	0	486,500.00	0	0	0	486,500.00	
	علاوة مسافة النقل 219 كم	258.70	متر مكعب	2,925	0	2,780	2,780	0	719,186.00	0	0	0	719,186.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	2,925	0	2,780	2,780	0	69,500.00	0	0	0	69,500.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				13,131,028.00	
									فقط : ثلاثة عشر مليوناً ومائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً لا غير					

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الغاء ..... غير الواردة مسلك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني [illegible]

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الجنايني

تم المراجعة وضبطها
IP
فقط
مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
12-3-2024

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد كمال

دفعة (٢) باقي م ١ ١١٠٠٠٠٠٠

المستخلصات

صافي أعمال	٦٥٦٥٥١,٤
دمغات	٢٥١٨٢٥
ض.ق.م	١٠٤٧٦٢
إشراف	٦٢٢,٤
تشغيل	١٠٣٩٠
حرف	١٦٥٠١,٥٠
خصم تأمين نهائي	٩٨٨٠٢١
الإجمالي	٢٠٢٣٣٨٨,٢٠

إجمالي الأعمال	١٣١٣١٠٢٨
الأعمال السابقة	—
صافي المستخلص	١٣١٣١٠٢٨
دفعة ١ سم (١)	٢١٢١٠٢٨
الباقي	١١٠٠٠٠٠٠٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل مليم

جنيه مصري		
١٣١٣١٠٢٨	استقطاعات	الجملة
	مليم	جنيه
	٥٠٠٠٠	جزء هندسي وبناء
		الإجمالي ٢٠٢٣٣٨٨,٢٠
—	جملة المبالغ السابق صرفها	
١٣١٣١٠٢٨	الباقي للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

٩٨٨٠٢١ من الثانية الأخرى الفصل الكهربائي القطع الرابع الموجود توصيلها من ٥١٥/٥ إلى ٥١٦/٥ كم وصول الكم

دفعة ٢١٢١٠٢٨	١١٠٠٠٠٠٠٠ باقي
الاستقطاعات	
دمغات ٤٩١٠٦	
ض.ق.م ٢٠٢٩٦	
٦٩٤٠٢	
الباقي ٢٠٦١٦٢٦	
ض.ق.م ١٠١٤٧٧,٥٠	
تشغيل ١٩٦٠١٤٨	

٤٧٪ ت ص	١٣١٣١٠٢٨
٥٪ خصم أعمال الدمغات	٦٥٦٥٥١,٤
	٣١٥٥٤١,٤٧
الجملة	

صافي المستخلص	٨٩٧٦٦١١,٨٠
الضرائب	٥٢٣٨١٠
شركة	٨٤٥٢٨٠١,٨٠

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب النهائي و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.