الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى (٩) عن عملية : استكمال اعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع الخط الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢٨٦+٠٠٠ الى ٢٩١+٠٠٠ بطول ٥ كم (استكمال اعمال ردم الجسر الترابى و طبقات الاساس و التاسيس و حمايات الميول)

العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٣) بتاريخ : ١٤ /٨/ ٢٠٢٤ مع شركة .بيل طارق للمقاولات شامله المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(١-٣)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر اسفل منسوب القمرة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب -٢٠ متر من منسوب القمرة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠ %) والارض الطبيعية مخفورة ورشها وغمراء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد وإجهادات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٠ % من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب ا لمسموحة والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و"ايجارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بأسعار المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٣ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.										التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه).	٧٥,٥٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠	جارى ١	%٩٨,٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٣٠كم - ٢ كم) تساوي ١٢٨كم (محجر مودرن بيلد) (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	١٧٩,٢٠٠		م٣	٠,٠٠٠	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	جارى ١	%٩٨,٠	٨,١٧٨,٧٤٩,٨٩٢	٠,٠٠٠	٨,١٧٨,٧٤٩,٨٩٢	فريق العمل متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٣٣) رسوم الاستقطاعات الضريبيه ١,٣٠ نسبة الانقاض طبقا للمفاوضه.	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠٠	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	جارى ١	%٩٨,٠	٢,١٩٢,٩٢٧,٣١٥	٠,٠٠٠	٢,١٩٢,٩٢٧,٣١٥	
	رسوم الكارثات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م٣	٠,٠٠٠	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	جارى ١	%٩٨,٠	٥٩٣,٣٢٤,٤٩٠	٠,٠٠٠	٥٩٣,٣٢٤,٤٩٠	
(١-٤)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الصخرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والأ تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والأقل معامل المرونة (Ev2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين بإستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجهاسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.										المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه).	١٤٦,٤٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	جارى ١	%٩٨,٠	٤٨٨,٧٠١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٧٠١,٥٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٧ كم - ٢٠ كم) تساوي ١٠٧ كم كساره المتحدة (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	١٣٩,١٠٠		م٣	٠,٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	جارى ١	%٩٨,٠	٤٦٤,٣٣٣,١٨٨	٠,٠٠٠	٤٦٤,٣٣٣,١٨٨	المعمل و مهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٥٨) رسوم الاستقطاعات الضريبيه ١,٣٠ نسبة الانقاض طبقا للمفاوضه.	١٢٣,٧٦٠		م٣	٠,٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	جارى ١	%٩٨,٠	٤١٣,١٢٦,٣٥٠	٠,٠٠٠	٤١٣,١٢٦,٣٥٠	
	رسوم الكارثات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٣	٠,٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	جارى ١	%٩٨,٠	٨٣,٤٥٣,١٢٥	٠,٠٠٠	٨٣,٤٥٣,١٢٥	العلامات الارشادية متواجدة
(١-٥)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الصخرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ % وألا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. -يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										لاثبات المشروع متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه).	١٥١,٣٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	جارى ١	%٩٥,٠	٨٠٧,٥٧٦,٥٣٥	٠,٠٠٠	٨٠٧,٥٧٦,٥٣٥	براعى تطبيق بنود العقد
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٧ كم - ٢٠ كم) تساوي ١٠٧ كم كساره المتحدة (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	١٣٩,١٠٠		م٣	٠,٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	جارى ١	%٩٥,٠	٧٤٢,٤٥٨,٠٠٤	٠,٠٠٠	٧٤٢,٤٥٨,٠٠٤	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩٥) رسوم الاستقطاعات الضريبيه ١,٣٠ نسبة الانقاض طبقا للمفاوضه.	١٣٨,٣٢٠		م٣	٠,٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	جارى ١	%٩٥,٠	٧٣٨,٢٩٤,٦٨٨	٠,٠٠٠	٧٣٨,٢٩٤,٦٨٨	
	رسوم الكارثات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠		م٣	٠,٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	جارى ١	%٩٥,٠	١٣٣,٤٣٩,٦١٣	٠,٠٠٠	١٣٣,٤٣٩,٦١٣	
	الإجمالى									١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩	٠,٠٠٠	١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩	
	ما سبق صرفه											٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص جارى ١											١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩	

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٢

عن الاستشارى(xyz) — شركة دول للطرق والمقاولات

عن الاستشارى (kk) — المكتب الفنى — م/ احمد الشاعر

مدير المشروع

عن الاستشارى (Systra) — مهندس المشروع — م/ أحمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى — المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ — مدير المشروع — م / أيمن أبو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقابل تحريراً فى / سنة ٢٠٢٢

يدفع الى المقابل مبلغ

ملاحظة الفات

على الحساب

نهائيا

غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

مدير ادارة المشروعات — م/ كارم امام

سبق صرفها ا
المحاسب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م / مجدى عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٢

اجمالى الاعمال ١٤٨٢٦٢٨٤,٧٠
دفعه ١٠٨٢٦٢٨٤,٧٠
الباقى ٤٠٠٠٠٠٠,-

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة العمل حتى	شاملة المدة من بداية

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				١٠٨٢٦٢٨٤,٧٠					
				الاستقطاعات					
				٧٤١٨١٩,٢٥					
				٢٤٨٠٨٦,-					
				٦١٧,٤٠					
				١٠٢,٩٠					
				١٠٢٥٠٤,-					
				٢٩٢٢٩,-					

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	٥٠٠٠,-	
الباقى للمقاول	١١٢٨٠٦٨,٥٥	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

اضافى ٩٧٠٨٢١٦,١٥

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا في / سنة ٢٠

٥١٦٠١٨,- ض.م
٩١٩٢٢٩٨,١٥ صافى