وزارة الري
هيئة الري والصرف
إدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

مستخلص جاري (١)
عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الثاني (بني مزار - ماللوط) المسافة من الكم ٢١٠+٣٥٠ إلى الكم ٢١١+٣٥٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة نصيبي للتجارة والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٤٣٦ / ٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحدل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	٣,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠	جاري ١	٧١,٧٦٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٧٦٢,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث (إن كان طبقا للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (اليدلي - الإسبوعي - الشهري) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه / كم بالزيادة او النقصان ويصبح ١,٥ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجوزة										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٧,٢٠	م٣	١٠٤,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠	جاري ١	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	٠,٠٠	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	
١-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤ كم	٣,٠٠٠	م٣	٢٢,٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠	جاري ١	٦٠,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٦٠٩,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٦ كم	٦,٠٠	م٣	١٨,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠	جاري ١	٩٨,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٧٦٦,٠٠	
٣-١-٣	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	٦٢,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠	جاري ١	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	
١-٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل إجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الجيد والمعدات والتثبيت على الاحذايات والمناسيب التصميمية واختبار الضغط على الخط بقوه ١,٥ مره من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس تزوم إجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم للهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
	قطر٨ بوصة (200 مم) ضغط ١٠ بار	١,٩٥٠,٠٠	م/ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	جاري ١	١٢٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	
	قطر١٢ بوصة (315 مم) ضغط ١٠ بار	٣,٠٠٠,٠٠	م/ط	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	١١٣,٠٠	جاري ١	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	
٥-٧	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة أي عوائق تعترضة ونقل المخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	حفر في تربة متماسكة وشديدة التماسك	٨٢,٠٠	م٣	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨,٠٠	٣٠٨,٠٠	جاري ١	٢٥,٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٢٥٦,٠٠	
٦-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفه موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبيه بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لوادر وقلابات صغيرة والتنزيل بالمعدات والمعالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصه مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحزر حول قطاع الماسوره - حتى مسافة نقل ٤٠ كم - يتم حساب علاوة ١ ج لكل ١ كم زيادة	٢٤٢,٠٠	م٣	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠	١٦١,٠٠	جاري ١	٣٨,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٩٦٢,٠٠	
٧-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موردة من خارج الموقع وتنزيلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش والمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٥٠ ج لكل كم بالزيادة والنقصان - والبند لا يشمل القيمة المحجوزة	٧٥,٠٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠	
١-٧-٧	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	
	الاجمالى										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	

- محل من العقد عدد (١) عشرة تراجع لحوله ادارة المقصاة باصله

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظات

مبلغ صرفها الى
المحاسب
تحريراً في سنة ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البحيري

مهندس الاشراف
م/ محمود حسن

عن الاستشاري (مستشار)
م/ محمد عبد الرقيب

استشاري الاشراف (مكتب أ.د/ فخري مهدي)
المكتب الفني
مدير المشروع
م/ احمد عزب

عن استشاري الساحة
م/ محمد عبدالرحمن سالم

شركة نصيبي للتجارة والمقاولات
م/ مجدي زكريا

مدير علم الشئون المالية والادارية
م/ كمال بشري

يعتمد ،،
رئيس الأدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

(٣٠٨٧)

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً في ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع .....
شيك .....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠