الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

بخصوص عملية: إنشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس .

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ .

محضر استلام موقع بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ .

تاريخ نهو الاعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (٣) للعمليه عالية بقيمة ٢١٣٢٥٣٥ جنيهاً (فقط اثنين مليون ومائه واثنين وثلاثون الف خمسمائة وخمسه وثلاثون جنيها مصرياً لا غير)

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ١٣/ ٣ / ٢٠٢٤
مرفقات عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة الاستحقاقات العرفية

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٣٧٥	
	الجملة		

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الجارية عشر بشبوبسيا

المبلغ المستحق إلى : شركة تبارك للمقاولات العمومية

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (٣) لعملية إنشاء مبنى المنطقة الجارية عشر بالسويس

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ———

{ شيك على البنك المركزي في : ———

شيك على الخارج بسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة تبارك للمقاولات العمومية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : ———

كتب المراجعة

رئيس القسم

———— ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط ———— تقيد في السجل برقم ————

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	جنيه	قرش	قسم	فرع	فصل	بند		
مستخلص جاري (٣) لعملية إنشاء مبنى المنطقة الجارية عشر بالسويس . - عقد رقم (١٤٠ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤) - تنفيذ شركة تبارك للمقاولات العمومية	٢١٣٥٠٣٥							
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش						
عادي قرش جنيه — — / إضافي قرش جنيه — — / دمغة توقيع قرش — / رسم الدمغة								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

علامة

في ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ———— الإمضاء ————

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ———— الإمضاء ————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ———— بتاريخ ———— الإمضاء ————
الإيرادات ————

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ———— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ————

روجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ———— إمضاء الكاتب المنوط ————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ————
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ———— إمضاء الكاتب المنوط : ————

(٦) استلمت شيك / إذن صرف ———— إمضاء طالبه أو كاتب التصدير في ——— سنة ٢٠

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

TABARK

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان اعمال جاري ٣

رقم البند	نوع العمل	كميه الحصر	كميه المستخلص	نسبه الصرف
	الاعمال الاعتياديه			
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير مبانى خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقه و التكسير ونقل المخلفات للمقالب العموميه علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٨٨٢,٧٩	٨٧٠,٠٠	%٩٩
٥	بالمقطوعية فك واعاده تركيب غرفه حديد مخزن المعمل بمسطح ٢٥ م٢ البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال النواقص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عاديه ١٠ سم اسفل الغرفه و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيوعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول .الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	١٩٦,٧٤	١٩٥,٠٠	%٩٩
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كحم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٨٤,٦٨	٢٨٠,٠٠	%٩٨
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	٧٦,١٧٥	٧٦,٠٠	%١٠٠

مهندس الشركه

مهندس /

نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي صدقي

بيان اعمال جاري ٣

١٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطـوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ربعمانه متر مسطح فقط لا غير).	٧١,٦٣	٧٠,٠٠	%٩٨
١٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥,٠٨	٩٤,٠٠	%٩٩
١٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطـوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢,١٢	٥٠,٠٠	%٩٦
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧١,٨١	٧١,٠٠	%٩٩
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من بلوكات الطـوب الابيض والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٦,٤٢	١٩٥,٠٠	%٩٩
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومـات سمك ٤ مم والفنـة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٠,٦٢	٤٠,٠٠	%٩٨
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخليه و الاسقف ودروة السطح ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفـات وتعليمـات المهندس المشرف.	١٩٢٩,٥٢	١٩٠٠,٠٠	%٩٨
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨,٠٠	٥٥,٠٠	%٩٥

مهندس الشركه
مهندس /
نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
شريف مصطفي صدقي

بيان اعمال جاري ٣

٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحانط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٢,٥٠	٨٠,٠٠	%٩٧
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحانط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤,٤٠	١٤,٠٠	%٩٧
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحانط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٨,٣٠	٩٥,٠٠	%٩٧
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحانط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤,٢٥	٤٤,٠٠	%٩٩
٦٤	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم و البند يشمل المبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمحاره من الداخل وغطاء (GRP ١٥A) البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٦,٠٠	٦,٠٠	%١٠٠
٦٥	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المبانى و العزل و التجهيز لمسارات المياة داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٦٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	١١,٠٠	١٠,٠٠	%٩١

مهندس الشركه

مهندس /

نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي صدقي

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه

بيان اعمال جاري ٣

الاعمال الكهربيه				
٢	بالعدد فك ونقل اجهزه المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزه وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاناره الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	١٥,٠٠	١٥,٠٠	%١٠٠
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢* ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	١٨٦,٠٠	١٨٥,٠٠	%٩٩
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	%١٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة (بالعدد خمسه وثلاثون فقط لا غير).	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	٧,٠٠	٧,٠٠	%١٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	٣,٠٠	٣,٠٠	%١٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ماتور شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٢٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة	٢١,٠٠	٢٠,٠٠	%٩٥

مهندس الشركه

مهندس /

نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي صدقي

بيان اعمال جاري ٣

٢٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة.	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	%١٠٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الآعمال حسب اصول الصناعة .	٨,٠٠	٨,٠٠	%١٠٠
٣١	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	%١٠٠
	التشوينات			
٣٥	بالمتر المسطح توريد فقط ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٢٧٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	%٨٥
٣٦	بالمتر المسطح توريد فقط سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة	١٨٠,٠٠	١٧٠,٠٠	%٩٤
١٥	بالطن تشوين حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	٩,٠٠	٩,٠٠	%١٠٠

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركه
مهندس /
نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
شريف مصطفي صدقي

بيان بقيمة التجارب المعملية لمعمل المنطقة

انشاء مبني اداري للمنطقة الحادية عشر

تنفيذ / تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص جاري رقم ( ) بتاريخ / / ٢٠٢٤

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب المعملية	١٥% مصاريف ادارية	١٤% ضريبة مبيعات	قيمة التجارب شاملة
٥٤	٢٠٢٣/١١/٢٠	٦٢٥	٠,٠٠	٨٧,٥٠٠	٧١٢,٥
ملحق ٥٤	٢٠٢٣/١١/٢٠	٦٢٥	٠,٠٠	٨٧,٥٠	٧١٢,٥
أ٦٣	٢٠٢٤/١٢/٠٤	٦٢٥	٠,٠٠	٨٧,٥٠	٧١٢,٥٠
الإجمالي		١٨٧٥	٠,٠٠	٢٦٢,٥٠	٢١٣٧,٥٠

رئيس معمل المنطقة

م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

م/ احمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء

ملف رقم : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد ....

بخصوص عملية : انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠)

- نحيط سيادتكم علماً بأن العملية المذكوره بعالية يوجد بكراسة الشروط ببند التجهزات عدد

(جهاز كمبيوتر بمشتملاته أو لاب توب + طابعة ليزر A4 + مشترك) **وغير متواجد بالمنطقة**

ومرفق صوره من كراسة الشروط

- ولا يوجد محملات اخري بالعقد بعاليه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٣ / ٣/ ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحـــــان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARD)

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد .....

بخصوص عملية: إنشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس .

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ .

محضر استلام موقع بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ .

تاريخ نهو الاعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٣ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مقايسة معدله ومذكره ايضاحية للعملية بعاليه

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٤
مرفقات عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ احمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GARD

المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء
ملف رقم: / /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: إنشاء مبني المنطقة الحادي عشر بالسويس .

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية .

- **تم اسناد الاعمال لشركة تبارك بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣ /٠٨/٠٢ بمبلغ ١٢١٨٩٦٣٠ جنيهاً .**
- **تم استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ .**
- **تم اعداد مقايسه معدله (١) بنفس القيمة الاجماليه (مرفق ١)**
- **تم اعداد مقايسة معدله (٢) مرفق (٢) بنفس القيمة الاجمالية وذالك بمبلغ ١٢٨٩٦٣٠ جنيها وذالك لتعديل بعض كميات البنود طبقا للمتوقع تنفيذة علي الطبيعة بالزياده او النقص**
- **برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتوجية باللازم نحو الموافقة علي المقايسة المعدلة (٢) للعملية عالية بنفس القيمة الاجمالية ١٢١٨٩٦٣٠ جنيها .**

<u>والأمر مفوض لسيادتكم.</u>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ١٣/ ٣ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ احمد الطحان

الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

مقايسة معدلة ٢

اسم العملية	عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس
اسم الشركة المنفذة	شركة تبارك للمقاولات العمومية
المقايسة واردة من	بحوث الكباري
عقد العملية	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠
قيمة المقايسة الاصلية بعد المفاوضة	١٢١٨٩٦٣٠ جنيه
تاريخ بدء العملية	١٤ / ٨ / ٢٠٢٣
تاريخ نهو العملية طبقاً لأخر مد مده	١٣/ ٠٦ /٢٠٢٤
مبررات المقايسة المعدلة	• طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة .
مهندس المشروع	مهندس/ شريف مصطفي صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس/ احمد عراقي
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / إيهاب اسماعيل
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد اباظه
مدير عام الاعمال الكهربائية	مهندس / هبه تاج الدين
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادي عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الاداره المركزية للشئون المالية والادارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانه الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

التوقيع ( )
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ( )
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد .
توقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
	اعمال تجهيز الموقع العام						
١	بالمتر المسطح أعمال الرفع المساحيه للموقع العام للمرافق والمعترضات كامل مماجميعه طبقا لاصول الصناعه .	م٢	٥٠٠	٤٠٠	١٣	٦,٥٠٠	٥,٢٠٠
٢	بالمتر الطولي عمل جسات بعمق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعه وتعليمات .مهندس الاشراف	م.ط	٤٥	٤٥	٤٥٠	٢٠,٢٥٠	٢٠,٢٥٠
٣,١	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحه تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م٣	١٣٥	١٣٥	١٩٠	٢٥,٦٥٠	٢٥,٦٥٠
٣,٢	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانه عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م٣	٤٥	٤٥	٩٠	٤,٠٥٠	٤,٠٥٠
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير مباني خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقه و التكسير ونقل المخلفات للمقالب العموميه علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٣	٨٨٣	٨٨٣	٢٥٠	٢٢٠,٧٥٠	٢٢٠,٧٥٠
٥	بالمقطوعية فك واعاده تركيب غرفه حديد مخزن المعمل بمسطح ٢٥ م٢ البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال النواقص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عاديه ١٠ سم اسفل الغرفه و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	مقط	١	١	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية و الوصول لمنسوب التأسيس مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الأشراف المحددة بالرسومات التنفيذية.	م٣	٥٢٦	٥٢٦	١٠٠	٥٢,٦٠٠	٥٢,٦٠٠
٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفنة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	١٨٠	١٨٠	١٧٠	٣٠,٦٠٠	٣٠,٦٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٣٥	٢٣٥	٣٣٠	٧٧,٥٥٠	٧٧,٥٥٠
٩	بالمتر المسطح اعمال تسويه السطح وضبط المنسوب وازاله الأشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعه وتعلميات مهندس الاشراف .	م٢	١٥٠	١٥٠	٤٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
	الاعمال الانشائية						
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السملات المبني علي الا تقل كمية الأسمنت عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١٢٨	١٢٨	٢,١٠٠	٢٦٨,٨٠٠	٢٦٨,٨٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيوعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كحم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول .الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م٣	١٩٧	١٩٧	٢,٨٠٠	٥٥١,٦٠٠	٥٥١,٦٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كحم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفنة تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م٣	٢٨٢	٢٨٥	٣,٥٥٠	٩٩٩,٣٢٥	١,٠١١,٧٥٠
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (10سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٠,٨ م٣ زلط نظيف و ٠,٤ م٣ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٧٠	٦٥	٢,٢٠٠	١٥٢,٩٠٠	١٤٣,٠٠٠
١٤	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفنة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١	١	١٤٥	١٤٥	١٤٥

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٨٤	٨٦	٥٥,٥٠٠	٤,٦٦٢,٠٠٠	٤,٧٧٣,٠٠٠
	أعمال مباني						
١٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطـوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٤٦	٧٢	٢٤٥	٣٥,٧٧٠	١٧,٦٤٠
١٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١١٥	٩٦	٢,٢٠٠	٢٥٣,٠٠٠	٢١١,٢٠٠
١٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطـوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠٨	٥٣	٢٩٠	٣١,٣٢٠	١٥,٣٧٠
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطـوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٤	٧٢	٢,٤٠٠	٨١,٦٠٠	١٧٢,٨٠٠
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من بلوكات الطـوب الابيض والفنة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠٠	١٩٧	٢٤٠	٤٨,٠٠٠	٤٧,٢٨٠
٢١	بالمتر المسطح توريد و تركيب انترلوك لارضيات الرصيف و البند يشمل توريد الرمل و تسوية الارض و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة						
	(أ) سمك ٦ سم	م٢	١	١	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠
	(ب)سمك ٨سم	م٢	١	١	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠
٢٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب بردورة وسط مقاس (50 سم * ٣٠سم * ١٥:٢٠سم) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان وعمل فرش عاديه اسفل البردوره و الخامات اللازمة للتثبيت	م.ط.	١	١	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠
	أعمال العزل						
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبه من البيتومين البارد للاساسات ومباني قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٧٠٠	٤٦٠	٦٠	٤٢,٠٠٠	٢٧,٦٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الداير بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠	٤٩	١٨٥	٩,٢٥٠	٩,٠٦٥
	اعمال البياض						٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف .	م٢	٢٣٠٠	١٩٥٠	١٤٠	٣٢٢,٠٠٠	٢٧٣,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١	١	١٩٠	١٩٠	١٩٠
	أعمال اسقف						٠

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف ١٢ مم ابيض او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب	م٢	١٤٠	١٤٠	٤٣٠	٦٠,٢٠٠	٦٠,٢٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد و تركيب ألواح جبسية ماركة كناوف اخضر او سعودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب	م٢	٢٠	٢٠	٤٨٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب اسقف مستعارة من بلاطات ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة. و البند يشمل بيت النور، بيت الستارة، شادو جاب	م٢	١٤٠	١٤٠	٣٥٠	٤٩,٠٠٠	٤٩,٠٠٠
٣٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٥٠	٥٠	١٣٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرانيش (فيوتك ٠٢٥) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٥٠	٥٠	١٤٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب كرنيشة (فيوتك ٠٣٥) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة	م.ط	٤٩	٤٩	١٥٠	٧,٣٥٠	٧,٣٥٠
	أعمال دهانات						٠
٣٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك (سايبس والتشطيب بوتن) او ما يماثلة و يشمل (التجهيز+وجه برايمر ماءي + ٣ سكينة معجون+وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	١٧٠٠	١٧٠٠	١٨٠	٣٠٦,٠٠٠	٣٠٦,٠٠٠
٣٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات امهندس الاشراف .	م٢	١	١	١٨٠	١٨٠	١٨٠
	أعمال الارضيات						
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م٢	٣٧٦	٢٩٧	٣٨٥	١٤٤,٧٦٠	١١٤,٣٤٥
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة	م٢	١٧٦	٢٠٨	٤٠٠	٧٠,٤٠٠	٨٣,٢٠٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٤٤١	٤٤١	٤٥	١٩,٨٤٥	١٩,٨٤٥
٣٨	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح ٥ Ø١٢مم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفايبر بمعدل٩٠٠ مم/م٣ وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م٢	٢٩٥	١	٨٠٠	٢٣٦,٠٠٠	٨٠٠
٣٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٥٥	٨٨	٢٣٥	١٢,٩٢٥	٢٠,٦٨٠
٤٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات من الواح ال HDF الماني سمك ٨ مم/٣٢ طبقا للتصميم المقترح و البند يشمل و الفوم و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة.	م٢	٥٥	٥٥	٦٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
٤١	بالمتر الطولي توريد و تركيب الوزر الخاص بال HDF ارتفاع ١٠ سم طبقا للتصميم المقترح و التثبيت و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٤٣	٤٣	١٢٠	٥,١٦٠	٥,١٦٠
٤٢	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) و البند يشمل التلابس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط.	٤٢	٤٦	١,١٠٠	٤٦,٢٠٠	٥٠,٦٠٠
٤٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) عرض(15 سم -٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	م.ط	١٥	١٨	٣٦٠	٥,٤٠٠	٦,٤٨٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	م٢	٤٠	٥٣	١,٨٠٠	٧٢,٠٠٠	٩٥,٤٠٠
٤٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الرخام المحلي (جلاله او ما يماثلها) السعر يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف	م٢	٤٠	١	١,٢٠٠	٤٨,٠٠٠	١,٢٠٠
	الاعمال المعدنية						٠

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش بانل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحقن بفوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	١٦٥	١٦٥	١,٧٥٠	٢٨٨,٧٥٠	٢٨٨,٧٥٠
٤٧	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كربتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والتثبيت طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف	كجم	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٨٢	١٩٦,٨٠٠	١٩٦,٨٠٠
٤٨	بالعدد اعاده تركيب باب او شباك حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و لتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	١٦	١٢	١,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	١٦,٨٠٠
	أعمال ابواب و الشبابك						
٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب عظم موسكي فنلاندي مكبوس ٩٠ سم ام دي اف ١٢ مم من الخارج، و من الداخل قشرة أرو و به بانوهات كما موضح بالرسومات الحلق موسكي ١٥سم دهان لاكيه ابيض بر خشب موسكي دهان لاكيه ابيض	م٢	٣٢	٤١	٤٥٠٠	١٤٤٠٠٠	١٨٤,٥٠٠
٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب من زجاج سيكوريت سمك ١٠مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكتة باب إيطالي ومقبض استانلس ووالسنفره و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصنعة و طبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري.	م٢	٧	٧	٣,٧٥٠	٢٦,٢٥٠	٢٦,٢٥٠
٥١	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكتروستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك اللازم للتثبيت و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصنعة و طبقاً للرسومات وتعليمات الاستشاري.	م٢	٤٠	٣٠	٤,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب مربات طبقا للتصميم و البند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م٢	٤	٤	٨٥٠	٣,٤٠٠	٣,٤٠٠
	أعمال السباكة						
٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطي من الصيني و الفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	٨	٥,٧٥٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و٠×٤٥و٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف وغير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	٧	٤,٣٠٠	٣٤,٤٠٠	٣٠,١٠٠
٥٥	بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلى صينى فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفنة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضى أو جاليتراب او عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٢	٤,٨٠٠	١٤,٤٠٠	٩,٦٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثله) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش غير شامل الخلاط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠	٣,٨٠٠
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٨	٦٠	٢٣٠	١٥,٦٤٠	١٣,٨٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٨٣	٥٢٠	١٥,٦٠٠	٤٣,١٦٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٣٠	٣٢٥	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٩٩	٤٢٠	٨,٤٠٠	٤١,٥٨٠

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	القنه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٨	٤٥	٥٨٥	٤٥,٦٣٠	٢٦,٣٢٥
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصه سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦	٦	٤٢٥	٢,٥٥٠	٢,٥٥٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب محبس بليه ٢ بوصه قلب نحاس إيطالي من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٧٨٠	٧٨٠	٧٨٠
٦٤	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم و البند يشمل المبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمحاره من الداخل وغطاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٥	٦	٤,١٠٠	٢٠,٥٠٠	٢٤,٦٠٠
٦٥	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المبانى و العزل و التجهيز لمسارات المياة داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٦	٣	١,٢٦٠	٧,٥٦٠	٣,٧٨٠
٦٦	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	١,٨٥٠	١٢,٩٥٠	١٢,٩٥٠
٦٧	بالعدد توريد و تركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة	عدد	١	١	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠
٦٨	بالعدد توريد و تركيب دش شامل الخلاط جولد الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٥	١	٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
٦٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٤	١٤	٤٧٥	٦,٦٥٠	٦,٦٥٠
	اجمالي الاعمال الاعتيادية					١٠,١٦٧,٧٢٠	٩,٩٨٣,٦٩٥
	الاعمال الكهربائية						
١	بالعدد فك ونقل لوحه كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفضل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحه بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف (اثنان بالعدد فقط لاغير)	عدد	٢	٢	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٢	بالعدد فك ونقل اجهزه المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزه وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف . (بالعدد تسعه فقط لاغير)	عدد	١٦	١٦	٣,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاناره الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف . (بالعدد خمسه عشر فقط لا غير)	عدد	١٥	١٥	٣٥٠	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتي ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشحن الفريون وحوامل التثبيت شامل مماجميعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف . (بالعدد اثنين فقط لا غير)	عدد	٢	٢	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٥	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦ مفتاح فرعي ١٠٠ A والقواطيع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة (بالعدد واحد فقط لا غير)	عدد	١	١	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
٦	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ٢٤ مفتاح(32 امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة (بالعدد اثنين فقط لا غير)	عدد	١	٢	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة (بالعدد اثنين فقط لا غير)	عدد	٣	٢	٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٧٠+١٥٠) مم٢ الومنيوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (خمسون متر طولى فقط لا غير)	م.ط	١	١٠	١,٣٥٠	١,٣٥٠	١٣,٥٠٠
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×٧٠+٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير)	م.ط	١	١	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قاطع (٣×٥٠+٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير)	م.ط	١	١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير)	م.ط	١	١٠	٦٠٠	٦٠٠	٦,٠٠٠
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (خمسه وسبعون متر طولى فقط لا غير)	م.ط	٧٥	٨٤	٥٥٠	٤١,٢٥٠	٤٦,٢٠٠

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
١٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولى فقط لا غير).	م.ط	٢٠	١٩	٤٢٥	٨,٥٠٠	٨,٠٧٥
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢* ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد خمسه وثلاثون فقط لا غير).	عدد	٦٧	١٩٠	١,٣٠٠	٨٧,١٠٠	٢٤٧,٠٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح دبفياتير شامل سلك سويدي اصلي(٢* ٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائره العموميه و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد سبعه عشر فقط لا غير).	عدد	٤	١	١,٥٠٠	٦,٠٠٠	١,٥٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد مائه و ستون فقط لا غير).	عدد	١٠٦	١٦٧	١,٧٥٠	١٨٥,٥٠٠	٢٩٢,٢٥٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة (بالعدد خمسه وثلاثون فقط لا غير).	عدد	١٦	١٦	٢,٥٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد اربعه عشر فقط لا غير).	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد خمسة عشر فقط لا غير).	عدد	٩	١٦	٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٦٤,٠٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد سته فقط لا غير).	عدد	٥	٣	٣,٢٠٠	١٦,٠٠٠	٩,٦٠٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ماتور شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد واحد فقط لا غير).	عدد	١	١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
٢٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة (بالعدد خمسه وعشرون فقط لا غير).	عدد	١٣	٢١	١,٤٠٠	١٨,٢٠٠	٢٩,٤٠٠
٢٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد ستون فقط لا غير).	عدد	٣٠	٢٠	٢,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة . (بالعدد ثلاثه فقط لا غير).	عدد	٣	٨	١,٦٠٠	٤,٨٠٠	١٢,٨٠٠
٢٥	توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير – ٢٥٠ فولت إنتـاج (لاجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر) يركب بالأماكن الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي :	عدد					٠
٢٦	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد . (اربعون بالعدد لاغير)	عدد	١٦	١١	٨٥٠	١٣,٦٠٠	٩,٣٥٠
٢٧	كالبند السابق ولكن مضادة المياه. (خمس بالعدد لاغير)	عدد	١	١	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠
٢٨	مفتاح أنارة سكتين(two gang). (اربعون بالعدد لاغير)	عدد	١٨	١٨	٨٥٠	١٥,٣٠٠	١٥,٣٠٠
٢٩	مفتاح أنارة سكتين (two gang).مضادة للمياة . (خمسه بالعدد لاغير)	عدد	٤	٥	٩٠٠	٣,٦٠٠	٤,٥٠٠
٣٠	مفتاح إنارة سكة واحدة TWO WAY . (اربعون بالعدد لاغير)	عدد	٦	١	١,٢٠٠	٧,٢٠٠	١,٢٠٠
٣١	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . (خمسه واربعون بالعدد لاغير)	عدد	٩٧	١٥٣	١,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
٣٢	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت مضادة للمياة انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب . (ثلاثون بالعدد لاغير)	عدد	٨	٨	١,١٥٠	٩,٢٠٠	٩,٢٠٠

المقايسة المعدلة(٢)
عملية/ اعمال انشاء مبني الهيئة العامه للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (١)	كمية المعدلة (٢)	الفئه	اجمالي المعدلة (١)	اجمالي المعدلة (٢)
٣٣	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمتين 16(DUPLEX SOCKET)امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو -شنيدر) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب. (عشرون بالعدد لاغير)	عدد	٥	١	١,٢٥٠	٦,٢٥٠	١,٢٥٠
٣٤	توريد وتركيب واختبار صندوق يركب بالأرض او بالفرش يحتوي علي ٢بريزة شوكو لقمتين 16(DUPLEX SOCKET)امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس - شنيدر - بتشينو-) ويحتوي ايضا علي مخرجين بيانات والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب. (سته بالعدد لاغير)	عدد	٨	٨	٣,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٣٥	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والاتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد ستون فقط لا غير).	عدد	٢١	١٧	٢,٨٠٠	٥٨,٨٠٠	٤٧,٦٠٠
٣٦	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات ليد غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد عشره فقط لا غير).	عدد	٥	٥	٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠
٣٧	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بانل ٦٠سم × ٦٠ سم غاطس او بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن بغطاء اوبال IP- 40 و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد اربعون فقط لا غير).	عدد	٦١	٦٤	٤,١٠٠	٢٥٠,١٠٠	٢٦٢,٤٠٠
٣٨	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IP54والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد ستون فقط لا غير).	عدد	١٦	٢٦	٣,٢٠٠	٥١,٢٠٠	٨٣,٢٠٠
٣٩	بالعدد توريد و تركيب اسبوط ١٨ وات بارز غاطس كامل بجميع اجهزه التشغيل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد ستون فقط لا غير).	عدد	٥٥	٦٠	٢,٢٠٠	١٢١,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد و تركيب كشاف اداره طراز شوارع ١٠٠ Watt بدرجه حمايه IP٦٥ السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد عشر فقط لا غير).	عدد	٥	١	٧,٧٠٠	٣٨,٥٠٠	٧,٧٠٠
٤١	بالعدد توريد و تركيب ابليك شامل لمبة ليد ١٠ واتة و السعر يشمل تشطيب النقطة و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد عشرون فقط لا غير).	عدد	١٠	٢	٢,٥٠٠	٢٥,٠٠٠	٥,٠٠٠
٤٢	بالعدد توريد و تركيب مروحه سقف ٥٦ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد خمسه فقط لا غير).	عدد	٣	٢	٢,٩٥٠	٨,٨٥٠	٥,٩٠٠
٤٣	بالعدد توريد و تركيب مروحه حائط ١٨ بوصه من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد خمسه فقط لا غير).	عدد	٣	١١	٢,٥٠٠	٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠
٤٤	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠*٣٠ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة. (بالعدد ثمانية عشر فقط لا غير).	عدد	٩	٧	١,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٠,٥٠٠
٤٥	بالعدد توريد و تركيب ماتور مياة ١,٥ حصان والبند يشمل الاوتماتيك واكسسوارات التجميع والتركيب و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١	١	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٢٦,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سخان سعه ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثلة البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاقول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٣	٣	٧,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب تكيف سبليت ٢,٢٥ حصان كارير او شارب او ما يماثلها والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٦	١	٣٥,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
اجمالي الاعمال الكهربية						**٢,٠٢١,٩١٠**	**٢,٢٠٥,٩٣٥**
اجمالى كلى						**١٢,١٨٩,٦٣٠**	**١٢,١٨٩,٦٣٠**

وزارة النقل
الهيئة العامة لطرق و الكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	قيمه الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	قيمه الاعمال الاجماليه	استقطاع اور حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	(جنيه)							جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال الرفع المساحيه للموقع العام للمرافق والمعترضات كامل مماجمعه طبقا لاصول الصناعه .	٠	١٣	م٢	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	١ - يراعى تطبيق بنود التعاقد .
٢	بالمتر الطولي عمل جمات بعمق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف.	٠	٤٥٠	م.ط	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	٢ - المهندسون متواجدون .
١ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحه تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٠	١٩٠	م٣	١٣٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٠٠,٠٠	٣ - مكتب المهندسين متواجد .
٢ ٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانه عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقالب العموميه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٠	٩٠	م٣	٤٥,٠٠	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٠,٠٠	٤ - يراعى خصم مبلغ و قدره (٢١٣٧,٥) فقط الفان مائه وسبعه وثلاثون و ٥٠/١٠٠ جنيها لا غير قيمة الاختبارات المعمليه من معمل المنطقه .
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير مباني خرسانية مبني المعامل القديمة و مبني الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقه و التكسير ونقل المخلفات للمقالب العموميه علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٢٥٠	م٣	٨٨٣,٠٠	٨٥٠,٠٠	٢٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	جاري	٥٠٠٠,٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٥٠٠,٠٠	
٥	بالمقطوعية فك واعاده تركيب غرفه حديد مخزن المعمل بمسطح ٢٥ م٢ البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال النواقص ولوازم التركيب والتثبيت وعمل خرسانه عاديه ١٠ سم اسفل الغرفه و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٢٥٠٠٠	مقطوعيه	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية و الوصول لمنسوب التاسيس مع نهو الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الأشراف المحددة بالرسومات التنفيذية .	٠	١٠٠	م٣	٥٢٦,٠٠	٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفلة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	١٧٠	م٣	١٨٠,٠٠	١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٧٥٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفلة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٣٣٠	م٣	٢٣٥,٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٥٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٩٠٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال تسويه السطح وضبط المنسوب وازاله الأشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٤٠	م٢	١٥٠,٠٠	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٦٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل المسملات المبني علي الا تقل كمية الأسمنت عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفلة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢١٠٠	م٣	١٢٨,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٥٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيو علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفلة تشمل اعمال الغرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (مائتان متر مكعب فقط لا غير).	٠	٢٨٠٠	م٣	١٩٧,٠٠	١٩٠,٠٠	٥,٠٠	١٩٥,٠٠	جاري	١٤٠٠٠,٠٠	٥٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفلة تشمل اعمال الغرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (ثلاثمائه وخمسه وثمانون متر مكعب فقط لا غير).	٠	٣٥٥٠	م٣	٢٨٥,٠٠	٢٧٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جاري	٣٥٥٠٠,٠٠	٩٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٤٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (10سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٠,٨ م٣ زلط نظيف و ٠,٤ م٣ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفلة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٢٠٠	م٣	٦٥,٠٠	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٨٠٠,٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفله تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	٠	٥٥٥٠٠	طن	٨٦,٠٠	٧٣,٠٠	٣,٠٠	٧٦,٠٠	جاري	١٦٦٥٠٠,٠٠	٤٢١٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢١٨٠٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفلة يشمل توريد المون وعمل المقابل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٤٥	م٢	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	١٧١٥٠,٠٠	١٧١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٥٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفلة يشمل توريد المون وعمل المقابل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٢٠٠	م٣	٩٦,٠٠	٠,٠٠	٩٤,٠٠	٩٤,٠٠	جاري	٢٠٦٨٠٠,٠٠	٢٠٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٨٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفلة يشمل توريد المون وعمل المقابل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٩٠	م٢	٥٣,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٤٥٠٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفلة يشمل توريد المون وعمل المقابل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٤٠٠	م٣	٧٢,٠٠	٩,٠٠	٦٢,٠٠	٧١,٠٠	جاري	١٤٨٨٠٠,٠٠	١٧٠٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٤٠٠,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركه
مهندس /
تامر مصطفى حسين

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى صدقي

مدير عام المشروعات
مهندس /
احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
احمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARBLD)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر – جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / خنتامي	قيمه الاعمال التي تمت خلال المده	قيمه الاعمال الاجماليه	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملحوظات
		قرش	(جنيه)							جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
٢٠	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من بلوكات الطوب الابيض والفة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٤٠	م٢	١٩٧,٠٠	١٩٠,٠٠	٥,٠٠	١٩٥,٠٠	جاري	١٢٠٠,٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبه من البيتومين البارد للاسقمات وميتي قصبه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٦٠	م٢	٤٦٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	١٨٥	م٢	٤٩,٠٠	٦,٠٠	٣٤,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٦٢٩٠,٠٠	٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٠٫٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف . (الفان و مائه وسته وعشرون متر مسطح فقط لا غير).	٠	١٤٠	م٢	١٩٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	١٦٨٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٢٣٥٢٠٠,٠٠	٢٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٠٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٣٨٥	م٢	٢٩٧,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٥٠,٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة	٠	٤٠٠	م٢	٢٠٨,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٤٥	م.ط	٤٤١,٠٠	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج سندوتش بانل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت و الكمر اللازم لحمله وحقن بفوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٧٥٠	م٢	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	
٤٨	بالعدد اعاده تركيب باب او شباك حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و لتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٤٠٠	عدد	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	
٥٣	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصيني و الفة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٠	٥٧٥٠	عدد	٨,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	
٥٤	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلى صينى فرز أول مقاس ٦٠و×٤٥و×٠٫٥و علي أن يكون من أجود الأنواع (ايديال استندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفة تشمل التوريد و التركيب والتغذية و الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٠	٤٣٠٠	عدد	٧,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٠٠,٠٠	
٥٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ١ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٣٠	م.ط	٦٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	١١٥٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٥٠,٠٠	
٥٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى بروبلين قطر ٢ بوصة من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٥٢٠	م.ط	٨٣,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٤١٦٠٠,٠٠	٤١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسيروكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٣٢٥	م.ط	٣٠,٠٠	٥,٠٠	٩,٠٠	١٤,٠٠	جاري	٢٩٢٥,٠٠	٤٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٤٢٠	م.ط	٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	جاري	٣٩٩٠٠,٠٠	٣٩٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٠٠,٠٠	
٦١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيهان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٥٨٥	م.ط	٤٥,٠٠	٢٥,٠٠	١٩,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	١١١١٥,٠٠	٢٥٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٤٠,٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصه سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٤٢٥	عدد	٦,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	
٦٤	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم و البند يشمل المباني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل والمحاره من الداخل وغطاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	٤١٠٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٢٤٦٠٠,٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيلتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المباني و العزل و التجهيز لممرات المياة داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٢٦٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٥٢٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٠,٠٠	
٦٦	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جوند الثقيل او ما يماثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	١٨٥٠	عدد	٧,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٤٧٥	عدد	١٤,٠٠	٤,٠٠	٦,٠٠	١٠,٠٠	جاري	٢٨٥٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٠,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركه / نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف مصطفى صقر

مدير عام المشروعات
مهندس / احمد عرافى

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ احمد الطحان

الهيئة العامة للطرق و المطارات (GARS)

وزارة النقل
الهيئة العامة لنطرق والمطارى
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

عن عملية انشاء مبني المنطقه الحاديه عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاصناف التى تمت في خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاصناف التى تمت حتى الان	جارى / ختامى	قيمه الاصناف التى تمت خلال المده	قيمه الاصناف الاجماليه	استقطاع او حجز	البالى بعد الاستقطاع	ملحوظات
		فرش	(جنيه)							جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
ثانيا : الاعمال الكهربيه														
١	بالعدد فك ونقل لوحه كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفصل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحه بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	٠	١٢٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
٢	بالعدد فك ونقل اجهزه المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزه وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٣٠٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٥,٠٠	١,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الانارة الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٣٥٠	عدد	١٥,٠٠	١٤,٠٠	١,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٣٥٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠,٠٠	
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتي ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشحن الفريون وحوامل التثبيت شامل معاجيعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطيع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٠	٥٠٠٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٢٥) مم٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	٥٥٠	م.ط	٨٤,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٣٩٦٠٠,٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي٢* ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	١٣٠٠	عدد	١٩٠,٠٠	١٥,٠٠	١٧٠,٠٠	١٨٥,٠٠	جاري	٢٢١٠٠٠,٠٠	٢٤٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٥٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	١٧٥٠	عدد	١٦٧,٠٠	٣٥,٠٠	١٣٠,٠٠	١٦٥,٠٠	جاري	٢٢٧٥٠٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة	٠	٢٥٠٠	عدد	١٦,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٧٥٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	١٣٥٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	جاري	٩٤٥٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٤٠٠٠	عدد	١٦,٠٠	٢,٠٠	١٤,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٥٦٠٠٠,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فتر شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٣٢٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٩٦٠٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ماتور شامل سلك سويدي اصلي ٢* ٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٢٥٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشبنو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة	٠	١٤٠٠	عدد	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشبنو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٢٥٠٠	عدد	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علبة ماجيك بالتشبنو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشبنو و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة	٠	١٦٠٠	عدد	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	١٢٨٠٠,٠٠	١٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠,٠٠	
٢٦	مفتاح انارة سكة واحدة اتجاه واحد .	٠	٨٥٠	عدد	١١,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	٥٩٥٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥٠,٠٠	
٢٨	مفتاح أنارة سكتين (two gang).	٠	٨٥٠	عدد	١٨,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٧٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	
٣١	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦امبير-٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشبنو -شنايدر) والسعر يشمل العلبة والشاسية واللقمة والوجه وبلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	٠	١٠٠٠	عدد	١٥٣,٠٠	٣٥,٠٠	٣,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	
ثالثا : التشوينات														
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات سيراميك كليوبترا أرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٣٨٥	م٢	٢٩٧,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	جاري	٨٨٥٥٠,٠٠	٨٨٥٥٠,٠٠	٢٦٥٦٥,٠٠	٦١٩٨٥,٠٠	يتم صرف نسبة ٧٠ % من اجمالى التشوينات
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط كليوبترا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة	٠	٤٠٠	م٢	٢٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٦٨٠٠٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠	٢٠٤٠٠,٠٠	٤٧٦٠٠,٠٠	يتم صرف نسبة ٧٠ % من اجمالى التشوينات
١٥	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفنه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العامل كاملا طبقا لاصول الصناعه و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	٠	٥٥٥٠٠	طن	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٤٩٩٥٠٠,٠٠	٤٩٩٥٠٠,٠٠	١٤٩٨٥٠,٠٠	٣٤٩٦٥٠,٠٠	يتم صرف نسبة ٧٠ % من اجمالى التشوينات
	الاجمالى الكلى				فقط تسعة ملايين و مئتان و اثنان و ثمانون ألفاً و خمسمائه و خمسه و ثمانون جنيهاً مصرياً لا غير					٢٢٨٩٣٥٠,٠٠٠	٩٤٧٩٤٠٠,٠٠٠	١٩٦٨١٥,٠٠٠	٩٢٨٢٥٨٥,٠٠٠	
	اجمالى المستخلص السابق				فقط سبعة ملايين ومائة وخمسون ألفاً وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير								٧١٥٠٠٥٠,٠٠	
	صافى المستخلص الحالى				فقط مليونان و مائه و اثنان و ثلاثون ألفاً و خمسمائه و خمسه و ثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير								٢١٣٢٥٣٥,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركه
مهندس /
نادر مصطفى حسين

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى صدقي

مدير عام المشروعات
مهندس /
احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
احمد الطحان