الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الخامس
(قوص - ارمنت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٨٠+٦٩٣ إلى الكم ٣٦٠+٦٩٤ بطول ٠,٥٨ كم (بالأمر المباشر)

قطاع الشركة من ٧٨٠+٦٩٣ الى ٣٦٠+٦٩٤ العقد من ٧٨٠+٦٩٣ الى ٣٦٠+٦٩٤

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	الكمية البند بالمقايسة	الوحدة	الاعمال السابق اجراؤها	الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة الاعمال التى تمت	جارى ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	٣٥٠٠,٠٠	م٣	٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	جارى	٩١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٥٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة
	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٢٩,٣٢	١٢٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٧٩٢٨,٠٠	٢٩١٩٩,٠٠	٤٧١٢٧,٠٠	جارى	١٣٨١٧٦٣,٧١	٠,٠٠	١٣٨١٧٦٣,٧١	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										البرنامج الزمنى متواجد المهندسون و فريق العمل متواجدون
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢,٩٠	١٠٠٠,٠٠	م٣	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	٢١٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٣٨٥,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٣٤,٢٠	٢٠٠٠٠,٠٠	م٣	٣٥٨٥,٠٠	٤٩٢٤,٠٠	٨٥٠٩,٠٠	جارى	٢٩١٠٠٧,٧٩	٠,٠٠	٢٩١٠٠٧,٧٩	الاجهزة المساحية والمعدات متواجدة .
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .										العلامات الارشاديه متواجدة لافتات المشروع متواجدة
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	جارى	٩٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٢٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٣٨,٣٠	٨٠٠٠٠,٠٠	م٣	١٤٣٤٣,٠٠	١٥١١٥,٠٠	٢٩٤٥٨,٠٠	جارى	١١٢٨٢٤١,٥٦	٠,٠٠	١١٢٨٢٤١,٥٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.										
	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	٣٥٠٠٠,٠٠	م٣	٣١٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٠٧,٠٠	جارى	٢٢٤٤٧١١,٩٠	٠,٠٠	٢٢٤٤٧١١,٩٠	
	ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤,٥٠	١٣٢٥٠٠,٠٠	م٣	٢٨١٠٣,٠٠	٤٨٥١,٠٠	٣٢٩٥٤,٠٠	جارى	٢٤٥٥٠٧٣,٠٧	٠,٠٠	٢٤٥٥٠٧٣,٠٧	
									٧٧١٠٠٣٣,٠٢	٠,٠٠	٧٧١٠٠٣٣,٠٢	

الإجمالى	٧٧١٠٠٣٣,٠٢
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٧٧١٠٠٣٣,٠٢
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٧٤٥٢١٣,٢٦
ما سبق صرفه	١٩٦٤٨١٩,٧٦
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المحاسب
مدير عام المشروعات
مدير المشروع
مهندس المشروع

عن الاستشاري العام
(ميستر)
التوقيع/

مدير المشروع (سبكترم)
التوقيع/

استشاري المساحة (مكتب بريطيانت كونسلت)
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة
مدير المشروع
التوقيع/

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤	مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٠٢	٧٧١٠٠٧٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٦	٥٧٤٥٢١٣
مستحق صرفه	٧٦	١٩٦٤٨١٩

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٠	٩٨٢٤١
رسم دمغة اضافى	٧٠	٤٧٥٥٥
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٧٠	١٤٥٧٩٦
صافى المبلغ المستحق	٠٦	١٨١٩٠٢٢

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	٧٧١٠٠٧٣	إجمالى الاعمال						الاستقطاعات	
	٥٧٤٥٢١٣,٢٦	الاعمال السابقة							
	١٩٦٤٨١٩,٧٤	قيمة المستخلص				٩٨٢٤١		ضمان الاعمال	
	١٩٦٤٨١٩,٠٠	مساهمة ١٪				٤٤٨٣٥		دمغات	
	١٩٤٥١٧١,٥٥	صافى المستخلص				١٨٧١٣		ت.ص.م	
						١٦١٧٨٩		الجملة	

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

صافى المستخلص ١٧٨٣٣٨٢,٠٠

الضرائب ٩٣٥٦٣

شركة ١٦٨٩٨١٩,٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

....

تحريراً في / سنة ٢٠