جمهورية مصر العربية
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة القومية للأنفاق

عملية / تنفيذ انشاء اعمال عدد(٢) بريج خرساتى اسفل مسار القطار السريع عند محطتى(٩٠٤+١٤٠٣)و(٤٢٢٤+٤٠٤٥)
الخط الثانى للقطار الكهربى السريع (6 اكتوبر - ابوسمبل)
تنفيذ شركة محمد سيد كامل وشريكية ( الحسان ) للمقاولات
عقد رقم (١٦٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

EL HASSAN

مستخلص رقم (٠١) عن الفترة من بدء العملية حتى ١ /١١/ ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الاعمال | الكمية بالمقايسة | الفئة الجنيه | الوحدة | مقدار الاعمال السابق اجراوه | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة الاعمال التي تمت حتى الان | نسبة الصرف نحين المفاوضة | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعمال البرابخ | | | | | | | | | | | | | |
| | ١- اعمال الجسات والحفر والردم | | | | | | | | | | | | |
| ٣ | بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال لزوم الاساسات حتى منسوب التاسيس من سن ١ + سن ٢ بنسبة ١:١ بسمك ٣٠سم بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوى على اى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | ١٣٠. | ٢٣٠. | م٣ | ٠,٠٠٠ | ٣٧,٦٠ | ٣٧,٦٠ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٨٢١٥,٦٠ | | ٨٢١٥,٦٠ | ١- المهندسون والمراقبين متواجدون |
| ٤ | بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ موردە من خارج الموقع لزوم الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياة والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ١٠٠٠. | ٣٣٠. | م٣ | ٠,٠٠٠ | ٢٩٤,٢٢ | ٢٩٤,٢٢ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٩٢٣٣٧,٩٧ | ٠,٠٠ | ٩٢٣٣٧,٩٧ | ٢- العلامات الارشادية او التحذيرية والسوار متوجدة<br>٣- وسائل تامين سلامة المرور متواجدة |
| ٦ | بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات و باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ | ٧٩ | ٢١٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ٣٣,٤٧ | ٣٣,٤٧ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٦٦٧٧٢,٦٥ | ٣٣٥٠٠ | ٦٦٧٧٢,٦٥ | ٤- المشروع محمل علية عدد(١٠)كرتونه A3مراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة |
| ٧ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ ) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٥١٠. | ٣٣٢٥ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ٢٣٤,٣٨ | ٢٣٤,٣٨ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٧٤٠٣٤٧,٨٣ | ٠,٠٠ | ٧٤٠٣٤٧,٨٣ | ٥- حرر مبلغ ..٤١٧ ضنه لين انفاء اعمال الفواصل بين المواسير بندرج (٨) |
| ٨ | بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطر داخلية (1.00م) ( رتبة ١٢ ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ( 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة ٣٥/٥٢ بمعدل ٥ ق١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور المأسورة وبمعدل ٦ ق١٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات المأسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن وبتد التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ٧٥٠. | ١٥٩٠. | م٣ | ٠,٠٠٠ | ١٢٥,٤٨ | ١٢٥,٤٨ | %٩٥,٠٠ | جارى | ١٨٩٥٣٧,٥٤ | ٤٧٧٠٠,٠٠ | ١٤١٨٣٧,٥٤ | |
| ٩ | بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشر | ٨٩ | ٤٤٠٠٠ | طن | ٠,٠٠٠ | ٣٣,٢٥ | ٣٣,٢٥ | %٩٥,٠٠ | جارى | ١٣٨٩٨٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٨٩٨٥٠,٠٠٠ | |
| ١٠ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة اغقية أسفل الاساسات والارضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثيلين سمك ٤٠٠ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف | ٤٩٠. | ٢٥ | م٢ | | ٣٣٤,٦٩ | ٣٣٤,٦٩ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٧٩٤٨,٨٩ | ٠,٠٠ | ٧٩٤٨,٨٩ | |
| ١١ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسمومات المسلح سمك ٤ مم والفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم | ٢٧٠٠. | ١٠٥ | م٢ | ٠,٠٠ | ٩١٨,٩٣ | ٩١٨,٩٣ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٩١٦٦٣,٢٧ | ٠,٠٠ | ٩١٦٦٣,٢٧ | |
| ١٣ | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادى عن ١٥٠ كج /م٣ نكل ١م٣ | ٥٠. | ٨٠٠. | م٣ | ٠,٠٠٠ | ١٩,٨٠ | ١٩,٨٠ | %٩٥,٠٠ | جارى | ١٥٠٤٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٤٨,٠٠ | |
| ١٥ | بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط النفق والبند يشمل الاوتاد اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لاصول الصناعة | ٦٥٠. | ٢٢٠. | م ط | ٠,٠٠٠ | ١٣٣,١٥ | ١٣٣,١٥ | %٩٥,٠٠ | جارى | ٢٧٨٢٨,٣٥ | ٠,٠٠ | ٢٧٨٢٨,٣٥ | |
| | | | | | | | | | اجمالى قيمة المستخلص | | | ٢٥٨١٧٥,٠٩ | ٩٥٪ طبقا للعقد |

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشبوط و ان المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... حق صرفها للمقاول.
تحريرا فى ...../...../..... المحاسب /.....

قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائى
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة يحدث الشروط
و اعتمدت من .....

يعتمد
رئيس مجلس ادارة المركزية المنطقة السادسة بنى سويف
أ.د/ احمد عراقى حسين

مدير عدد المشروعات
أ.د مصطفى شعبان البدرى
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى
أ.د الشافعى محروس السيد
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيستررا (SYSTRA)
أ.د
التوقيع :

الشركه المنفذة
أ.د محمد سيد كامل وشريكه (الحسان للمقاولات)
التوقيع :

محمد سيد كامل وشريكه
الحسان للمقاولات

| | |
|---|---|
| اجمالي الأعمال السابق | ٢٥٨١٧٥٠ |
| - | |
| | ٢٥٨١٧٥٠ |

٩٥٪ طبيعي التشغيل

| الاستقطاعات | |
|---|---|
| ضمان اعمال مبنى | ١٢٩٠٨٨ |
| الدمغات | ٥٩٤٠٨ |
| ض.ق.م ٢٠٪ | ٢٤٥٨٨ |
| ايتاع | ٥٣٩١٤ |
| تنمية | ٨٩١٩ |
| مصاريف هندسية | ١٢٩٧٦ |
| الاجمالي | ٢٢٦٨٩١٣ |

الصافي = ٣٥٠٦٠١٧
الضرائب = ١٢٢٩٤٠

البنك = ٣٤٦٠١٧٢٢