٤/١٥/١

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٦٣)   بتاريخ :٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

مستخلص جاري ٥

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع وادى النطرون/ برج العرب/ الاسكندرية من الكم ٢٩٠+٠٠٠ الى الكم ٣٠٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم اتجاة الفيوم
مع شركة فيردى للمقاولات العامة   شاملة المدة من بداية العمل حتى ٤ /٩/ ٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							%	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.												الاجهزة المساحية متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠ ✓	١١٥٠٠٠,٠٠ ✓	م٣	٧٣٩٧٧,٤٢ ✓	٧٣٩٧٧,٤٢- ✓	٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (أغسطس ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٩,٩٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٩٧٧٣,٢٥ ✓	٩٧٧٣,٢٥	جارى٥	%٩٩,٥	٥٨٢٤٩٠,٥٨	٠,٠٠	٥٨٢٤٩٠,٥٨	لوحات المشروع متواجدة
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (سبتمبر ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٦١,١٠ ✓		م٣	٠,٠٠	١٣٦,٣٦ ✓	١٣٦,٣٦	جارى٥	%٩٩,٥	٨٢٨٩,٦٣	٠,٠٠	٨٢٨٩,٦٣	المعدات متواجدة
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (يناير ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٦٧,١٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٨٥٦٨,٠٧ ✓	٨٥٦٨,٠٧	جارى٥	%٩٩,٥	٥٧٢٠٤٢,٩١	٠,٠٠	٥٧٢٠٤٢,٩١	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (فبراير ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧١,٣٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٦٥٠٧,٢٨	٦٥٠٧,٢٨	جارى٥	%٩٩,٥	٤٦١٦٤٩,٢٢	٠,٠٠	٤٦١٦٤٩,٢٢	البرنامج الزمنى متواجد
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مارس ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٤,٩٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٦٠٧٧,٥١ ✓	٦٠٧٧,٥١	جارى٥	%٩٩,٥	٤٥٢٩٢٩,٤٧	٠,٠٠	٤٥٢٩٢٩,٤٧	مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (ابريل ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٥,١٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٩٦٧٤,٥١ ✓	٩٦٧٤,٥١	جارى٥	%٩٩,٥	٧٢٢٩٢٢,٩٢	٠,٠٠	٧٢٢٩٢٢,٩٢	التقارير (اليمنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٥,٥٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٩٠٢٠,٠ ✓	٩٠٢٠,٠٢	جارى٥	%٩٩,٥	٦٧٧٦٠٦,٤٥	٠,٠٠	٦٧٧٦٠٦,٤٥	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (يونيو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٦,٠٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٩٧٠٨,٤ ✓	٩٧٠٨,٣٧	جارى٥	%٩٩,٥	٧٣٤١٤٦,٩٤	٠,٠٠	٧٣٤١٤٦,٩٤	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (يوليو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٦,٤٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٥٩٤٢,٥ ✓	٥٩٤٢,٥٠	جارى٥	%٩٩,٥	٤٥١٧٣٦,٩٧	٠,٠٠	٤٥١٧٣٦,٩٧	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (اغسطس ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٧٩,٧٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٢٠٩٢,٩٥ ✓	٢٠٩٢,٩٥	جارى٥	%٩٩,٥	١٦٥٩٧٤,٢٥	٠,٠٠	١٦٥٩٧٤,٢٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم محجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥,٥ -٢ =١٠٣,٥ كم)	١٢٤,٢٠ ✓		م٣	٢٣٥٤,٦٢	٠,٠٠	٢٣٥٤,٦٢	جارى٥	%٩٩,٥	٢٩٠٩٨١,٥٨	٠,٠٠	٢٩٠٩٨١,٥٨	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥,٥ -٢ =١٠٣,٥ كم)	١٤٤,٩٠		م٣	١٩٩٨٦,٥	٠,٠٠	١٩٩٨٦,٥٠	جارى٥	%٩٩,٥	٢٨٨١٥٦٣,٦٣	٠,٠٠	٢٨٨١٥٦٣,٦٣	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر المصراوية (مسافة النقل المعتمدة ١١٥,٥ -٢ =١١٣,٥ كم)	١٥٨,٩٠		م٣	٦٩١٨,٤٦	٠,٠٠	٦٩١٨,٤٦	جارى٥	%٩٩,٥	١٠٩٣٨٤٦,٥٨	٠,٠٠	١٠٩٣٨٤٦,٥٨	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر الفيروز (مسافة النقل المعتمدة ١٠٤ -٢ =١٠٢ كم)	١٤٢,٨٠		م٣	٤٤٧١٧,٦٩	٣٣٢٤٠,٣٠-	١١٤٧٧,٣٩	جارى٥	%٩٩,٥	١٦٣٠٧٧٧,١٣	٠,٠٠	١٦٣٠٧٧٧,١٣	
	علاوة ١,٥ جنيه/ ١ كم حتي ١٠٠ كم و ١,٣ جنيه لكل ١ كم زياده عن ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمدة ١٠٤ - ٢ =١٠٢ كم محجر الفيروز = ١,٥ ج * ٩٨ كم + ١,٣ *٤كم = ١٥٢,٢ جنيه (علاوة النقل ابتداءاًمن ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٥٢,٢٠		م٣	٠,٠٠	٢٦٧٦٣,٨٤	٢٦٧٦٣,٨٤	جارى٥	%٩٩,٥	٤٠٥٣٠٨٩,٥١	٠,٠٠	٤٠٥٣٠٨٩,٥١	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,٣*١,١٢*٣٣ = ٤٨,٠٤٨) طبقا للمفاوضة	٤٨,٠٤٨		م٣	٧٣٩٧٧,٤٢	٦٤٧٦,٦٠-	٦٧٥٠٠,٨٢	جارى٥	%٩٩,٥	٣٢٢٧٠٦٢,٨٧	٠,٠٠	٣٢٢٧٠٦٢,٨٧	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	٧٢٤٠٤,٤٢	٦٤٧٦,٦٠-	٦٥٩٢٧,٨٢	جارى٥	%٩٩,٥	٨٥٢٧٧٦,٣١	٠,٠٠	٨٥٢٧٧٦,٣١	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.												
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠ ✓	٤٠٠٠٠٠,٠٠ ✓	م٣	٣٧٦١٨,٧٥	٣٧٦١٨,٧٥-	٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر طبقا لمفاوضة ما قبل (يوليو ٢٠٢٢)لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,٠٠ ✓		م٣	٠,٠٠	٢٤٤٦٠,٣٩	٢٤٤٦٠,٣٩ ✓	جارى٥	%٩٩,٥	٤٨٦٧٦١,٦٧	٠,٠٠	٤٨٦٧٦١,٦٧	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (أغسطس ٢٠٢٢) لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر.	٢١,٠٠		م٣	٠,٠٠	١٣١٥٨,٣٦	١٣١٥٨,٣٦ ✓	جارى٥	%٩٩,٥	٢٧٤٩٤٣,٩٩	٠,٠٠	٢٧٤٩٤٣,٩٩	
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٧كم- ٠,٥ كم) تساوى ٦,٥ كم .	٥,٢٠		م٣	٤٢٥٤٧,٧٧	٤٢٥٤٧,٧٧-	٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٧كم- ٠,٥ كم) تساوى ٧,١٥ كم .	٧,١٥		م٣	٠,٠٠	٤٢٥٤٧,٧٧	٤٢٥٤٧,٧٧	جارى٥	%٩٩,٥	٣٠٢٦٩٥,٤٧	٠,٠٠	٣٠٢٦٩٥,٤٧	
٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدودالمشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م على أن يتمصرف علاوة ٢٥. قرش للكم الزيادة.												
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٥,٠٠	٩٣٤١١,٨٦	م٢	٧٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦٥٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٣٦٦٤٠٨,٧٥	٠,٠٠	٣٦٦٤٠٨,٧٥	
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٧ كم - ٠,٥ كم) تساوى ٦,٥ كم .	١,٦٢٥		م٢	٧٣٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٦٥٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	١١٩٠٨٢,٨٤	٠,٠٠	١١٩٠٨٢,٨٤	
٩	بالكيلومتر الطولي أعمال إزالة الحشائش بمختلف أنواعها ميكا نيكيا من داخل قاع المصرف بكامل عرضة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتوجيهات المنطقة ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتوجيهات المنطقة (عرض القاع حتي ٥ متر) .	١٣٢٠٠,٠٠	١,٠٠	كم.ط	٠,٩٢	٠,٠٠	٠,٩٢	جارى٥	%٩٩,٥	١٢٠٨٣,٢٨	٠,٠٠	١٢٠٨٣,٢٨	
١٠	أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقا للأورنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المسئولة من هيئة الصرف . - يتم إحتساب علاوه ٠,٨٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .												
	لمسافة النقل حتي ٥٠٠ متر.	٢٣,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٩٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٤٩٧,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٢١٧٣٣٨,٨٥	٠,٠٠	٢١٧٣٣٨,٨٥	
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٧كم- ٠,٥ كم) تساوى ٦,٥ كم .	٦,٥٠		م٣	٩٤٩٧,٠٠	٠,٠٠	٩٤٩٧,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٦١٤٢١,٨٥	٠,٠٠	٦١٤٢١,٨٥	
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة، ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والآ تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% والآيقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.												
	لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	م٣	٤٩٧٧,٤٨	٤٩٧٧,٤٨-	٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (فبراير ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٣٦,٨٠ ✓		م٣	٠,٠٠	١٤٠٠,١٢	١٤٠٠,١٢ ✓	جارى٥	%٩٩,٥	١٩٠٥٧٨,٧٣	٠,٠٠	١٩٠٥٧٨,٧٣	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مارس ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٤٣,٣٠ ✓		م٣	٠,٠٠	١١٥٣,٠٤	١١٥٣,٠٤ ✓	جارى٥	%٩٩,٥	١٦٤٤٠٤,٤٨	٠,٠٠	١٦٤٤٠٤,٤٨	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (أبريل ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٤٤,٩٠ ✓		م٣	٠,٠٠	١٣٥٦,٣٤	١٣٥٦,٣٤ ✓	جارى٥	%٩٩,٥	١٩٥٥٥١,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٥٥١,٠٠	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٤٦,٤٠ ✓		م٣	٠,٠٠	١١٧٥,٧٠	١١٧٥,٧٠ ✓	جارى٥	%٩٩,٥	١٧١٢٦١,٨٧	٠,٠٠	١٧١٢٦١,٨٧	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم كسارة المنارة (مسافة النقل المعتمدة ١٢٣,٥ -٢٠ =١٠٣,٥ كم)	١٢٤,٢٠		م٣	٤٩٧٧,٤٨	٤٩٧٧,٤٨-	٠,٠٠	جارى٥	%٩٩,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه/ ١ كم حتي ١٠٠ كم و ١,١ جنيه لكل ١ كم زياده عن ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمدة ١٣٣ - ٢٠ =١١٣ كم كسارة المناره = ١,٣ ج * ٨٠ كم + ١,١ *٣٣كم = ١٤٠,٣ جنيه	١٤٠,٣٠		م٣	٠,٠٠	٥٠٨٥,٢٠	٥٠٨٥,٢٠	جارى٥	%٩٩,٥	٧٠٩٨٨٦,٢٩	٠,٠٠	٧٠٩٨٨٦,٢٩	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,٣*١,١٢*٨٥ = ١٢٣,٧٦) طبقا للمفاوضة	١٢٣,٧٦		م٣	٤٩٧٧,٤٨	١٠٧,٧٢	٥٠٨٥,٢٠	جارى٥	%٩٩,٥	٦٢٦١٩٧,٦٣	٠,٠٠	٦٢٦١٩٧,٦٣	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٤٩٧٧,٤٨	١٠٧,٧٢	٥٠٨٥,٢٠	جارى٥	%٩٩,٥	١٢٦٤٩٤,٣٥	٠,٠٠	١٢٦٤٩٤,٣٥	
	الإجمالى								%٩٩,٥	٢٢٨٨٤٩٩٨,٠١	٠,٠٠	٢٢٨٨٤٩٩٨,٠١	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٢٨٨٤٩٩٨,٠	٢٢٨٨٥٨٨٠,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٢٨٨٤٩٩٨,٠		
	ما سبق صرفه										٢٢٣٠٩٩٩٨,٠٦		
	اجمالى قيمة المستخلص جارى (٥)										٥٧٤٩٩٩,٩٥		

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة فيردى للمقاولات العامة
م/ باسل جمال

عن الاستشاري (xyz)
مكتب فنى

عن الاستشاري (kk)
مدير المكتب الفنى

عن الاستشاري (SYSTRA)
م/ ابراهيم السلطان

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر
مدير المشروع
م /أحمد أبو نقيقة
مدير ادارة المشروعات
م/ كابح إمام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ   على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفنات   تحريراً في / سنة ٢٠٢٣   غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م / مجدى عبدالستار عامر

القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع
من الكيلو ٢٤٧ حتى الكيلو ٣٠٠
Khaled Kandil Consulting
للمراجعة والاعتماد

فيردي للمقاولات العامة
Verdi

اسم العمل..
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية..

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة	شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٢٣٨٨٩٨٨٠و –	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٢٣٠٩٩٩٨و –	
مستحق صرفه	٥٧٥٨٨٢و –	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى.......... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.................. امضاء.....................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.................. امضاء.....................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً فى سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط روجع..................
....

يعتمد سحب شيك
اذن صرف
رئيس الحسابات

بمبلغ
تحريرا فى.................. سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.................. الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واننى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.............. سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند...............................(عدد الملحقات..............) رقم التصديق .... القيمة..............................
نوع الميزانية.................. فرع.................. بند.................. حرف..........................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
				الاستقطاعات					
		٢٨٧٩٤و –		ض أعمال					
		١٣٥٦٠و –		دمغات					
		٥٤٨٥و –		أ ع م					
		٤٧٨٣٩و –		اجمالى					

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

قرش	جنيه

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ.............. سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى..
رسم دمغة اضافى..
امانات..
ايرادات..
....

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

تحريراً فى / سنة ٢٠

الجملـــــــة

جملة م ٥٢٨٠٤٣و –
ض م ٢٧٤٢٣و –
الصافى ٥٠٠٦٢٠و –

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		