مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – (أنفين) من الخط الأول من مشروع المطار الكهربائي المروع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
أعمال الحفر والفلل والملاطات الخرسانية المسلحة من الكم 000+363 إلى الكم 000+366 بطول 3 كم.

تنفيذ : شركة العامة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٦٧
٤/١٥

عن المدة من بدء الأعمال حتى (2024/12/12)

مستخلص جزئي رقم (2)

المقاول: شركة العامة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العائد (2024/2023/1456)

رقم البند	بيـــــان الأعمـــال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الأعمال المنفذة خلال هذه المدة	مقدار الأعمال المنفذة حتى الآن	جملة مقدار الأعمال المنفذة حتى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		قيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بفكر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية وقرش بالمياه الاضرارية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتامك فجوة بطوابيات الوصول الى المنسوب المطلوب وتشمل جاهة (95% من الكثافة الجافة المقصود) ويحمل على فلية تحميل وتفك الترية الزيدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب المنسوبية وقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وطبقا بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تخريمات الهندس المشرف. - يتم احتساب عكرة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	51,597.43	م3	39,691.00	9,426.00	49,017.00	0.00	1,298,950.60	0.00	0.00	0.00	1,298,950.60	0.00	
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة	26.50											
3	أعمال ردم												
1-3	أعمال تحميل وتكويم وفك اتربة مناسبة للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر ويسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب المنسوبي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 16%) ورشها بالمياه الاضرارية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك فجوة بطوابيات الوصول الى المنسوب بكثافة واحدة (95% من الكثافة الجافة المقصود) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب المنسوبية وقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وطبقا بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تخريمات الهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه عن زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب عكرة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل جميع تخريمات وتنفيذ واختبارات وكل اسباع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة.	42,136.22	م3	31,118.00	8,911.00	40,029.00	0.00	4,058,940.60	0.00	0.00	0.00	4,058,940.60	0.00	- يتم احتساب عكرة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة	101.40											
	عكرة مسافة نقل للزمن مسافة 52 كم 2- كم = 118 كم (118* 1.50 = 177)	33,708.98	م3	24,894.40	7,128.80	32,023.20	5,668,106.40	0.00	0.00	0.00	5,668,106.40	0.00	
	عكرة مسافة نقل للزمن مسافة 52 كم 2- كم = 50 كم (50* 1.60 = 120.00)	8,427.24	م3	6,223.60	1,782.20	8,005.80	960,696.00	0.00	0.00	0.00	960,696.00	0.00	
	عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	42,136.22	م3	31,118.00	8,911.00	40,029.00	520,377.00	0.00	0.00	0.00	520,377.00	0.00	
2-3	بفكر المكعب توريد وتنفيذ برنيم طبقة فلتر وطبقاية للمواصلات طبقا لترمية الاستشاري على ان تكون خليط من الاحجار والرمل بنسب تتراوح من 50%:50% بنسبة 1:1:1 بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وترمية الاستشاري على لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة فلتاك بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال ولا تزيد عن قيمة ما بين طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد دمك عن 25سم ورشها بالمياه الاضرارية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك فجوة بطوابيات الوصول الى المنسوب بكثافة واحدة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية وفلتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة ومستوفاة الاستشاري وتخريمات الهندس المشرف.	812.00	م3	771.00	0.00	771.00	0.00	204,316.00	0.00	0.00	0.00	204,316.00	0.00	
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة	266.00											
	مسافة نقل 20 كم	541.36	م3	514.00	0.00	514.00	57,979.20	0.00	0.00	0.00	57,979.20	0.00	
	خلطة شاملة قيمة المادة المحجوزة . - ويتم احتساب عكرة 1.2 جنيه للكم بالزيادة او النقصان	270.64	م3	257.00	0.00	257.00	19,120.80	0.00	0.00	0.00	19,120.80	0.00	
	عكرة مسافة نقل للزمن لمسافة 114 كم - 20 كم = 94 كم * 1.2 = 112.8 جنيه	541.36	م3	514.00	0.00	514.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	
	عكرة مسافة نقل للزمن لمسافة 62 كم - 20 كم = 62 كم * 1.2 = 74.40 جنيه	270.64	م3	257.00	0.00	257.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	0.00	
	عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية (الاسس)	112.80											
	عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية (الرش)	74.40											
3-3	بفكر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة الناتج تكسير كسارات وطبقاية للمواصلات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثلثل 200 عن 5% والتدرج فوق بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وفي أحجار مكاني من 5سم:20سم او مربع بنسبة 1:1:1 ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال ولا تزيد نسبة الفلتك بجهاز لوس انجلوس عن 45% وفلتة تشمل اعمال التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة ومستوفاة الاستشاري وتخريمات الهندس المشرف. - مسافة نقل 20 كم - طبقة شاملة قيمة المادة المحجوزة . - يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان.	1,138.44	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	376,323.20	0.00	0.00	0.00	376,323.20	0.00	
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة	347.20											
	عكرة مسافة نقل للمسافة 114 كم - 20 كم = 94 كم * 1.3 = 122.20 جنيه	1,138.44	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	132,098.20	0.00	0.00	0.00	132,098.20	0.00	
	عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	1,138.44	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	27,025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	0.00	
4	أعمال طبقات الأساس												
1-4	بفكر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة الناتج تكسير كسارات وطبقاية للمواصلات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثلثل 200 عن 12 % والتدرج فوق بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % ولا تزيد نسبة الفلتك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا تزيد الاستمساس عن 16% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد دمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاضرارية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك فجوة بطوابيات الوصول الى المنسوب بكثافة واحدة (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية وفلتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وبالرسومات التفصيلية المعتمدة وطبقا بجميع مشتملاته طبقا للمواصلات الفنية للمشروع وتأمين الاستشاري وتخريمات الهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب عكرة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	2,817.26	م3	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	391,766.40	0.00	0.00	0.00	391,766.40	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة	146.40											
	عكرة مسافة النقل للمسافة 114 كم -20 كم = 94 كم (94 * 1.3 = 122.20)	2,817.26	م3	2,676.00	0.00	2,676.00	327007.20	0.00	0.00	0.00	327,007.20	0.00	
	المادة المحجوزة (P.SUB-GRADE) طبقا للمناقصة	2,817.26	م3	2,676.00	0.00	2,676.00	430836.00	0.00	0.00	0.00	430,836.00	0.00	
	عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	2,817.26	م3	2,676.00	0.00	2,676.00	66900.00	0.00	0.00	0.00	66,900.00	0.00	
2-4	بفكر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الناتج تكسير كسارات وطبقاية للمواصلات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 1.5مم الى 50مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثلثل 200 عن 5% والتدرج فوق بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا تزيد نسبة الفلتك بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا تزيد الاستمساس عن 16% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد دمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاضرارية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك فجوة بطوابيات الوصول الى منسوب الجيوتيكستايل بكثافة واحدة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية وفلتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة وبالرسومات التفصيلية المعتمدة وطبقا بجميع مشتملاته طبقا للمواصلات الفنية للمشروع وتأمين الاستشاري وتخريمات الهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب عكرة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المحولة المحجوزة .	1,138.10	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	163,655.30	0.00	0.00	0.00	163,655.30	0.00	- يتم احتساب عكرة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.
	السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة	151.30											
	عكرة مسافة النقل للمسافة 114 كم -20 كم = 94 كم (94 * 1.3 = 122.20)	1,138.10	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	132098.20	0.00	0.00	0.00	132,098.20	0.00	
	المادة المحجوزة (SUB-BALLAST) طبقا للمناقصة	1,138.10	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	189175.00	0.00	0.00	0.00	189,175.00	0.00	
	عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	1,138.10	م3	1,081.00	0.00	1,081.00	27025.00	0.00	0.00	0.00	27,025.00	0.00	
6	أعمال التربة المسلحة												
1-6	بفكر المسطح توريد و ترتيب طبقة من النسيج المتناثر هيدروتشتيل مستورد للتفاذل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و فيلد بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري.	1,250.00	م2	1,187.00	0.00	1,187.00	49,854.00	0.00	0.00	0.00	49,854.00	0.00	
2-6	بفكر المسطح توريد و ترتيب طبقة من النسيج المتناثر جيوتكستايل مستورد للتفاذل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و فيلد بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري.	19,968.81	م2	18,330.00	0.00	18,330.00	1,924,650.00	0.00	0.00	0.00	1,924,650.00	0.00	
	إجمالي قيمة المستخلص						17,041,990.00 ج.م.						- السعر خلال شهر مايو سنة 2023 طبقا للمناقصة
													- عكرة مسافة نقل للزمن مسافة 52 كم 2- كم = 118 كم (118* 1.50 = 177)
													- عكرة مسافة نقل للزمن مسافة 52 كم 2- كم = 50 كم (50* 1.60 = 120.00)
													- عكرة تحميل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية
													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
													- الملامات الارشادية متواجده
													- لوحات المشروع متواجدة
													- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
													- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
													- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
													- الحد الادنى من المعدات متواجد
													- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
													- وثيقة جميع أخطار المقاولين ساريه حتى 2025/05/13
													- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ساريه حتى 2025/05/13

سبعة عشر مليونا وواحد وأربعون ألفا وتسعمائة وتسعون جنيها مصريا فقط لا غير

يعتمد ,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالظهر و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قباني

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

(SYSTRA) استشاري عام
م/ علاء محمد عبدالطيف
تحت الدراسة فيما بعد

مدير مشروع (الاستشاري)
م/ مازن مصطفى

استشاري المساعدة (XYZ)
م/ محمد شهاب خليل

شركة العامة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م
مدير المشروع
م/ محمد حسني عبدالحميد

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)																							
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول																							
رقم المستند	بتحويل				نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات				الجملة										
	رقم	تاريخ					مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه									

جنيه مصرى
١٧٠٤١٩٩,٠

جملة المبالغ السابق صرفها
١٠٠٥٩٨٠٦,٥
الباقى
٥٩٨٢١٨٢,٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم
٥٩٨٢١٨٢,٥٠
(وكتابة)
الاستقطاعات
وبيان
١٢٧١٢٢,٤٠
٥٦٩٧٢,٥٠
١٩٤١٠٥,٦٠
الباقى
٥٧٨٨٠٧٦,٩٠
٢٨٤٣٦٥,٢٥
٥٥٢٤١١,٢٥

بتاريخ
الباقى
أ/ ابراهيم
٤٧٦١٩,٢٠
الرصيد
٦٤٦٠٧,٢٥

رقم (١)

٥٩٨٢١٨٢,٥
٥٩٥٣٣,١٠
١٥٩٨٢١,٨٢
١٩٩٩٩,٩٠
٢٢٥٢٩,٩٥
خصم تأمين دفاع عدل
الجزائر الحد الأول جدول ٢٨٥٠٠٠,١٠
٢٩٦ مع ارتفاع الحد الأعلى
خصم تأمين دفاع عدل الجزائر
الحد الأول جدول ٢٨٥٠٠٠,١٠
٢٩٦ مع ارتفاع الحد الأعلى
خصم تأمين دفاع عدل
الجزائر الحد الأول جدول ٢٨٥٠٠٠,١٠
٢٩٦ مع ارتفاع الحد الأعلى

جملة قيمة التحويل
جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول ١٨٧٧٧٦,٥

التاريخ

سنه

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.