الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

٢٠٣
٦١٤

صفحة (١/١)

مستخلص جاري رقم (٣)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+١٨٦ الى الكم ٣٥٠+١٩٦ بطول ١٠,٠ كم اتجاه منفلوط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة أبو قصطور للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى١٩ / ٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٨٧٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بأمر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
	أولا : الاعمال تمت طبقا لمفاوضة بتاريخ ٤-٢٠٢٣											
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوه ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم . **لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .**	٦,٠٠	م٢	٨٨٧٤,٠٠	٧٩٨٥,٠٠	١,٠٠	٧٩٨٦,٠٠ %	جاري ٣	٤٧٩١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩١٦,٠٠	
٢-١	بالمتر المسطح قطع الأشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع والتي يستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية (لوادر او بلدوزرات) اللازمة و ذلك بناء على كثافة المزروعات وأقطارها واطوالها ورؤية المنطقة و البند يشمل تطهير و ازالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم وملئ الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح. **لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .**	١١,٠٠	م٣	١٠١٤٤	٩١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٣٠,٠٠	جاري ٣	١٠٠٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٤٣٠,٠٠	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده. **لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .**	٢٣,٠٠	م٣	١٥٤٧٦,٣٥	١٣٨٠٦,٠٠	١١٢٠,٠٠	١٣٩٢٦,٠٠	جاري ٣	٣٢٠٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٢٩٨,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *الإدارة الهندسية المباشرة للمنطقة السادسة بالإدارة المركزية
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٨,٠٠	م٣	٤٧٣١٢٥,٠٠	٤٥٣٤٧٠,٠٠	-٢٧٦٥٧,٠٠	٤٢٥٨١٣,٠٠	جاري ٣	١١٩٢٢٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	١١٩٢٢٧٦٤,٠٠	
١-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ بعد يانير ٢٠٢٣	٢٣,٠٠	م٣	٨٠٠٠٠,٠٠	٧٢١٠٠,٠٠	-٧٢١٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه /م٣ ابتدا من ٤/٥/٢٠٢٣	١,٠٠	م٣	٤٧٠٠٠,٠٠	٣٩١٠٠,٠٠	-٣٩١٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ثانيا : الاعمال التي تمت طبقا لمفاوضة بتاريخ ٣-٢٠٢٤											
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
١-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ فى يانير ٢٠٢٣	٢٢,٠٠	م٣	٢٥٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٧,٠٠	٢٢٢٧٧,٠٠	جاري ٣	٧٦٨١٤١,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨١٤١,٠٠	
٢-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ فى فبراير ٢٠٢٣	٣٥,٧٠	م٣	١٧٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦١٦٨,٠٠	١٦١٦٨,٠٠	جاري ٣	٥٧٧١٩٧,٦٠	٠,٠٠	٥٧٧١٩٧,٦٠	
٣-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ فى مارس ٢٠٢٣	٣٦,٦٠	م٣	١٥٤٠١,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٦٠,٠٠	١٣٨٦٠,٠٠	جاري ٣	٥٠٧٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٥٠٧٢٧٦,٠٠	
٤-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ فى ابريل ٢٠٢٣	٣٦,٧٠	م٣	١٠٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٩٤٩٢,٠٠	٩٤٩٢,٠٠	جاري ٣	٣٤٨٣٥٦,٤٠	٠,٠٠	٣٤٨٣٥٦,٤٠	
٥-٥-٢	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ فى مايو ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	م٣	١٠٢٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٩٢٢٣٧,٠٠	٩٢٢٣٧,٠٠	جاري ٣	٣٤٠٣٥٤٥,٣٠	٠,٠٠	٣٤٠٣٥٤٥,٣٠	

الاجمالى	١٧٩٩٥٩٢٤,٣٠	٠,٠٠	١٧٩٩٥٩٢٤,٣٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص			١٧٩٩٥٩٢٤,٣٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات			٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات			١٧٩٩٥٩٢٤,٣٠
ما سبق صرفه (جارى ٢)			١٥٥٥٨٤٣٨,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)			٢٤٣٧٤٨٦,٣٠

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الحناوي

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب

سبق صرفها الى

المتأول تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
بلغ الى المتأول مبلغ
تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
مدير المشروع
المكتب الفني
شركة أبو قصطور للمقاولات

٣٥٨٧

اسم العمل ....
اسم المقاول ....
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من
قرش	جنيه		
٥٩٢٤	١٧٩٩٦	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
٤٣٨	١٥٥٠٨	سابق صرفه	
٨٦	٢٤٣٧٤	مستحق صرفه	

قرش	جنيه	الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

٢٤٣٧٤,٩٠
٢٤١٣١١,١٠

تحريرا فى .... سنة ٢٠   رئيس المصلحة   علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات .... امضاء ....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف .... امضاء ....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم .... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠   الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط   روجع ....
....
شيك
اذن صرف   يعتمد سحب
بمبلغ   رئيس الحسابات
تحريرا فى .... سنة ٢٠ ....

(١) شطب   الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم .... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ .... سنة ٢٠   المقاول ....

رقم المستند .... (عدد الملحقات ....) رقم التصديق .... القيمة ....
نوع الميزانية .... فرع .... بند .... حرف ....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل - رقم	بتحويل - تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل - قرش	قيمة التحويل - جنيه	استقطاعات - قرش	استقطاعات - جنيه	الجملة - قرش	الجملة - جنيه
الاستقطاعات									
١٢١٨٧٤,٣٠	ضمان الأعمال								
٥٥٥٢٥,٨٠	الرصفاوى								
١٧٧٤٠٠,١٠									

الفرائب ١١٦٠٧٠,٨٠
الشركة ٢١١٩٧٦٢٠,٢٠

قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ .... سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى ....
رسم دمغة اضافى ....
امانات ....
ايرادات ....
....

قيمة التحويل - قرش	قيمة التحويل - جنيه

الجملـــة

تحريراً فى / سنة ٢٠

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول