الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٨) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنه ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣١,٥ الي الكم ٣٤,٥ بطول ٣ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الواحة مصر للإستثمار والتعمير عن المده من بدء العمل الي ١٨ / ٥ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٢٢٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م٣	٤٦٦٥,٠٠	٩٦٥,٠٠	٥٦٣٠,٠٠	ختامي	٩٥٧١٠,٠٠		٩٥٧١٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين / / ٢٠٢٢ حتي / / ٢٠٢٢. (١٠) يتم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب. (١١) ~~يراعي تطبيق غرامة التأخير المستحقة~~. (١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	١١١٥٠٠,٠٠	٥٧٢٢,٠٠	١١٧٢٢٢,٠٠	ختامي	٢٣٥٦١١٦٢,٢٠		٢٣٥٦١١٦٢,٢٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٦٥٠٠,٠٠	٢٥٧,٠٠	٦٧٥٧,٠٠	ختامي	٣٦٤٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٨٧٨,٠٠	
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٠,٥ كم	٤٩,٠٠	م٣	٢٩٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٣١٠٠٠,٠٠	ختامي	١٥١٩٠٠٠,٠٠		١٥١٩٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٧ كم	٥٤,٠٠	م٣	٧٢٠٠٠٠,٠٠	٦٩٧٥٦,٠٠	٧٨٩٧٥٦,٠٠	ختامي	٤٢٦٤٦٨٢٤,٠٠		٤٢٦٤٦٨٢٤,٠٠	
	مسافة المدق الترابي ٢,٥ كم	٠,٦٠	م٣	٧٢٠٠٠٠,٠٠	٦٩٧٥٦,٠٠	٧٨٩٧٥٦,٠٠	ختامي	٤٧٣٨٥٣,٦٠		٤٧٣٨٥٣,٦٠	
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨٦ كم	٣٧٨,٠٠	م٣	٨٧٠٠,٠٠	٥٨٦٣,٠٠	١٤٥٦٣,٠٠	ختامي	٥٥٠٤٨١٤,٠٠		٥٥٠٤٨١٤,٠٠	
٧	اعمال توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ .	٣٠٠,٠٠	م٣		١٦٠٢,٠٠	١٦٠٢,٠٠	ختامي	٤٨٠٦٠٠,٠٠		٤٨٠٦٠٠,٠٠	
٨	اعمال توريد وردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ . + اسمنت بنسبة ٣ %	٤٢٨,٠٠	م٣		٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	ختامي	٨٥٦٠٠,٠٠		٨٥٦٠٠,٠٠	
	الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي									٥٣٥٢٧٤٤١,٨٠	

فقط ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون الف واربعمائة وواحد واربعون و ١٠٠\٨٠ جنيها لاغير

الشركة المنفذة
م/ إسلام محمد بسيوني
التوقيع/

شركة الواحة مصر للاستثمار والتعمير
ش.م.م
سجل تجاري : ١٠٠٧٠٥

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ ا/
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /

مهندس/ حسن عبدالغفار حسن هلالي

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
MAZab
م/ مصطفى عزت
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/
التوقيع /
روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ١/ ٢/ ٢٠٢٣

مدير المشروع
م/ رامـــــي بهيج
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

جمله الاعمال	٥٢٥٢٧٤٤١/٨٠
سابق	٤٦٥٩٢٠٥٥/-
حالى	٦٩٢٤٢٨٦/٨٠
محضر التقييم	١٢١١٢٠/-
حالى	٦٨١٢٢٦٦/٨٠
دفعه	٢٠٠٠٠٠٠/-
متبقى	٢٨١٢٢٦٦/٨٠

٢٠٠٠٠٠٠/- دفعه ٩/١٧

دمغات	٦٨٩٦٨٫٢٥
ص. ش. م	٢٨٥٧١٫٤٠
اشغالات	٩٧٥٢٩٫٧٠
ضرائب	١٤٢٨٥٧٫١٠
بنك	٢٧٥٩٦٠٢٫١٥

[redacted]

٢٤٢٩٦٥٢٫٧٥