الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (٤) ختامي

عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي (القطاع الثالث) من الشيخية الى العشي بطول ٥ كم مركز قوص محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦١ بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٧/١٦ الى ٢٠٢٤/٢/١٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جارى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	م٢	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢١٠	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد
٢*	إضافة علاوة مسافة نقل طبقة أساس لمتوسط مسافة النقل عن ٨٠ كم	٧٢	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجدة
٣	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٣٥,٦	م٢	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٤	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن	٢١٠٠	م٣	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	١٢	م٢	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦سم بعد الدمك	١٩٣,٣	م٢	٠	٠	٠	نهائي	٠,٠٠		٠,٠٠	عدد (١) سياره متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥سم بعد الدمك	١٨٩	م٢	٥٥٥٠٠	٩٦٢	٥٦٤٦٢,٠٠	نهائي	١٠٦٧١٣١٨,٠٠		١٠٦٧١٣١٨,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجدة
	بنود مستحدثة										
٨	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	م٢	٥٥٨٠٨	٠	٥٥٨٠٨,٠٠	نهائي	٣٥١٥٩٠٤,٠٠		٣٥١٥٩٠٤,٠٠	لوحات المشروع متواجده التقارير الشهريه متواجده
							نهائي	٣٧٠٣٣٨٧,٥٠		٣٧٠٣٣٨٧,٥٠	
٩	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٥٠	طن	١٦٤٥,٩٥	٠	١٦٤٥,٩٥	نهائي	١٦٧١٢٧٥,٢٠		١٦٧١٢٧٥,٢٠	التقرير النهائي متواجد
١٠	بالمتر المسطح توريد و رش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٠,٧٥-١ كجم/م٢	٢٩,٦	م٢	٥٦٤٦٢	٠	٥٦٤٦٢,٠٠	نهائي	١٩٥٦١٨٨٤,٧٠		١٩٥٦١٨٨٤,٧٠	مع مراعاة خصم ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
	الاجمالى									١٩٥٦١٨٨٤,٧٠	
	خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة									٩٧٨٠٩,٤٢	
	الاجمالى بعد الخصم									١٩٤٦٤٠٧٥,٢٨	
	اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	م٢	٥٥٥٠٠	٩٦٢	٥٦٤٦٢,٠٠	نهائي	١٦٩٣٨٦,٠٠		١٦٩٣٨٦,٠٠	
	الاجمالى							١٩٦٣٣٤٦١,٢٨		١٩٦٣٣٤٦١,٢٨	

قرش جنيه ١٩٦٣٣٦١٤,٥٠

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريرا فى

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا فى

تحريرا فى : / / ٢٠٢٤

الجهه المالكه

الشركه المنفذه

مهندس/

مهندس المشروع

مهندس/

مدير عام الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

عماد حسين

١٩٦٣٣٦١٤,٣٥

جملة الاعمال	~~١٩٦٣٣٤٦١.٢٨~~
السابق صرفه	~~١٩٤٤٩٦٦٦.٣٧~~ ١٨٤٧٦٣٩٢,٢٠
المستحق صرفه	~~١٨٣٧٩٤.٩١~~

١١٥٦٢٢٢,١٥

خصم التعتيم ١٣١٠٩٣,-

استقطاعات ١٠٢٥١٢٩,١٥

الاستقطاعات	
~~تأمين~~	~~٩١٨٩.٧~~
دمغات	٤٨١١.٢٣٦٧٩,-
خصم معمل قنا + تعامل طرف ثالث	١٨٦١٤,٥٠
~~%١٥~~	~~١٩٨٤٠.٥٠~~
%١٤	٢٦٠٦,- ~~٢١٣٠٠٠~~
٢ سعى	١١٠١٢,-
جملة الاستقطاعات	٥٥٩١١,٥٠

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

الاستقطاعات	٥٥٩١١,٥٠
الصافى	٩٦٩٢١٧,٦٥

أدام الدفع

ضرائب ٥٥٠٥٨,٢٠

الشركة ٩١٤١٥٩,٤٥