مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع الشام القطار الكهربائي المدرج (السفنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 338,013 الى الكم 343,010 بطول 4.99 كم (الاتجاهين) بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة الأمل للمقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٢٢٩
١١١١

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023/12/17)

مستخلص (4)

المقاول: الامل للمقاولات والشام ورصلم العك (2022/1247/ 2023)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال في خلال	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1-1	أعمال الحفر بالمنقب المنقب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع الواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافه (95% من كثافة الجافة المقصود) ومعمل طرق البلد تعمل وتقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التخلية طبقا للمناسيب التصميمية والنقاطات الرضية الخرسانية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	20.00	م3	146100.00	137204.70		137204.70		2744094.00	0	0.00	0	2,744,094	
1-2	أعمال الازالة و التكسير بالمنقب المنقب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي (المتقاطعه مع مسار القطار الكهربائي الامان التي يحددها المهندس المشرف وعمل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 15كم وعمل مايلزم لتهو الاصل طبقا لدراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	60.00	م3	2300.00	2061.50		2061.50		123690.00	0	0.00	0	123,690	
2-2	بالمنقب المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق النقلة ذات الطبيعة الزراعية المليئة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	6.00	م2	190000.00	161362.00		161362.00		806810.00	0	0.00	0	806,810	
1-3	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم هش مضروب 2-3 مرة وبسمك لايزيد عن 25 سم استخدام المضرب التصميمي المشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15% ورطوبة بالحيوة (الاضافية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (95% من كثافة الجافة المقصود) ويتم التخلية طبقا للمناسيب التصميمية والنقاطات الرضية الخرسانية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف (زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جلبه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب عادة 4 ,1 جلبه لكل بالزيادة في النقصان. - السعر يشمل عمل شتريلات وتخطيط اشتراات ونقل الدرقي العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة.	85.00	م3	182856.40	153798.75	1.00	153798.75		13072893.75	0	0.00	0	13,072,894	
	عائد مسافة النقل118 كم (أتربة)	162.40	م3	24722.96	23486.80	0	23486.80		3814256.32	0	0.00	0	3,814,256	
	عائد مسافة النقل 103 كم (رمال طينية)	141.40	م3	6180.74	5871.70	0	5871.70		830258.38	0	0.00	0	830,258	
	عائد مسافة النقل135 كم (أتربة)	186.20	م3	121562.16	84168.20	15.00	99552.20		18536619.64	0	0.00	0	18,536,620	
	عائد مسافة النقل 112 كم (رمال طينية)	154.00	م3	30390.54	21042.05	3.00	24888.05		3832759.70	0	0.00	0	3,832,760	
	عائد تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتاجمه الشركة الوطنية	13.00	م3	182856.40	153798.75	19.00	153798.75		1999383.75	0	0.00	0	1,999,384	
1-4	طبقات الأساس بالمنقب المنقب اعمال توريد وفرش طبقة تلسوس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة الناتج تكسير الصخور والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الغمار من مثقل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة المثقل بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانضغاص عن 15% و الا يقل معامل الصرفة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم توريدها على طبقات باستخدام الات التسوية المحورية على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تدمير الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والمدة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التثبيت طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب عادة 1,2 جلبه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة	278.00	م3	22100.00	3366.00	1099.00	14356.00		3990690.00	0	0.00	0	3,990,690	
	عائد مسافة النقل (125 كم)	128.00	م3	22100.00	3366.00	1099.00	14356.00		1808730.00	0	0.00	0	1,808,730	
	عائد تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتاجمه الشركة الوطنية	25.00	م3	22100.00	3366.00	1099.00	14356.00		358875.00	0	0.00	0	358,875	
2-4	بالمنقب المنقب اعمال توريد وفرش طبقة أساس(SUB-BALLAST) من الاحجار الصلبة المتدرجة الناتج تكسير الصخور والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة الغمار من مثقل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 50 % والا يقل معامل الصرفة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة المثقل بجهاز لوس انجلوس عن 35 % والا يزيد الانضغاص عن 15 ويتم توريدها على طبقات باستخدام الات التسوية المحورية على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تدمير الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تثبيت طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب عادة 1,2 جلبه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة	298.00	م3	16100.00	9531.00	9531.00	0.00		2840238.00	0	0.00	0	2,840,238	
	عائد مسافة النقل (125 كم)	128.00	م3	16100.00	9531.00	9531.00	0.00		1200906.00	0	0.00	0	1,200,906	
	عائد تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتاجمه الشركة الوطنية	25.00	م3	16100.00	9531.00	9531.00	0.00		238275.00	0	0.00	0	238,275	
	إجمالي قيمة المستخلص												56,198,480	

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- العمال والمهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- السيارة متواجدة
- وثيقة التامين سارية حتى 07/02/2024
- يراعى تطبيق لصرص الملك

فقط وقدره ستة و خمسون مليون و مائة ثمانية وتسعون ألفا و اربع مائة و ثمانون جنيها

الشركة المنفذة : شركة الامل للمقاولات و انشاء وتصليح الطرق

(SYSTRA) إستشاري عام — مهندس/ علاء عبد اللطيف (تحت المراجعة الفنية)

مدير المشروع (الهيئة) — مهندسة/ ماريريت مجدي

مدير مشروعات (الهيئة) — مهندس / محمد قرطاس

مدير المشروع — م/ مجدي شاكر

استشاري المشروع — م/ محمد شاكر

استشاري الهيئة (مكتب إشراف قاعلي) — م/ أشرف الحنوي

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول ; تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : المقابلة .....غير الواردة بعمك الشروط ابتعدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس/
" طلبي محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

حد التصديق :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)													جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													٥٦١٩٨٤٨٠,-
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه			
جملة المبالغ السابق صرفها													٤١٨٦٢٤٥٥,-
الباقى للمقاول													١٤٢٢٥٠,٢٥
المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ										٥٩٠٧٩٠٧,- دفعة ض ٢/٢٨
													٨٤٢٧١١٨,- باقى

٥٩٠٧٩٠٧,- دفعة ض ٢/٢٨
الإستقطاعات
دمغات ١٢٥٤٢٤,٧٠
ت.ص ٥٦٢٦٥,٨٠
١٩١٧٠٠,٥٠

٥٤٢٤٨٧٧,٦٠ للبنك
٢٨١٢٢٨,٩٠ ض.م
→ ٥٧١٦٢٦,٥٠

٨٤٢٧١١٨,- باقى
الإستقطاعات
٧١٦٧٥١,٢٥ ضمان أعمال
١٩٢٠١٦,٦٠ دمغات
٨٠٢٥٨,٢٥ ت.ص
٢٦٤٢٨,٥٠ معل
٢٧١١,٤٠ ض.م
١٠٢٠١٦٦,- →
→ ٧٤٠٦٩٥٢,-

٧٠٠٥٦٦٠,٦٠ للبنك
٤٠١٢٩١,٤٠ ض.م

١٤٢٢٥٠,٢٥			١/٢ ت.ص	
٧١٦٧٥١,٢٥			١٠ ض.أعمال	
٢٢٩٩٠,-			ضارب معل	
٢٤٤٨,٥٠			١٠ م أدارية	
٢٧٠١,٢٩			١٤ ض.م.ع	
الجملة				
جملة قيمة التحويل				
جملة قيمة التحويل				

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بياته و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.