الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

١٢٤
١/١١/٢٠

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم 000+363 إلى الكم 000+366 بطول 3 كم.

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/946)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (2024/01/28)

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حوز		القيمة المستحقة بعد الاستطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزاسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر إبريل سنه 2023 طبقا للمفاوضه	100.90	م3	10233.20	0	9721.00	9721.00	980848.90	0	0	0	980848.90	0	
	السعر خلال شهر مايو سنه 2023 طبقا للمفاوضه	101.40	م3	16266.80	0	15453.00	15453.00	1566934.20	0	0	0	1566934.20	0	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 92 كم -2 كم = 90 كم (90* 1.4 = 126)	126.00	م3	21200.00	0	20139.20	20139.20	2537539.20	0	0	0	2537539.20	0	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم -2 كم = 71 كم (71* 1.4 = 99.40)	99.40	م3	5300.00	0	5034.80	5034.80	500459.12	0	0	0	500459.12	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	26500.00	0	25174.00	25174.00	327262.00	0	0	0	327262.00	0	
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الى 40مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80%والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفله تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل لا تقل 20 كم . - يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزياده او النقصان													الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التامين متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد الحاسب الآلى غير متواجد
	السعر خلال شهر فبراير سنه 2023 طبقا للمفاوضه	141.40	م3	1948.00	0	1850.00	1850.00	261590.00	0	0	0	261590.00	0	
	السعر خلال شهر مارس سنه 2023 طبقا للمفاوضه	148.10	م3	2759.00	0	2620.00	2620.00	388022.00	0	0	0	388022.00	0	
	السعر خلال شهر إبريل سنه 2023 طبقا للمفاوضه	149.70	م3	3214.00	0	3053.00	3053.00	457034.10	0	0	0	457034.10	0	
	السعر خلال شهر مايو سنه 2023 طبقا للمفاوضه	151.30	م3	23350.21	0	1557.00	1557.00	235574.10	0	0	0	235574.10	0	
	المادة المحجرية (SUB-BALLAST) طبقا للمفاوضه	175.00	م3	31271.21	0	9080.00	9080.00	1589000.00	0	0	0	1589000.00	0	
	علاوة مسافة النقل للسن مسافة 77 كم -20 كم = 57 كم (57* 1.3 = 74.1)	74.10	م3	31271.21	0	9080.00	9080.00	672828.00	0	0	0	672828.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	31271.21	0	9080.00	9080.00	227000.00	0	0	0	227000.00	0	
							إجمالي قيمة المستخلص	9,744,091.62 ج.م.						
								تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وواحد وتسعون جنيهاً مصرياً وإثنان وستون قرشاً فقط لا غير						

الشركة المنفذة : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مدير عام الشركة

إستشارى المساحة (XYZ)

(SYSTRA)إستشارى عام

مدير مشروع الاستشارى مكتب د/ عماد نبيل

مدير مشروع (الهيئة)

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محسن خليل

م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

م/ عبدالعزيز المسطاوى

م/ مارجريت مجدى

م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | |