٩٠
١١١٠

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) لتنفيذ أعمال الحفر وإزالة الأشجار في المسافة من الكم 100+322 إلى الكم 450+323
بطول 1.35 كم وتنفيذ أعمال الردم في المسافة من الكم 100+322 إلى الكم 480+322 بطول 0.380 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات"

من بداية الأعمال حتى 2024/04/27

مستخلص (2) جاري

المقاول: "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات" رقم العقد (2024/2023/1125)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنية	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند (1-1)	العدد إزالة أشجار ونخيل بإرتفاع لا يقل عن 4 متر والقطر لا يقل عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليقات المهندس المشرف	400.00	العدد	122.00	122.00	0.00	122.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-10-07) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2024-10-07) يتم توريد (1) حاسب آلي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
بند (1-2)	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة.	43.70	م3	84,700.00	76,050.00	0.00	76,050.00	3,323,385.00	0.00	0.00	0.00	3,323,385.00	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	117.50	م3	45,550.00	27,200.00	12,900.00	40,100.00	4,711,750.00	0.00	0.00	0.00	4,711,750.00	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	196.00	م3	36,440.00	21,760.00	10,320.00	32,080.00	6,287,680.00	0.00	0.00	0.00	6,287,680.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل142 كم	186.20	م3	9,110.00	5,440.00	2,580.00	8,020.00	1,493,324.00	0.00	0.00	0.00	1,493,324.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 135 كم	13.00	م3	45,550.00	27,200.00	12,900.00	40,100.00	521,300.00	0.00	0.00	0.00	521,300.00	0.00	
بند (1-3)	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												

اجمالي المستخلص	16,386,239.00
اجمالي ما سبق صرفه	12,199,673.00
اجمالي المستحق	4,186,566.00 فقط أربعة مليون ومائة وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وستون جنيهاً مصرياً لا غير

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جاك ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري
المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ عبدالفتاح الشناوي

EGYPT STONE
FOR MINING & SUPPLIES

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات: ٣ صواعق الاستشارى
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)												جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												١٦٣٨٦٢٣٩/—
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية		
جملة المبالغ السابق صرفها												١٢١٩٩٦٧٣/—
الباقي للمقاول												٤١٨٦٥٦٦/—
المدفوع الان بالتحويل رقم				بتاريخ								٢٤٤٨٥٢٢,٢٠
												٧٢٨٠٤٢,٨٠
الجملة									جملة قيمة التحويل			
									جملة قيمة التحويل			

٤١٨٦٥٦٦
٢٠٩٣٢٨,٣٠
١٠٠٨٧٣,٣٨

٢٪ ت ص
٥٪ خامات
الاعفاء

الاستقطاعات
ضمان اعمال ٢٠٩٣٢٨,٣٠
دمغات ٩٦٠٨٩,٧٥
ض.ق.م ٢٩٨٧٢,٠٥
جملة ٢٤٥٢٩٠,١٠
الصافي ٢٩٢٧٥٢,٧٠
ض.ق.م ١٩٩٢٦٠,٢٠
شركة ١٩٢٢٩٢,٤٠

خصم مديونية وقطار
الصافي

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة