مشروع : أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الأول وذلك لأعمال تشكيل الجسور و طبقات الأساس و التأسيس (القطاع الخامس/غرب الدلتا) لتنفيذ المسافه من الكم ٣٦١,٥٠٠ الى الكم ٣٦١,٨٠٠ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ : مكتب القمة للمقاولات العمومية

عن المدة من بدأ الأعمال حتى (٢٠٢٤/٨/١٧)

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندريه-مطروح) ادارة المشروعات

١٤٥

مستخلص جارى رقم (٣)

المقاول : مكتب القمة للمقاولات العمومية (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٢٥)

بند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المطلوب إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	ارض	استقطاع او حجز جنيه	ارض	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ارض	ملاحظات
١	اعمال الحفر													- مكاتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه/ كتل ١ كم بالزيادة												- الملاحظات الارشادية متواجدة
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.30	م٣	3,823.00	3,631.00	0.00	3,631.00	95,495.30		0.00		95,495.30		لوحات المشروع متواجدة
	عن شهر ابريل عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.35	م٣	4,643.00	4,410.00	0.00	4,410.00	116,203.50		0.00		116,203.50		- متر المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.50	م٣	19,000.00	12,101.00	1,048.00	13,149.00	348,448.50		0.00		348,448.50		- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن العرض وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه/ كتل ١ كم بالزيادة												
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	43.40	م٣	948.00	900.00	0.00	900.00	39,060.00		0.00		39,060.00		- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	43.70	م٣	1,750.00	692.00	640.00	1,332.00	58,208.40		0.00		58,208.40		- برامج حصر التجاوب المسطرة
٣	اعمال الردم													- الحد الادنى من المحدات متواجد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٣ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية -												- التاريخ الزمنى لمشروع متواجد
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	101.4	م٣	32,000.00	16,976.00	5,076.00	22,052.00	2,236,072.80		0.00		2,236,072.80		وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٥/١/١
	علاوة مسافة نقل للتربة طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ المسافة ١٤ كم =١,٥*١٤ =١٢٨ جنيه	138.00	م٣	25,600.00	13,580.80	4,060.80	17,641.60	2,434,540.80		0.00		2,434,540.80		- برامج تطابق اسوس الفك
	علاوة مسافة نقل للرمل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ المسافة ١٢ كم =١,٥*١١ =١٣١,٥جنيه	136.50	م٣	6,400.00	3,395.20	1,015.20	4,410.40	602,019.60		0.00		602,019.60		- النيران غير متواجده
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م٣	32,000.00	16,976.00	5,076.00	22,052.00	286,676.00		0.00		286,676.00		
٥	طبقات الاساس													
١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدرجة تاتج تكسير الصخارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الدك بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية المشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. حمسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان												
	السعر خلال شهر مايو٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨	146.4	م٣	7,370.00	0.00	2,847.00	2,847.00	416,800.80		0.00		416,800.80		
	المادة المحجريه (prepared subgrade)	161	م٣	7,370.00	0.00	2,847.00	2,847.00	458,367.00		0.00		458,367.00		
	علاوة مسافة النقل ٩٠ كم =١,٣٥٧ =١١٠جنيه	91	م٣	7,370.00	0.00	2,847.00	2,847.00	259,077.00		0.00		259,077.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م٣	7,370.00	0.00	2,847.00	2,847.00	71,175.00		0.00		71,175.00		
٢-٥	المتر المكعب توريد وتنفيذ ورص احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا و مواد طفلية او بيت النمل ويتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس لا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة kn عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ EV12EV والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة بالعملية على كل السطح الملوى وتهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتاز مسافة النقل ٢٠ كم. -اللفتة شاملة القيمة المادة المحجرية- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -												
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	347.2	م٣	6,000.00	4,002.00	1,002.00	5,004.00	1,737,388.80		0.00		1,737,388.80		
	علاوة مسافة النقل عن شهر مايو عام ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ ٢٠ -٩٠كم =١,٣٥٧ =٩١جنيه	91	م٣	6,000.00	4,002.00	1,002.00	5,004.00	455,364.00		0.00		455,364.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م٣	6,000.00	4,002.00	1,002.00	5,004.00	125,100.00		0.00		125,100.00		
١١	اعمال التربة المسلحة													
٢-١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستوى التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جرام/م٢	42	م٢	7,000.00	3,419.00	1,179.00	4,598.00	193,116.00		0.00		193,116.00		
	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستوى التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى ذات قوة شد ٣٠ كن تعوض فى الاتجاهين Biaxial	105.00	م٢	6,250	0.00	1,710.00	1,710.00	179,550.000		0.00		179,550.00		
							إجمالي قيمة المستخلص	10,112,663.50						

عشرة ملايين و مائه و اثناعشر الف و ستمائه و ثلاثه و ستون جنيه و خمسون قرشا فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صبد - مهندس/
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوط و ان المبلغ المبين بقيود و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول
تحريرا فى
..... ويدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا فى :

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مدير مشروع الهيئة
و امكانيات مهندى زاهر

استشارى عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء عبد الشفيع
تمت المراجعة الفنية فقط

المشروع الاستشارى
المشرف المقيم

SPECTRUM CONSULTING
سبكترم للاستشارات الهندسية

القمة للمقاولات العمومية
ج.م.ع
٣٥٥ - ٨٩ - ٢٠٠

القمة للمقاولات العمومية

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | |