الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

المنطقـــة الأولـــى المركزيـــة

الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق

العقد رقم : ١٥٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ١١ / ٣ / ٢٠٢٣ من بداية العمل حتى تاريخ : ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤

مستخلص (جارى٢)

عن عملية أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )
(قطاع غرب النيل ) في المسافة من كم ٠٠٠+١٨٥ الى كم ٠٠٠+١٨٩ بطول ٤ كم ( اتجاه الفيوم )

| رقم البند | نـــوع العمـــل | الوحدة | كمية المقايسة | الفئة | مقدار العمل السابق اجراءه | مقدار الاعمال التى تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقي بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢-١ | اعمال رفع و ازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان | م٣ | ٤٠٠٠٠ | ١٥ | ٠ | ٣٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ | جاري | ٤٥٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٠٠٠٠,٠٠ | التقارير الميدانى - الأسـ - الشهرى متواجدة |
| | مسافة النقل حتى ٢٨,٥كم ( علاوة ١ جنية / ١ كم بعد تاريخ ٣١ - ٠٥ - ٢٠٢٣ ) | م٣ | | ٢٦,٥ | ٠ | ٣٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠ | | ٧٩٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٩٥٠٠٠,٠٠ | |
| ١-٢ | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام ( البلدوزر و ذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال ) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية و الرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان . | م٣ | ١٩٠٠٠٠ | ٢٠,١ | ٧٠٠٠٠ | ٨٢٠٠٠ | ١٥٢٠٠٠ | جاري | ٣٠٥٥٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٠٥٥٢٠٠,٠٠ | المعمل متواجد |
| | مسافة النقل حتى ٢٨,٥كم ( علاوة ١ جنية / ١ كم بعد تاريخ ٣١ - ٠٥ - ٢٠٢٣ ) | م٣ | | ٢٨ | ٧٠٠٠٠ | ٨٢٠٠٠ | ١٥٢٠٠٠ | | ٤٢٥٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٥٦٠٠٠,٠٠ | |
| ١-٣ | اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2م) اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2م) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى و الاكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) و الارض الطبيعية متغيرة و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب . | م٣ | ١٤٣٩٥٤,٤ | ٥٧ | ٢٥٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٦٨٠٠٠ | جاري | ٣٨٧٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٧٦٠٠٠,٠٠ | لوحات المشروع متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد |
| | مسافة النقل حتى ٤٨ كم ( علاوة ١,٤ جنية / ١ كم بعد تاريخ ٣١ - ٠٥ - ٢٠٢٣ ) | م٣ | | ٦٤,٤ | ٢٥٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٦٨٠٠٠ | | ٤٣٧٩٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٣٧٩٢٠٠,٠٠ | |
| | رسوم الكارتة و الموازين لأعمال الاتربة | م٣ | | ١٣ | ٢٥٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٦٨٠٠٠ | | ٨٨٤٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٨٤٠٠٠,٠٠ | |
| | قيمة المادة المحجرية للاتربة الفترة الثالثة حتى تاريخه ( رسوم المادة = ٣٢ جنية/ ١ م٣ نسبة الدمك = ١,٢٥ × نسبة الاستقطاعات = ١٢% ) | م٣ | | ٤٣,٨ | ٢٥٠٠٠ | ٤٣٠٠٠ | ٦٨٠٠٠ | | ٢٩٨١١٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٩٨١١٢٠,٠٠ | المعدات متواجدة |
| ١-٦ | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري ( فيبر + سيكا ) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح ( لايقل عن ٥ متر راسى ) | م٢ | ١٠٠٠٠ | ٣٥٥ | ٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | جاري | ١٧٧٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٧٥٠٠٠,٠٠ | المعدات تراجع مع الإدا |
| | الاجمـــــالـــى فقط وقدره اثنان وعشرون مليون واربعمائة وواحد وخمسون الفاً وخمسمائة وعشرون جنيها فقط لا غير ،،،، | | | | | | | | ٢٢٤٥١٥٢٠,٠٠ | ٠ | | |

مدير المشروع الشركة المنفذة
م /هادى محمد الخضيرى
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب XYZ
م/ احمد هشام
التوقيع :-

مدير المشروع ( الاستشاري )
م/ تامر شرف الدين
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب سيسترا
مهندس / عبدالناصر سيف
التوقيع :-

مدير المشروع (الهيئة )
مهندس/ أيمن محمد السيد
التوقيع :-

مدير عام مشروعات الطرق
مهندس /
التوقيع :-

مدير عام الشئون المالية والادارية
أستاذ/ محمد على عبد الجواد
التوقيع :-

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ محمد طبيخ
التوقيع /

مديـــق : .....

ـــــة : .....

| قيمة | | بيـــــــان المنصـــــــرف من المقـــــاولـــــة |
|---|---|---|
| قرش | جنية | |
| ١٠٥٠٠ | ٢٢٤٠ | بيان الاعمال التى تمت الان |
| | | محجوز |
| | | مصرح بصرفه |
| ٧٨٤٧ | | سابقة صرفه |
| ١٠٦٤٨٥٣ | | مستحق صرفه |

| الاستقطاعات | جنية | قرش |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | | |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| | | |
| | 0 | |

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ (( ع . ح )) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع ...../.....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف — تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( * ) (( وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنية | استقطاعات قرش | استقطاعات جنية | الجملة قرش | الجملة جنية | قرش | جنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | الاستقطاعات | | | | | |
| | | | | | | ١١٢٢٥٧٦ | ٥ | | | | |
| | | | | | | ٥١٢٥٧٤ | | | | | |
| | | | | | | ٢١٢٨٤٤ | | | | | |
| | | | | | | ٦٢٥ | ٤٠ | | | | |
| | | | | | | ١٠٥ | ٩٠ | | | | |
| | | | | | | ٢٤٥٠٢ | | | | | |
| | | | | | | ١٨٨٥٢١٧ | ٢٠ | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

| قرش | جنية |
|---|---|
| | |
| | |
| | |