مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+367الى الكم 000+368بطول 1 كم برج العرب.

تنفيذ : شركة تصاميم للهندسة والديكور

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (3)

المقاول:شركة تصاميم للهندسة والديكور رقم العقد (2024/2023/128) مورخ في (2023/07/31)

عن المدة من بدء الاعمال حتى(2024/3/27)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الأن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-11	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	37.00	14,472.00	13,400	-13,400.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -تم توريد 25 كرتونة ورق A4 80 جرام - وثيقة تأمين حوادث سارية حتي تاريخ 31/07/2024 - وثيقة اخطارمقاولين سارية حتي تاريخ 31/07/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	ذات قوة شد 30 ك.نيوتن في الاتجاهين biaxial												
	السعر بعد المفاوضة	م2	15,600	0	14,359	14,359	0	1,507,695.0	0	0	0	1,507,695.0	
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل لا تقل عن 20كم يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1كم بالزيادة أو النقصان السعر لا يشمل المادة المحجرية												
	قيمة المادة المحجرية	م3	5,855	5,450	0.0	5,450.0	0	953,750.0	0	0	0	953,750.0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	5,855	5,450	0.0	5,450.0	0	824,585.0	0	0	0	824,585.0	
	علاوة مسافة النقل 117 كم = 97كم *1.30=126.10	م3	5,855	5,450	0.0	5,450.0	0	687,245.0	0	0	0	687,245.0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	5,855	5,450	0.0	5,450.0	0	136,250.0	0	0	0	136,250.0	
6	البلاطات الخرسانية												
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر راسي)	م2	1,003.42	0	568.0	568.0	0	259,576.0	0	0	0	259,576.0	
2-6	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم وملىء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م3	50.00	0	28.5	28.5	0	75,958.20	0	0	0	75,958.20	
												4,445,059.20	

اربعة ملايين وربعمائة وخمسة وربعون ألفا وتسعه وخمسون جنيها مصري وعشرون قرشا فقط لاغير

استشاري عام
م/ علاء عبد اللطيف
تحت المراقبة نيابة فقط

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي

مدير عام المشروعات بالمنطقة الخامسة
م/ محمد فياض

قر من ما أصاب مصلين و مصروف و ال المبلغ الهيئة بشروه و قدرها ..... حتى سرايا الى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في

..... دفعة للمقاول مثلة

مصروفة المقاول عن الزيادة مسلة المقاول الحاصلة من تحريرا في

شركة تصاميم للهندسة والديكور
استشاري المشروع
م/ محمد خليل

مدير المشروع (شركة التصميم)
م/حسن عادل

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد- مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											٤٤٤٥٠٥٩,٢
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
جملة الاستقطاعات	١١١٣٩٩	الصادر ١٢٣٦٠٣٠,٢									٢٠٩٧٦٢٠,٢
									جملة المبالغ السابق صرفها		١٢٤٧٤٥٩,٢
									الباقى للمقاول		
المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ									
الاستقطاعات		أوامر الدفع									
ضمان الاعمال ٦٧٣٧١		الضرائب ٦٤١٦٣									
الدمغة ٣١١٩٥											
م.ت.ر.ص ١٢٨٢٣		المركة ١١٧١٨٦٧,٢									
							١٢٤٧٤٥٩,٢				
							٦٧٣٧١,٢٦				
									الجملة		جملة قيمة التحويل
											جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.