٢/١٦ ٢٠١

مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 000+381 الى الكم 000+383 بطول 2 كيلو متر.

تنفيذ : شركة دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري (1)

المقاول:شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2025/2024/401) مؤرخ في (2024/10/29)

عن المدة من بدء الاعمال حتى 5/11/2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المنفذ (جزافي)	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
2	اعمال الحفر													
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية السطح بالات التسويه والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصي كثافه جافه (95% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	32.90	م3	12,066.93	0.00	4,255.00	4,255.00	139,989.50		0.00	0.00	0.00	139,989.50		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/10/29 - وثيقة تامين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/10/29 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	يتم احتساب علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة													
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة													
5	اعمال الخرسانة													
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سم دولوميت متدرج +0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقاالتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف													
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	463.00	م2	5600.00	0.00	4903.00	4903.00	2,270,089.00		0.00	0.00	0.00	2,270,089.00	
	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	464.00	م2	10200.00	0.00	1035.00	1035.00	480,240.00		0.00	0.00	0.00	480,240.00	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سم دولوميت متدرج +0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقاالتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف													
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة	2766.10	م3	180.00	0.00	145.00	145.00	401,084.50		0.00	0.00	0.00	401,084.50	
	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	2780.00	م3	420.00	0.00	43.00	43.00	119,540.00		0.00	0.00	0.00	119,540.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												3,410,943.00	

ثلاث ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيها مصريا فقط لا غير

مدير المشروع (شركة دريم واي) م/محمد محمد عبد المجيد

إستشاري المشروع م/محمد شهاب

مدير المشروع (الاستشاري) د/عماد نبيل — م/ مازن عكاشه

إستشارى عام (SYSTRA) م/علاء محمد عبد اللطيف — م/ المراجعة قبيا فقط

مدير المشروع (الهيئة) م/مارجريت مجدي زاخر

مدير المشروعات (الهيئة) م/محمد حسني فياض

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... يحق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في :

يلتزم المقاول مبلغ ..... جنيه

ملحوظة : اثنان ..... غير الوارنة بعلة الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											
٣٤١٠٩٤٣ ر —	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
—	جملة المبالغ السابق صرفها											
٣٤١٠٩٤٣ ر —	الباقى للمقاول											

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

			٣٤١٠٩٤٣
			١٧٠٥٤٧ر١٥
	الجملة		
جملة قيمة التحويل			
جملة قيمة التحويل			

١٪ ت.ص
٥٪ خامة العمال

الاستقطاع
١٧٠٥٤٧ر٢٠ ٥٪ من ٣٤١٠٩٤٣
— ٧٨٢٦١ر دمغة
— ٢٢٤٨٥ر ض ق
٦١١ر٤٠ ان ع
١٠١ر٩٠ تمغة
— ١٤٠٨٤ر صندوق
— ٥٩٢٨٥ر٤٠ تقاعد مادى
٢٠٥٤٧٥ر٩٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

أو الربح
— ١٦٣٤٢٦ر صم

١٠ر٢٨٩٢٠٤ر الشركة

٢٠٥٥٤٦٧ر١٠