٢٠٨
٢/١٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-طريق)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الرابي والاعمال الصناعية لمشروع الطريق الدائري السريع (قهن السقلة - العامسة الادارية - الحامول - مطروح) كتلة قسمة من الكم 340+553 الى الكم 540+553 بطول 0.690 كم

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيشة للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (2024 / 2023 / 1227)

كتلة : شركة سعد ابو شيشة للمقاولات العامة و التوريدات

من بداية العمل حتى 2024-12-9

رقم البند	بيـــــــــان الأعمـــــــال	كمية		سعر الوحدة		مقدار العمل السابق إعداده		مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة		مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع و جزاء				ملاحظات
		جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
2	أعمال الحفر																	
2-1	بأمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية وفرش بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة الحكرية والدمك الجيد بالهيراسك للوصول الى القصى كثافة جافة (95% من الكثافة القياسية المعدلة) وحمل على الباد تحميل ونقل التربة الزائدة المسموحة 500 متر من محور الطريق ، وتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية والعرضية الموضحة بالرسومات التفصيلية المعتمدة وثابت بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب عكارة 1.1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	30.50	متر مكعب	3,903.900	1,202.000	2,504.000	3,706.000	0	113,033.000	0	0	0	113,033.000	0.00		
3	أعمال الردم																	
3-1	بأمر المكعب اعمال توريد وتشكيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وللتشكيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (الصالحة لعمل كاوتشوك) لا تقل عن 15 %) ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للمواصفات للوصول الى القصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية والعرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق المنشآت الخاصة بالزراعة والقطاعات الضريبية الطولية او داخل المدن المنشئة الخرسانية وثابت وجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة النسك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة النسك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ولم يتم احتساب عكارة 1.5 جنيه لكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	14,819.500	5,230.000	8,847.000	14,077.000	0	1,427,407.500	0	0	0	1,427,407.500	0.00		
	عكارة مسافة النقل 210 كم	312.00	متر مكعب	14,819.500	5,230.000	8,847.000	14,077.000	0	4,392,024.000	0	0	0	4,392,024.000	0.00		
	عكارة تحميل رسوم الفارغه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	14,819.500	5,230.000	8,847.000	14,077.000	0	183,001.000	0	0	0	183,001.000	0.00		
4	طبقات الاساس																	
4-1	بأمر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تقع تكسير الصخرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثقل 200 عن 12 % و الشرح الزائد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % ، لا تزيد نسبة الدقائق بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا تزيد الاستمساس عن 15% و لا يقل معامل الصرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المحيلة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة واعادة الدمك الجيد للمواصفات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 98 %) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وثابت بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب عكارة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	4,816.000	3,150.000	1,420.000	4,570.00	0	669,048.000	0	0	0	669,048.000	0.00		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	151.00	متر مكعب	4,816.000	3,150.000	1,420.000	4,570.00	0	735,770.000	0	0	0	735,770.000	0.00		
	عكارة مسافة النقل 111 كم	118.30	متر مكعب	4,816.000	3,150.000	1,420.000	4,570.00	0	540,631.000	0	0	0	540,631.000	0.00		
	عكارة تحميل رسوم الفارغه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	25.00	متر مكعب	4,816.000	3,150.000	1,420.000	4,570.00	0	114,250.000	0	0	0	114,250.000	0.00		
4-2	بأمر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تقع تكسير الصخرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5مم الى 40مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثقل 200 عن 8 % و الشرح الزائد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يقل معامل الصرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا تزيد نسبة الدقائق بجهاز لوس انجلوس عن 30 % ولا تزيد الاستمساس عن 15% و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية المحيلة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة واعادة الدمك الجيد للمواصفات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 100 %) من الكثافة المعملية والمدة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وثابت بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب عكارة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	متر مكعب	4,039.000	2,220.000	1,617.000	3,837.000	0	580,538.1000	0	0	0	580,538.100	0		
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	4,039.000	2,220.000	1,617.000	3,837.000	0	671,475.000	0	0	0	671,475.000	0.00		
	عكارة مسافة النقل 261 كم	313.30	متر مكعب	4,039.000	2,220.000	1,617.000	3,837.000	0	1,202,132.100	0	0	0	1,202,132.100	0.00		
	عكارة تحميل رسوم الفارغة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	4,039.000	2,220.000	1,617.000	3,837.000	0	95,925.000	0	0	0	95,925.000	0.00		
									إجمالي قيمة المستخلص					10,725,235.00		

فقط : عشرة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العاملات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- العمال ومهندسون العمال متواجدون
- الكاوتشوك والاسفلت متواجدة
- براعي خصم الجوانب العملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- وثيقة تأمين جميع أعضاء المقاولين سارية حتى تاريخ 2025/7/21
- وثيقة تأمين المعدات الشخصية سارية حتى تاريخ 2025/7/21
- موقف يتم توريد عدد (15) أجهزة ماكينة تصوير لادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم

مدير المشروع (المهندس) م/ محمد حسني فرغلي

مدير عام المشروعات (المهندس) م/ محمد حسني فرغلي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ مؤمن محمد سرور

مؤمن محمد سرور

مدير المشروع بالمقاول
م/ محمد شوقي طلبة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بالقيد و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول

ملحوظة : المقدم ..... غير الواردة بعقد المشروع أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صيد - مهندس /
" فتحي محمد محمود طه "

مكتب رئيس الإدارة المركزية
المنطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صيد - مهندس /
" فتحي محمد محمود طه "

١٠٠٪ مقاولة

اجمالى الأعمال ١٠٧٢٥٢٣٥
السابق - ٥٠٨٣٤٠٠

المستحق صرفه ٥٦٤١٨٣٥
خصم وتأمين - ١٠٠٠٠٠
صرف ٥٦٣١٨٣٥

عدد الملحقات :
القيمة :

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)													جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول													١٠٧٢٥٢٣٥
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة				
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه			
جملة المبالغ السابق صرفها													٥٠٨٣٤٠٠
الباقى للمقاول													٥٦٤١٨٣٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

- خصم تامين شراء عقد ٢٤٤ | ٠٠٠١ | ٠٠٣ اتجاه رأس الحكمة صام جارى عقد ١٢٢٧ | ٠٢٢ | ٠٠٤
- خصم تامين شراء عقد ٢٤٣ | ٠٠٠١ | ٠٠٣ اتجاه التوبارى صام جارى عقد ١٢٢٧ | ٠٢٢ | ٠٠٤
- خصم تامين شراء عقد ٢٤٢ | ٠٠٠١ | ٠٠٢ اتجاه العلمى صام جارى عقد ١٢٢٧ | ٠٠٣ | ٠٠٤
- " " " ٢٤١ | ٠٠٠١ | ٠٠٢ " فوكة صام جارى عقد ١٢٢٧ | ٠٠٢ | ٠٠٤