وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (2)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 1,200 كم الي الكم 1,600 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة إى أى للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من 15 / 07 / 2024 الي 30 / 11 / 2024
العقد رقم (1160 / 2023 / 2024) في 13 / 02 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة محلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر .	38	م3	67163.05	0	67163.05	جاري	2,552,195.90	0.00	2,552,195.90	(1) براعى تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون وفريق العمل . (3) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (4) الأثاث العملية متواجدة . (5) مستلزمات ومهمات متواجدة . (6) المعمل متواجد . (7) قنى تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة تامين .
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الي المطالب العموميه وعمل ما يلزم لذهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	1772.64	0	1772.64	جاري	122,312.16	0.00	122,312.16	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخرى للقطاع - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 21/3/2024 .	60	م3	20904.3	0	20904.3	جاري	1,254,258.00	0.00	1,254,258.00	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39,9 كم)	59.85		20904.3	0	20904.3		1,251,122.36	0.00	1,251,122.36	
	قيمة المادة المحجرية	35		20904.3	0	20904.3		731,650.50	0.00	731,650.50	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		20904.3	0	20904.3		182,912.63	0.00	182,912.63	
	قيمة الاستقطاعات 2%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		20904.3	0	20904.3		109,747.58	0.00	109,747.58	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لاوس انجلاوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 21/3/2024 .	267.00	م3	7906.58	0	7906.58	جاري	2,111,056.86	0.00	2,111,056.86	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		7906.58	0	7906.58		266,847.08	0.00	266,847.08	
	رسوم كارتة اسفلت	25.00		7906.58	0	7906.58		197,664.50	0.00	197,664.50	
9_1	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برذورة اسمنتيه (وسط) بأبعاد 50*30*11.5/15 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من 0.8 م3 من دلومايت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البرذورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبعرض 20 سم طبقا للتخطيط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتى تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البرذورة والسعر يشمل التسوية اسفل البرذورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	188	م.ط	0	357.61	357.61	جاري	67,230.68	10,000.00	57,230.68	
12_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,2كجم/م 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	58	م2	0	5019.29	5019.29	جاري	291,118.82	0.00	291,118.82	
13_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطارق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	292.00	م2	0	5019.29	5019.29	جاري	1,465,632.68	10,000.00	1,455,632.68	
14_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0,4كجم/م 2 ترش فوق الطبقه الاسفلتيه بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	20	م2	0	1939.95	1939.95	جاري	38,799.00	0.00	38,799.00	
15_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطارق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	272	م2	0	1939.95	1939.95	جاري	527,666.40	10,000.00	517,666.40	
	الاجمـــــــــــالي									11,140,215.13	

احدى عشرة مليونًا ومائة واربعون ألفاً ومائتان وخمسة عشرة جنيها وثلاثة عشرة قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة: شركة إى أى للاعمال المدنية ش.م.م (ايكو) سجل تجارى ٣٣٦٣٠ بطاقة ضريبية ٤٩١ _ ٢٩١ _ ٧٥٢

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف حمدي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ حسن عكاشة
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ اسماء علي احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

محاسب الهيئة
مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ طارق يوسف النجار

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية : فرع بند
(عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقمي	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
١١١٤٠٢١٥٫١٢	بيان الأعمال التي تمت الآن												
	محجوز												
	مصرح بصرفه												
٨٧٧٩٧٦٧٫٥٠	سابق صرفه						أعمال الأعمال السابق	-	١١١٤٠٢١٥ ٨٧٧٩٧٦٨	١٠٠	٪ مقاول		
٢٣٦٠٤٤٧٫٥٠	مستحق صرفه								٢٣٦٠٤٤٧				
	الإستقطاعات												
	5 % تأمين لحسن سير العمل												
	رسم دمغة عادي و إضافي												
	تجارب معملية												
	خصومات آخري												
	مستحقات محاجر												
	جملة الإستقطاعات												
	صافي المبلغ المستحق												

الاستقطاعات
١١٨٠٢٢ ضمان اعمال ٥٪
٥٤٣٥٠ الدمغات
٢٢٤٨٠ ض ق م
١٩٤٨٥٢ الاجمالي

تحريراً في : / / 202

رئيس المصلحة

علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء

بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء

الصافي ٢٣٦٥٥٩٥
الضرائب ١١٢٤٠٢
الشركة ٢٠٥٣١٩٣

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

تحريراً في : / / 202

علاقات الكتاب المنوطين

روجع

المدفوع الآن بالتحويل رقم

يعتمد سحب شيك

إذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريراً في : / / 202

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه