عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح )

في المسافه من الكيلو ١٨٩+٠٠٠ الي الكيلو ١٩٠+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه الأوسطي

تنفيذ / شركه الشديد للمقاولات العمومية في الفتره من بدء العمل حتي تاريخ :٢٠-٠٣-٢٠٢٥

مستخلص جاري ( ٤ )

| بيان الأعمال | الوحدة | الفئه | الكميه حسب العقد المعدلة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده | اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | جاري ام نهائي | جمله قيمه الاعمال التي تمت حتي الان جنيه | استقطاع او حجز جنيه | الباقي بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعمال الردم Embankment | | | | | | | | | | | التقارير متواجده مبدئي شهري اسبوعي |
| حميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن | م٣ | | | | | | | | | | المهندسون وفريق العمل متواجدون |
| اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية | | | | | | | | | | | المعدات متواجده |
| ، إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات | | | | | | | | | | | المعمل متواجد |
| ة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | | | | | | | | | | | البرنامج الزمني متواجد |
| حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. | | | | | | | | | | | اعمال تامين وسلامه المرور متواجده |
| ة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. | | | | | | | | | | | لوحات المشروع متواجده |
| ر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم – البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | | | | | | | | | المستلزمات والمهمات متواجده |
| | | | | | | | | | | | السيارة تراجع بمعرفة المركبات |
| ، المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة | م٣ | ٧٥,٥٠ | ١٠٠٠,٠٠ | ٤٠٩٨٠,٠٠ | ٤٠٩٨٠,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | وثيقة التامين متواجدة |
| مسافه النقل لمسافه ٥٤ كم بمقدار ١,٤ لكل كم زياده عن ٢كم (٥٤-٢) كم | م٣ | ٧٢,٨٠ | | ٤٠٩٨٠,٠٠ | ٤٠٩٨٠,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | |
| الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافه نقل ٥٤ كم | م٣ | ١٣,٠٠ | | ٤٠٩٨٠,٠٠ | ٤٠٩٨٠,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | |
| القيمه المحجريه الدمك (٣٢ × ١,٢٥) | م٣ | ٤٠,٠٠ | | ١٧٧٦٩,٠٠ | ١٧٧٦٩,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | |
| استقطاعات ( حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ) (0.12*32) | م٣ | ٠٣,٨٤ | | ١٧٧٦٩,٠٠ | ١٧٧٦٩,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | |
| القيمه المحجريه الدمك (٤٧ × ١,٢٥) | م٣ | ٥٨,٧٥ | | ٢٣٢١١,٠٠ | ٢٣٢١١,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | |
| استقطاعات ( حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ) (0.12*47) | م٣ | ٠٥,٦٤ | | ٢٣٢١١,٠٠ | ٢٣٢١١,٠٠- | ٠٠,٠٠ | جاري | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | |
| تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية في المنطقة المحصورة بين حائط الكيستون والجسر الترابي المنفذ سابقا لاستكمال المنسوب | م٣ | ٢٧٥,٠٠ | ٦٤٠٥٤,٠٣٦ | ٠٠,٠٠ | ٣٨٧٤٥,٠٠ | ٣٨٧٤٥,٠٠ | جاري | ١٠٦٥٤٨٧٥,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٠٦٥٤٨٧٥,٠٠ | |
| يمى لتشكيل الجسر والأكتاف بالتتالي مع صب الجسم الخرساني للكيستون ومن ثم الردم بعد اجراء الاختبارات لكل طبقة ثم استكمال الردم بالسمك المسموح (طبقا للكيستون | | | | | | | | | | | |
| ) (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% | | | | | | | | | | | |
| ثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة | | | | | | | | | | | |
| فات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | | | | | | | | | | | |
| حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% | | | | | | | | | | | |
| ، احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنيه / كم حتي مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه / كم . | | | | | | | | | | | |
| ر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. | | | | | | | | | | | |
| ر يشمل الاختبارات وPlateLoadTest بالمعمل المطابق لمواصفات المشروع – البند لا يشمل القيمة المحجرية. | م٣ | ١٣٠,٠٠ | | ٠٠,٠٠ | ٣٨٧٤٥,٠٠ | ٣٨٧٤٥,٠٠ | جاري | ٥٠٣٦٨٥٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٥٠٣٦٨٥٠,٠٠ | |
| مسافه النقل لمسافه ٥٤ كم بمقدار ٢,٥ لكل كم زياده عن ٢كم (٥٤-٢) كم | م٣ | ١٣,٠٠ | | ٠٠,٠٠ | ٣٨٧٤٥,٠٠ | ٣٨٧٤٥,٠٠ | جاري | ٥٠٣٦٨٥,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٥٠٣٦٨٥,٠٠ | |
| الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافه نقل ٥٤ كم | م٣ | ٤٠,٠٠ | | ٠٠,٠٠ | ١٧٧٦٩,٠٠ | ١٧٧٦٩,٠٠ | جاري | ٧١٠٧٦٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٧١٠٧٦٠,٠٠ | |
| القيمه المحجريه الدمك (٣٢ × ١,٢٥) | م٣ | ٠٣,٨٤ | | ٠٠,٠٠ | ١٧٧٦٩,٠٠ | ١٧٧٦٩,٠٠ | جاري | ٦٨٢٣٢,٩٦ | ٠٠,٠٠ | ٦٨٢٣٢,٩٦ | |
| استقطاعات ( حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ) (0.12*32) | م٣ | ٥٨,٧٥ | | ٠٠,٠٠ | ٢٠٩٧٦,٠٠ | ٢٠٩٧٦,٠٠ | جاري | ١٢٣٢٣٤٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٢٣٢٣٤٠,٠٠ | |
| القيمه المحجريه الدمك (٤٧ × ١,٢٥) | م٣ | ٠٥,٦٤ | | ٠٠,٠٠ | ٢٠٩٧٦,٠٠ | ٢٠٩٧٦,٠٠ | جاري | ١١٨٣٠٤,٦٤ | ٠٠,٠٠ | ١١٨٣٠٤,٦٤ | |
| استقطاعات ( حسب مذكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة ) (0.12*47) | | | | | | | | | | | |
| البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني | | | | | | | | | | | |
| سطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر على أن يكون | م٢ | | | | | | | | | | |
| ف ومضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل | | | | | | | | | | | |
| كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | م٢ | ٤٣٢,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٣٥٢٥,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ٣٥٢٥,٠٠ | جاري | ١٥٢٢٨٠٠,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٥٢٢٨٠٠,٠٠ | |
| المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة | | | | | | | | | | | |
| صب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش والاضافات (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومضول والرمل خالى من | م٣ | | | | | | | | | | |
| البطلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ | | | | | | | | | | | |
| وبلوج الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | م٣ | ٢٦٦٥,٢٠ | ٥٠,٠٠ | ١٩,٠٠ | ٠٠,٠٠ | ١٩,٠٠ | جاري | ٥٠٦٣٨,٨٠ | ٠٠,٠٠ | ٥٠٦٣٨,٨٠ | |
| المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة | | | | | | | | | | | |
| الإجمالي ( فقط تسعة عشرة ملايين وثمانمائة ثمانية وتسعون الف جنيها وأربعون قر | | | | | | | | | | ١٩٨٩٨٤٨٦,٤٠ | |

استشاري المساحة ( مكتب XYZ )
م / أحمد هشام محمد
التوقيع /

استشاري الهيئة مكتب ( الترانس كونسلتنج )
م / عبد المنعم علي ( مدير المكتب الفني )
التوقيع /

استشاري المالك ( سيسترا )
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع /

مدير المشروع ( الهيئة )
م / أيمن محمد
التوقيع /

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد
التوقيع /

مدير أعمال المشروع ( الهيئة )
م / أسماء علي
التوقيع /

م / ناصر شرف الدين ( مدير المشروع )
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / ٢٠٢٥
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٥

سبق صرفها الى
المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية
استاذ /مصطفي عبد الجواد
التوقيع

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

| العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / | مع شركة من بداية العمل حتى | شاملة المدة |
|---|---|---|

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | | ١٩٨٩٨٤٨٦٤ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | | ٨٠٤٥٧٠٦٢٠٥ |
| مستحق صرفه | | ٩٤٤١٤٣٤٢٠ |
| الاستقطاعات | | |
| رسم دمغة اصلى | | ٢٢٥٠ |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | ٩٤١٨١١٤١٢٥ |
| ايرادات | | ٥٤٤٢٤٤٤١٢٥ |
| جملة الاستقطاعات | | |
| صافى المبلغ المستحق | | ٢٩٧٦٧٥٠ |

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة ٢٠ روجع.....
علاقات الكاتب المنوط
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....
تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |