المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: الطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم 487,000 الى الكم 493,000 بطول 6 كيلو متر (الاتجاهين)

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

من بداية العمل حتى:25 / 01 / 2024

ختامى 5

المقاول:شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقا للعقد رقم (2023/2022/137) بتاريخ 2022/08/03

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
													جنيه	قرش	
1-1	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى)ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنية لكل كيلومتر .	21	متر مكعب	15,683.09	15,000	683.09	15,683.09	0	0	0	329,345	0	329,345	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة بك اب دوبل كابينة دفع رباعى غير متواجدة - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/12/29 - يراعى تطبيق نصوص العقد
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنية لكل كيلومتر .	24.2	متر مكعب	174,517.55	174,000	517.55	174,517.55	0	0	0	4,223,325	0	4,223,325	
3-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (200-300) كجم/سم2 و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنية لكل كيلومتر .	68.8	متر مكعب	26,969.46	26,000	969.46	26,969.46	0	0	0	1,855,499	0	1,855,499	
2-2	عملى الازالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	5	متر مربع	180,000	175,000	5,000	180,000	0	0	0	900,000	0	900,000	
1-3	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	87.6	متر مكعب	405,260	400,000	5,260	405,260	0	0	0	35,500,776	0	35,500,776	
		132.0	متر مكعب	405,260	400,000	5,260	405,260	0	0	0	53,494,320	0	53,494,320	
	علاوه مسافه النقل 90 كم	13	متر مكعب	405,260	400,000	5,260	405,260	0	0	0	5,268,380	0	5,268,380	
1-4	علاوه تحميل الكنرته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه أعمال الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و الندرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	278	متر مكعب	16,000	15,500	500	16,000	0	0	0	4,448,000	0	4,448,000	
		168.0	متر مكعب	16,000	15,500	500	16,000	0	0	0	2,688,000	0	2,688,000	
	علاوة مسافة النقل 160 كم	25	متر مكعب	16,000	15,500	500	16,000	0	0	0	400,000	0	400,000	
2-4	علاوة تحصيل رسوم الكنرته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	298	متر مكعب	12,000	11,500	500	12,000	0	0	0	3,576,000	0	3,576,000	
		168.0	متر مكعب	12,000	11,500	500	12,000	0	0	0	2,016,000	0	2,016,000	
		25	متر مكعب	12,000	11,500	500	12,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
	علاوة مسافة النقل 160 كم													
1-5	علاوة تحصيل رسوم الكنرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الإكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولومايت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم /سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتكيف طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرة 5 جنية بعد فئة 10 متر راسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسى)	388.3	متر المربع	0.915	0	0.915	0.915	0	0	0	355	0	355	
	إجمالي قيمة المستخلص												114,999,999		

فقط مائة وأربعة عشر مليون و تسعمائة وتسعة وتسعون الف و تسعمائة وتسعة وتسعون جنيها

بند ... على حساب بنود

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بظهره و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول

تحريرا في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس/ محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ ابراهيم عبدالله الحنارى

الاستشارى العام

مهندس الاستشارى
م / مصطفى محمود نجم

استشارى المعاملة
م / محمد شهاب خليل

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس
مدير المشروع (شركةسيد عبد المالك سيد يونس)
م / محمود محمد فتحى

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود"

إجمالي الأعمال ١١٥ --- ---

الأعمال السابقة ١١٣١٧٦٦ -

قيمة المستخلص ١٨٣٣٤ -

خصم السلفة ٣٥ --

خصم غرامة التأخير ٢٧٣٥١٠

خصم الدمغة ٦٩٠ ---

المستخلص ٨٥٤٧٩٠

جنيه مصري ١١٤٩٩٩٩٩٩ ,-

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بعضه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	١١٢١٧٦٦٠٠ ,-
الباقي للمقاول	١٨٢٢٩٩ ,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		١٨٢٢٩٩	١/١ ع.ت.ص
			صافي المستخلص ~~٧٨٦٦~~ ٧٨٨٥ ~
			الضرائب ٨٦٨٢٩
			الشك ~~٧٠١٦٣١~~ ٧٠١٦٧١
			الجملة
			جملة قيمة التحويل
			جملة قيمة التحويل

الاستقطاعات

دمغات ١٨٨٩٠

تأمينات ٥٠ ---

الإجمالي ٦٨٨٩٠

تسلمت التحويل رقم

و اقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم إليه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.