الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

مستخلص جارى رقم (١)

عن عملية : اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث (منفلوط /جرجا)
في المسافه من كم ٧٦٦+٤٥٦ الى كم ١٠٠+٤٥٧ بطول ٠,٣٣٤ كم (مرحله من منسوب ٣٠م حتى منسوب الفرما)
(المنطقة السابعة - أسيوط)

صفحة (١/١)

تنفيذ: شركة الاسراء للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١١٩٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقيسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
												يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١٠	بالمتر المكعب اعمال تفجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المتفجرات علاوة ١,١ جنيه /كم من مسافة نقل ناتج النسف.	٦٤,٩٠		٢٦٨,٠٠٠,٠		٢٤٣٠٠٠	٢٤٣٠٠٠		١٥٧٧٠٧٠٠,٠٠			مكتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة
	الاجمالى								١٥٧٧٠٧٠٠,٠٠			وثيقة التأمين متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٥,٧٧٠,٧٠٠,٠٠		تأمين سلامة المرور
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		المعدات متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									١٥,٧٧٠,٧٠٠,٠٠		المهندسون متواجدون
	ما سبق صرفه											التقارير موجودة
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١٥,٧٧٠,٧٠٠,٠٠		

تحريراً في ٢٤/٣ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الاسراء للمقاولات العمومية

المكتب الفني

عن استشاري المساحة (مكتب الدوايه)
مدير المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مهندس الاشراف
الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكباري

يعتمد ،،،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
مهندس/ مصطفي علي مسعود

١٥٧٧٠٧٠٠ جملة أعمال

السابعة

١٥٧٧٠٧٠٠ المستحق للاستقطاع

٧٨٨٥٣٥,٠٠ ١٠٪

٩٤٧٢٤,١٠ دمغة

٢٨٤١٧٢,٣٥ الصافي

١٤٠,

٧٠٩٦٨,١٥ جملة الاستقطاع

١٢٣٨٤٠٠,٠٠

١٤٥٣٢٣٠٠,٠٠ الصافي

رئيس الإدارة المركزية

مصطفى على أحمد مسعود

١٥٧٧٠٧٠٠ إجمالي الأعمال

١٥٧٧٠٧ المساهمة ١٪

١٥٦١٢٩٩٢ المستخلص

٢٦١٢٩٩٢ دفعة ١

١٢٠٠٠٠٠ الباقي

دفعة ١ ٢٦١٢٩٩٢

الاستقطاعات

٨٢٩٨٠ دمغات

٦٢٦,٤٠ إشراف

١٠٤,٤٠ تسمين

٢٩٩٤٦,٩٠ مهن هندسية

١١٢٦٥٧,٧٠ الإجمالي

٣٤٩٩٢٢٥,٢٠ صافي المستخلص

١٧٢٠٤٧ الضرائب

٢٧٤١١٠ تأمينات سوهاج

٣٠٥٣١٧٨,٢٠ البنك

دفعة ٢ ٣٤٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

٧٨٨٥٢٥ صافي أعمال

٧٨١١١ دمغات

٥٠٠٠ تشيد وبناء

٨٧١٦٤٦ الإجمالي

٢٥٢٨٣٥٤ صافي المستخلص

١٦١٩٠٥ الضرائب

٢٣٦٦٤٤٩ بنك

دفعة ٣ ٣٦٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

٨٢٦٨٣ دمغات

٣٥١٧٣١٧ صافي المستخلص

١٧١٤٢٩ الضرائب

٣٣٤٥٨٨٨ بنك

دفعة ٤ باقي م (١/٢)

٥٠٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

١١٢٦٨٣ دمغات

٤٨٨٥٢١٧ صافي المستخلص

٢٣٨٠٩٥ الضرائب

٤٦٤٧٢٢٢ بنك