مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - مطروح) قطاع (برج العرب العلمين)
فى المسافه من الكم 460+337 الى الكم 720+337 بطول 0.260 كيلو متر

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات والتوريدات

منذ بدأ الاعمال حتى 2024/07/14

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBI)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
مدير المشروع

كشف جاري رقم (1)

المقاول: شركة الصفوة العامة للمقاولات والتوريدات رقم العقد(2024/2023/1593)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية جنيه	الكمية فرش	مقدار العمل السابق إجراءه	كمية	مقدار الأصل التي تمت في هذا البند	مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن جنيه	استخراج برجد فرش	استخراج برجد جنيه	قيمة المستخلصة بعد الاستخراج فرش	قيمة المستخلصة بعد الاستخراج جنيه	ملاحظات
1	أعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.10 جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	26.5	3م	0	12000	8300	8300		219,950.0		219,950		
2	أعمال الإزالة والتطهير													
2-3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6	2م	0	10000	2750	2750		16,500.0		16,500		
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بأستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالماء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.4	3م	0	20000.00	13600	13600		1,379,040.0		1,379,040		
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 164 كم =1.5*162= 243 جنيه	243	3م	0	16000.00	10880	10880		2,643,840.0		2,643,840		
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 114 كم =1.5*112 = 168 جنيه	168	3م	0	4000.00	2720	2720		456,960.0		456,960		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	3م	0	20000.00	13600	13600		176,800.0		176,800		
5	طبقات الاساس													
5-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة تتيح تكسير الكسارات والطبقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الغبار من مثقل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفلقة بجوال لوس انجلوس عن 35 % والا يزيد الاهتصاص عن 15 % و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.4	3م	0	2090	1220	1220		178,608.0		178,608		
	المادة المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	161	3م	0	2090	1220	1220		196,420.0		196,420		
	علاوة مسافة النقل 165 كم ((165-20)*1.3 = 188.5	188.5	3م	0	2090	1220	1220		229,970.0		229,970		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	3م	0	2090	1220	1220		30,500.0		30,500		
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرة تتيح تكسير الكسارات والطبقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم ولا تزيد نسبة الغبار من مثقل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % والا يزيد الاهتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 30 % والا يزيد الاهتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و التة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.3	3م	0	1525	450	450		68,085.0		68,085		
	المادة المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	175	3م	0	1525	450	450		78,750.0		78,750		
	علاوة مسافة النقل 165 كم ((165-20)*1.3 = 188.5	188.5	3م	0	1525	450	450		84,825.0		84,825		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	3م	0	1525	450	450		11,250.0		11,250		
									إجمالي قيمة المستخلص		5,771,498.0		

خمسة مليوناً وسبعمائة وواحد وسبعون ألفاً وربعمائة وثمانية وتسعون جنيه مصري فقط لاغير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/5/09
- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/6/05
- يراعى تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
/ ماريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

الشركة المنفذة : شركة الصفوة العامة للمقاولات والتوريدات
مدير المشروع
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (الاستشاري الفني)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (الاستشاري الفني)
م/محمد خليل

مدير المشروع
م/ أسامة

مدير الاستشاري
م/ خالد

لقد بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....حق صرفها فى المقاول
تحريراً فى
..... بالغ للمقاول سبع

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً فى :

٥٧٧١٤٩٨ إجمالى الأعمال

الأعمال السابقة -

قيمة المستخلص ٥٧٧١٤٩٨

رقم المستند : ٢٧٧١٤٩٨ دفعة ١١

رقم التصديق : الباقى ٣٠٠٠٠٠٠

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)														جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														٥٧٧١٤٩٨,-
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة					
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه				
جملة المبالغ السابق صرفها	دفعة ١١ ٢٧٧١٤٩٨													
الباقى للمقاول														٥٧٧١٤٩٨,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

ضمان أعمال	٢٨٨٥٧٤,٩٠	١٪ ض.ت.ص	٥٧٧١٤,٩٨
دمغات	٦٣٧٤٥	٥٪ ضمان أعمال	٢٨٨٥٧٤,٩
ت.م.ص	٢٦٣٩٥		
إسعاف	٦٢٦٤٠		
تشميع	١٠٤٤٠		
هندسية	١٥٢٧٣		
تشغيل وبناء	٥٠٠٠		

صافى المستخلص ١٣٤٢٧٤٨,٣٠

الضرائب ١٣١٩٧٦,١٠

حركة ١٢١٠٧٧٢,٢٠

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

خصم مبلغ ٥٠٩٠٣٤ حيزها مقابل رد خطاب ضمان رقم ١٥٩٢/٥٤/٥٤

خصم مبلغ ٥١٩٩٩٧ حيزها مقابل رد خطاب ضمان رقم ١٥٩١/٥٤/٥٤

خصم مبلغ ٤٨٢٧١٢ حيزها مقابل رد خطاب ضمان رقم ١٥٩٢/٥٤/٥٤

خصم مبلغ ٥٢٢٥٩٠ حيزها مقابل رد خطاب ضمان رقم ١٦٤٧/٥٤/٥٤

خصم مبلغ ٥٠٠٩٠٤ حيزها مقابل رد خطاب ضمان رقم ١٦٤٨/٥٤/٥٤

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة

٥٠٩٠٣٤ خصم تأمين نهائى للعطاء الرئيسى هذا ~~[illegible]~~ برج العرب للحكم الدولى من الأكم ٢٢٧,٤٦٠ إلى الأكم ٢٢٧,٧٥٠

٥١٩٩٩٧ خصم تأمين نهائى للعطاء الرئيسى ~~[illegible]~~ برج العرب للحكم الدولى من الأكم ٤٨٠,٣٣٦ إلى الأكم ٣٣٦,٧٦٠

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

إجمالى ١٤٢٨٧٤٩,٧٠