٤٢
٦/١٤

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٠٠٠٠+٤٩٦ الى الكم ٠٠٠٠+٤٩٨ بطول ٢ كيلو متر اتجاه استكمال الاسكندرية

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف جاري رقم ٢

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٢٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٩ / ٧ / ٢٠٢٣

من بداية العمل حتى ٢٨ /٠١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	٣-أعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل توريد ونقل اتربه مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١,٤ جنيه لكل كم بالزياده او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمه الماده المحجريه طبقا لافادة المنطقه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤.	٨٥,٠٠	م٣	٢٩٤٤١,٨٨	٢٧,٩٠٠	٢٧٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع - المهندسون متواجدة - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبداني متواجد - سيارة ملاكي ١٦٠٠سي سي غير متواجدة - وثيقة التأمين حوادث شخصية سارية حتي تاريخ ١٠-٠٧-٢٠٢٣ - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي تاريخ ٠٩-٧-٢٠٢٤ - يراعي تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ٢١١ كم	٢٩٢,٦٠	م٣	٢٩٤٤١,٨٨	٢٧,٩٠٠	٢٧٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢٩٤٤١,٨٨	٢٧,٩٠٠	٢٧٩٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٢٦٨٧٥,٤٣٨١٨	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٠	٢,٦٨٧,١٠٠	٠	٠	٠	٢,٦٨٧,١٠٠	
	علاوه مسافه النقل ٢١١ كم	٣١٣,٥٠	م٣	٢٦٨٧٥,٤٣٨١٨	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٠	٨,٣٠٧,٧٥٠	٠	٠	٠	٨,٣٠٧,٧٥٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢٦٨٧٥,٤٣٨١٨	٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٠	٣٤٤٥٠٠	٠	٠	٠	٣٤٤٥٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١١,٣٣٩,٣٥٠	
													فقط أحد عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيه لاغير	

مدير مشروع المقاول	استشاري المساحة	مدير مشروع الاستشاري	الاستشاري العام سيسترا	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ علاء سلامة علي	م / محمد خليل	م/ مصطفى نجم،	م /	مهندس/ابراهيم الحناوي	مهندس / محمد حسني فياض
علاء سلامة	محمد خليل		تم المراجعة فنيا		

مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات SGAC
أ.د سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع

شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ ....

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني مجمد محمود طه"

١١٣٣٩٣٥٠ إجمالي الأعمال
١٠٨٩٧٧٤٠ الأعمال السابقة
٤٤١٦١٠ قيمة المستخلص
٦٨٢٥٠ خصم سيارة عمرو صلاح القيمة ٣ ج.ت ٣ م ٢ حجار
٧٧٠٠٠ خصم محمد شعيم عمرو صلاح ٢١/٢٠٢٠ ٢٣ م حجار حرف
١٣٩٥٥ خصم شركة
١٥٦٨٦٠ المستخلص

رقم المستند :
رقم التصديق :
نزع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)									جنيه مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول									١١٣٣٩٣٥٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها									١٠٨٩٧٧٤٠
الباقي للمقاول									٤٤١٦١٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

٢٢٠٨٠،٥٠	ضمان أعمال
٣٦٥٧	دمغات
٤٢٠٦	ص.ت.م
٥٠٠٠	تشييد وبناء
٣٤٩٤٣،٥٠	الإجمالي

١٪ ص.ت.م
٥٪ ضمان أعمال
الدمغات

٤٤١٦،١٠
٢٢٠٨٠،٥٠
١٠٩٩٥،٤٤

١٢١٩١٦،٥٠ صافي المستخلص
٢١٠٢٩ الضرائب
١٠٠٨٨٧،٥٠ شركة

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

وأقر بأني أوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار .