الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع وادى النطرون / برج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٨٦+٩٢٠ الى الكم ٢٨٩+٠٠٠ بطول ٢,٠٨ كم اتجاه محطة برج العرب

الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٦٥) بتاريخ : ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣

مع شركة عقاري اليوم للمقاولات — شامله المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢ - ٢	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف وإرتفاع يصل إلى ٨ متر من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والإحلال أسفل منسوب قاع المصرف بإستخدام النوادر والحفارات ذات الذراع الطويل ونزح المياه وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والفرض طبقا للأعمال بالخطة وتشغيل كل ما يلزم لتهو الأعمال ومحمل على البند لتحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ، ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - يتم إحتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٥,٠	٤,٦١٥,٩٦	م٣	٠,٠	٢,٣٩١,٠	٢,٣٩١,٠	جارى ١	٥٩,٧٧٥,٠	٠,٠	٦١,٦٤٣,٩	
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠ كم - ٩,٥ كم) تساوى ٩,٥ كم	٩,٥		م٣	٠,٠	٢,٣٩١,٠	٢,٣٩١,٠	جارى ١	٢٢,٧١٤,٥	٠,٠	٢٣,٤٢٤,٧	
١ - ٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الآلات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبه تحمل كالبفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعيه منفيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم -والبند لا يشمل القيمه المحجريه.										مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠	٣٠٦٠٣,٠٠	٣٠٦٠٣,٠٠	جارى ١	١٧٤٤٣٧١,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٤٣٧١,٠٠	التقارير (اليومي-الاسبوعي-الشهري)
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢ كم) تساوي ١٠٠ كم من محجر السيوفي	١٤٠,٠		م٣	٠,٠	٢٠٤٠٢,٠٠	٢٠٤٠٢,٠٠	جارى ١	٢٨٥٦٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٦٢٨٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢ كم) تساوي ١٠٥ كم محجر السعيد	١٤٧,٠		م٣	٠,٠	١٤١١,٠٠	١٤١١,٠٠	جارى ١	٢٠٧٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٤١٧,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٩ كم - ٢ كم) تساوي ١١٧ كم محجر السلام	١٦٣,٨		م٣	٠,٠	٨٧٩٠,٠٠	٨٧٩٠,٠٠	جارى ١	١٤٣٩٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٩٨٠٢,٠٠	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.42*33) طبقا للمفلوطة	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠	٣٠٦٠٣,٠٠	٣٠٦٠٣,٠٠	جارى ١	١٤٧٠٤١٢,٩٤	٠,٠٠	١٤٧٠٤١٢,٩٤	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم الكاريتات والموتزين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠		م٣	٠,٠	٣٠٦٠٣,٠٠	٣٠٦٠٣,٠٠	جارى ١	٣٩٧٨٣٩,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٨٣٩,٠٠	
١ - ٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة تاتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن ٥٠% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.										المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	جارى ١	٧٦٣٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٣٩٠٠,٠٠	السياره غير متواجده
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢٠٠ كم) تساوي ٨٧ كم كسارة فوده	١٠٤,٤٠		م٣	٠,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	جارى ١	٧٩٧٥١١,٦٠	٠,٠٠	٧٩٧٥١١,٦٠	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*5.12*85) طبقا للمفلوطة	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	جارى ١	٩٤٥٤٠٢,٦٤	٠,٠٠	٩٤٥٤٠٢,٦٤	
	رسوم الكاريتات والموتزين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	٧٦٣٩,٠٠	جارى ١	١٩٠٩٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٩٧٥,٠٠	
١.٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
	ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م٢	٤٢,٠٠	١١٣٢١,٠٠	م٢	٠,٠٠	٩٦٦٠,٠٠	٩٦٦٠,٠٠	جارى ١	٤٠٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٧٢٠,٠٠	
	الإجمالى								١١٣٠٢١٢٠,٦٨	٠,٠٠	١١٣٠٢١٢٠,٦٨	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٣٠٢١٢٠,٦٨
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٣٠٢١٢٠,٦٨
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)	١١٣٠٢١٢٠,٦٨

خصم تجاوز عجلة ٤٨٧٠/٤٠

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

عن الاستشاري(...)

الشركه المنفذة (عقاري اليوم) — عن الاستشاري (...) — المكتب الفنى — المدير التنفيذي للقطاع — مدير المشروع — عن الاستشاري سيمترا

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه الثالثه عشر
البحيره وكفر الشيخ

مدير المشروع — م / أحمد الشاعر — م/ أحمد ابو دقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ — المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفئات — غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة و كفر الشيخ
اللواء أ ح / أحمد باسم حسني الكردانى