الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

١٧ / ١٨م

مستخلص جارى رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) المسافة من الكم 400+469 الى الكم 616+470 بطول 1216م (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أحمد يوسف علام محمد عن المدة من بداية العمل حتى 22 / 4 / 2024

العقد رقم : (1394 / 2023 / 2024) بتاريخ : 8 / 04 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معدلة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	الاعمال المنفذه طبقا لمحضر مفاوضه مارس 2024											يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	الأعمال المنفذه ابتداءا من شهر مايو											مكتب جهاز الاشراف متواجد
	أعمال الحفر											
8	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 1.5كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات علي السفو لحركة المعدات و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 - علاوة 2 جنيه/م3 في حالة توريد أتربة لفرشها علي طبقة السفو لإمكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	٣٦,٩٠	م3	٣٠١٢٨,٠٠	٠,٠	٢٦٩٠٠,٠٠	٢٦٩٠٠,٠٠	جاري1	٩٩٢٦١٠,٠٠			المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد وثيقة التامين متواجدة
	أعمال الردم											
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار1.6 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٦٧,٢٠	م3	١٤٤٥٢٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠	جاري 1	٦٥٨٥٦٠٠,٠٠			تأمين سلامة المرور المعدات متواجدة. المهندسون متواجدون
	الإجمالي								٧٥٧٨٢١٠,٠٠			التقارير (المبدنى - الإسبوعى- الشهري) متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٧٥٧٨٢١٠,٠٠		ادوات مكتبيه تراجع بمعرفه الاداره
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٧٥٧٨٢١٠,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)									٧٥٧٨٢١٠,٠٠		

تحريراً في / ٤ سنة 2024
الشركة المنفذة
شركة أحمد يوسف علام

عن استشاري المساحة (مكتب الدوليه)
مدير المشروع

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & maps
مهندس / أحمد فهمي السعيد سالم

عن الاستشاري الرائد
مدير المشروع
المكتب الفني

عن الاستشاري (ميستر عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى)
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ مينا مرجان أمين
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ أ/ محمد كمال
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ أ/ إسلام محمد [illegible]
م/

يعتمد ,,,,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
مهندس/ مصطفي علي مسعود

~~جملة الأعمال ٧٥٧٨٢١٠/ —~~
~~السابقة —~~

~~[illegible] ٧٥٧٨٢١٠/ —~~
~~الاستقطاعات~~
~~ض ٣٧٨٩١٫٥٠~~
~~دمغ ٤٥٥٦٩٫٢٨~~
~~[illegible] ١٣٦٧٠٧٫٨٨~~
~~[illegible] ٢٤٠~~
~~[illegible] ٣٤١٠١٫٩٤~~
~~جملة الاستقطاعات ٥٩٥٢٩٠/ —~~

~~الصافي ٦٩٨٢٩٢٠/ —~~

إجمالي الأعمال ٧٥٧٨٢١٠
الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٧٥٧٨٢١٠
مساهمة ١٪ ٧٥٧٨٢٫١٠

صافي المستخلص ٧٥٠٢٤٢٧٫٩٠
دفعة مقدمة ١ ١٥٧٨٢١٠
باقي م ١ ٥٩٢٤٢١٧٫٩٠
دفعة ٢ ١٠٠٠٠٠٠
الباقي الاستقطاعات ٤٩٢٤٢١٧٫٩٠

دمغات ٣٦٤٢٧٠
م.ت.ص ١٥٠٢١
إشراف ٦٢٦٫٤٠
تشمير ١٠٤٫٤٠
مهن هندسية ١٦٢٢٧٫[illegible]٠
تشييد وبناء ٥٠٠٠

الإجمالي ٧٢٤٦٩٫٢٠

صافي المستخلص ١٠٤٧٤-٧٠
الضرائب ٧٥١٥٣
شركة ١٤٢٩٥٨٧

دفعة ٢ ١٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات

دمغات ٢٣٧٥٤
م.ت.ص ٩٠٢٤

الإجمالي ٣٢٧٧٨

صافي المستخلص ٩٦٧٢٢٢
الضرائب ٤٧٦١٩
شركة ٩١٩٦٠٣