Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

Owner Consultant

عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بزابيخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (المسخلة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة – مطروح)

عند محطتي (٢٩٨+٩٠٠)

تنفيذ / منشاء امام للمقاولات العمومية والتوريدات (وجيه عبد المنعم عبد الحميد السيد امام)

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم : ١٠٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى ٥ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو خصم	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر الطولي أعمال النقل والتطهير لقطاع المجرى المائي من الحشائش والمخلفات وكل ما يعوق التنفيذ وأعمال الرفع المساحي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤٦٠	١٣٠	م.ط	٠	١٠٥	١٠٥	جاري	%٩٨	١٣٣٧٧	٠	١٣٣٧٧	
٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب المصلح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة أي عوائق تعترضه وازح مياه الرشح اذا لزم الاروتاق لناتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٩٨٥	٦٠	م٣	٠	٣٧٠٩	٣٧٠٩	جاري	%٩٨	٢١٨٠٨٩	٠	٢١٨٠٨٩	مهندسين الشركة متواجدة
٥	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٧٥	١٤٤٣	اليوم	٠	٣٠	٣٠	جاري	%٩٨	٤٢٤٢٤	٠	٤٢٤٢٤	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ جسن ٣ جسن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح الخطوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠ إلى ١٥٠ كم	١٣٥٥	٤٨٧	م٣	٠	١٠٠٨	١٠٠٨	جاري	%٩٨	٤٨١٠٧٨	٠	٤٨١٠٧٨	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	١٢٨	٢١٠٠	م٣	٠	٨٧	٨٧	جاري	%٩٨	١٧٩٠٤٦	٠	١٧٩٠٤٦	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم لم ٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الخلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جماوة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١١٣٠	٣٣٢٥	م٣	٠	١١٩	١١٩	جاري	%٩٨	٣٨٧٧٦٢	٠	٣٨٧٧٦٢	
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطر داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور المنسورة وبمعدل ٦ φ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المنسورة بخرص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٢٠	١٥٩٠	م.ط	٠	٧٣	٧٣	جاري	%٩٨	١١٣٧٤٩	٠	١١٣٧٤٩	
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشتل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	٤٤٠٠٠	طن	٠	١٦	١٦	جاري	%٩٨	٦٨٩٩٢٠	٠	٦٨٩٩٢٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة المائية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٥	٢٥	م٢	٠	٧٧٦	٧٧٦	جاري	%٩٨	١٩٠١٢	٠	١٩٠١٢	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومت المسلح سمك ٤ سم والمغذة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٥٠٤٠	١٠٥	م٢	٠	١٥٨٩	١٥٨٩	جاري	%٩٨	١٦٣٥٠٨	٠	١٦٣٥٠٨	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفرة رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم لم٣ لكل ١م٣	٥٥	٨٠٠	م٣	٠	٣٢	٣٢	جاري	%٩٨	٢٥٠٨٨	٠	٢٥٠٨٨	
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المواة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٧٢٥	٢٢٠	م.ط	٠	١٣٠	١٣٠	جاري	%٩٨	٢٨٠٢٨	٠	٢٨٠٢٨	
	الاجمالي									٢,٣٦١,٠٨٠,٦٨٠	٠,٠٠٠	٢,٣٦١,٠٨٠,٦٨٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٢,٣٦١,٠٨٠,٦٨٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											٢,٢٤٣,٠٢٦,٦٤٦	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											٠	
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق											٠,٠٠٠	
	القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (١) (فقط وقدره اثنان مليون ومئتان وثلاث واربعون الفا وسته وعشرون جنيه و ٦٤٦/١٠٠٠ جنيها لا غير)											٢,٢٤٣,٠٢٦,٦٤٦	

الترجمة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

شركة سيستراSYSTRA

مهندس/ احمد ابو خليفه — مهندس / ايمن عبدالله

التوقيع / — التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس/ احمد الشاعر

التوقيع /

المهندس / احمد ابو الدقيقة

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ عادل امام

التوقيع/

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

قرش جنيه

يطبع إلى الحاري مبلغ ..... ملاحظة : فقات .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

غير الوارد بعقد الشروط أحتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للإدارة الفنية مدير المشروعات وكفء المشروع

مهندس/ احمد عبد الحميد

تمت المراجعة بكتب عن المنطقة

م/ محمد نصار

عن الشركة المنفذة

مهندس / م/ محمد وائل

٥٠٩٢٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٠٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤	مع منشأه امام للمقاولات العموميه والتوريدات (وجيه عبد المنعم عبد الحميد السيد امام) شاملة المدة من حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان (الفاتورة ١ للتقاوص)		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
صافى		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه