١/١

وزارة النقل
هيئة السكة الحديد والكباري
قطاع الشمال

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) .

مستخلص جاري ٥

هي عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لنفاذ النفق لمشروع الخطوط الكهربائي السريع (التوبولوني سوهاج/الأقصر/أسوان/أبو سمبل)
للتقاطع أعمال الجسر الترابي (التقاطع الثالث / منكوط / جرجا) ( ) المسافة من الكم ٤٦٨٠٠٠ إلى الكم ٤٢٠٠٠٠ بطول ٢,٠٠ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة المكتب العربي للمقاولات للفرق عبد الوهاب والشد

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٧ / ٦ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٧٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقايسة بعد المعلومة (قرش / جنيه)	كمية الاعمال طبقا لاخر مقايسة معدلة ٣	الوحدة	مقدار العمل المطلوب إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري او نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	التبقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
	طبقا لاسعار محضر المفاوضة مارس ٢٠٢٤											
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وتحميل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة المحول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاتكاب (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رطبها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات لوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										
	للاعمال المنفذة يناير ٢,٢٣											
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢.	٧٧,٢٠	٢٣٠٠٤,٧٣	م٣	٢٣٠٠٤,٧٣	٠,٠٠	٢٣٠٠٤,٧٣	جاري ٥	١,٧٧٥,٩٦٥			التقارير الأسبوعي و الميداني و الشهري متواجد
	ذات اجهاد (١٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢.	٨٩,٥٠	٩٨٩٤,٠٠	م٣	٩٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	٩٨٩٤,٠٠	جاري ٥	٨٨٥,٥١٣			المعمل متواجد
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢.	١١٠,٥٠	٢٦٠٢,٤٥	م٣	٢٦٠٢,٤٥	٠,٠٠	٢٦٠٢,٤٥	جاري ٥	٢٨٧,٥٧١			مكاتب جهاز الأشراف متواجدة
	للاعمال المنفذة فبراير ٢,٢٣											المعدات متواجدة
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢.	٨١,٩٠	٧٩٩٠,٠٠	م٣	٧٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٠,٠٠	جاري ٥	٦٥٤,٣٨١			
	للاعمال المنفذة مارس ٢,٢٣											
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢.	١٠٧,١٠	٢٥٧٦٦,٠٠	م٣	٢٥٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧٦٦,٠٠	جاري ٥	٢,٧٥٩,٥٣٩			
	للاعمال المنفذة ابريل ٢,٢٣											
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢.	١١٥,١٠	٤٣٢١١,٠٠	م٣	٤٣٢١١,٠٠	٠,٠٠	٤٣٢١١,٠٠	جاري ٥	٤,٩٧٣,٥٨٦			
	للاعمال المنفذة بعد مايو ٢,٢٣											
٦	بالمتر المكعب اعمال تخريم وسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية سابة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢) والحساب طبقا لمحاضر تسلف على ان يتم تحميل ونقل ناتج التسلف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او الحصى المقترح مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاتكاب (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رطبها بالمياه الاصولية لوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - البند لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج التسلف وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٦٤,٩	١٠١٥٠٠	م٣	٤٨٠٠٠,٠٠	٤٣٥٠٠	٩١٥٠٠	جاري٥	٥٩٣٨٣٥٠			
٧	بالمتر المكعب اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وتحميل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة المحول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاتكاب (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رطبها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										
	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢.	٨٦,٨٠	٧٠٠٠,٠٠	م٣	٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٠٠,٠٠	جاري ٥	٥٨١,٥٦٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢.	١٠٠,٧٠	٣٠٠٠,٠٠	م٣	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري ٥	٢٧١,٨٩٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢.	١٠٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	م٣	٣١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠,٠٠	جاري ٥	٣٣٤,٨٠٠,٠٠			- يتم استقطاع خصوبة الف جنيه لحين ظهور نتائج العينة المحلية العشوائية -
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو و تسوية لسطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية لوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ١٠ كم من محور الطريق و الذي تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو و اعداد سفلت على السطو لحركة المعدات و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ ابتداء من ٢٠١٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنيه / م٣في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السطو لاعطائية لحركة المعدات و ذلك في حالة الارض الغير ثابتة .	٣٦,٩٠	١٦٢٠٠,٠٠	م٣	١٤٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٩٠	جاري ٥	٥٣٤,٦٨١,٠٠			
										١٨,٩٩٧,٨٣٥,٥٨		
	الاجمالي									١٨,٩٩٧,٨٣٥,٥٨		
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٨,٩٩٧,٨٣٥,٥٨		
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									١٦,١٧٤,٦٨٥,٥٨		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٢,٨٢٣,١٥٠,٠٠		
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص جاري (٥)											

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

شركة المكتب العربي للمقاولات
المكتب الفني
مدير المشروع
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ اسلام مجد قوري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير عام المشروعات جهاز الطرق و الكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس/ امين مرجب الدين

(استشاري) عن الاستشاري

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ اسلام مجد قوري

١٨٩٩٧٨٣٥,٥٨	مجمل الإيرادات	
١٦١٧٤٦٨٥,٥٨	السابقة	
٢٨٢٣١٥٠,-	المستخدم له	
٢٨٢٢١٥٠	المساهمة / الاستقطاعات	
٢٧٩٤٩١٨,٥٠		
١٤١١٥٧,٥٠	ضريبة	
١٧٠٣٨,٤٣	دمغة	
٥١١١٦,٥٠	اضافي	
٤٠	مؤتمر وطني	
٥٠٠٠٠,-	استقطاع لحين ظهور النتائج المعلنة الشهرية	
١٢٧٠٤,١٧	٢,٥٪	
٢٧٢٠١٧,-	مجمل الاستقطاعات	
٢٥٥١١٣٣,-	الصافي	

٤٧٦١٩٠,٥٠

رئيس الإدارة المركزية

المستشار / [illegible]

اسلام محمد فوزي

مبلغ ٥٣٠٠٠٠ ب ز ٩/١٨

الاستقطاعات

١١٨٢٥,٢٥ دمغات

٤٧٦١٩٠ ض ق م

١٦٥٨٧,٢٥

الصافي ٤٨٢٤١٢,٧٥

٢٣٨٠٩,٥٠ ض.م

الدمغة ٤٥٩٦٠,٢,٢٥