وزارة النقـــل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الشركة القابضة
لطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

تنفيذ شركة
الاسكندرية للإنشاءات
(طلعت مصطفى)

عملية / تنفيذ أعمال انشاء كوبري مطار العلمين ٣ اعلى الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٤٤٦,٦٦٠

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٣٢

مستخلص رقم (٣) جاري

عن الفترة من بدء العملية حتى ٢٠٢٤/ ٠٧/ ٠١

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايسة	الفئة الجنيه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	المبالغ بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات براعى تطبيق تصرص التعاقد
	مقايسة الكباري											١. المعمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥. المعدات متواجدة ٦. وثيقة التأمين متواجدة ٧. البرنامج الزمني متواجد ٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) متواجدة ٩. لوحات المشروع متواجدة ١٠. ترابع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
	اولاً اعمال الحفر و الردم و الاحلال و التكسير و الجسات :											
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق و المعترضات.	١٧١٣	١٣	م.ط	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٨٠٦٠		٨٠٦٠	
٢	أعمال الجسات بأبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة الصخرية إجهاد أعلى من ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٤٠	٦٥٠	م.ط	١٤٧	٠	١٤٧	جاري	٩٥٥٥٠		٩٥٥٥٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهاراً وليلاً والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٥	٩٠	م٣	١١٤,٤٨	٠	١١٤,٤٨	جاري	١٠٣٠٣,٢		١٠٣٠٣,٢	
٤	بالمتر الطولي هدم وتكسير بردورات بأي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٥٠	٢٠	م.ط	٨٤٨	٠	٨٤٨	جاري	١٦٩٦٠		١٦٩٦٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة أسالت وطبقات أسفلت بأي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ، مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان .	٢٥٠	٧٠	م٣	٢٥٠	٠	٢٥٠	جاري	١٧٥٠٠		١٧٥٠٠	
٦	بالطن فك ونقل مباكل معدنية تشمل على (مظلات - حوامل - أعمدة انارة - . . . الخ) و ذلك طبقا لاحتياجات المالك و الشركة مسئولة عن كل يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٧٥	٢٢٨٠	طن	١٢	٠	١٢	جاري	٢٧٣٦٠		٢٧٣٦٠	
٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمقة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٤٥	١٢٠	م٣	١٠٧١,٢٦٧	٠	١٠٧١,٢٦٧	جاري	١٢٨٥٥٢,٠٤		١٢٨٥٥٢,٠٤	
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عرائق تعترضه ونزح مياة الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠١٦	١٠٠	م٣	٣٥٠٩,٨٧٧	٠	٣٥٠٩,٨٧٧	جاري	٣٥٠٩٨٧,٧		٣٥٠٩٨٧,٧	
٩	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زنطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف. و السعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	٣٥٧٧	١٦٠	م٣	١١٤١,٨٩٧	٠	١١٤١,٨٩٧	جاري	١٨٢٧٠٣,٥٢		١٨٢٧٠٣,٥٢	
١٠	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير و تمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل حتي اوجه الاتمام طبقاً لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و ذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٣ كم و في حالة زيادة مسافة النقل عن ٣ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر	٣٣٠٠	٥٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
١١	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة .	٢٥٧٨٠	١٠	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد و تشغيل سن دلومينى مقاس (١٠٣) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الاماكن (المرشح الرئيسي) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم تثبيت (stone bag) مع (stone bag) الذي قبله عن طريق اشاير تيم تحديدها من قبل جهاز الاشراف و السعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل اشاير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة و تنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للاعمال المتاحة و البند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تتناسب مع تشغيل الموقع سواء باستخدام خلفية (دلك يدوي) او اي معدات ثابتة و استخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة واللغة تشمل ايضا عمل مصاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط و دفع جميع الكراتت اللازمة و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٢٠	٣٣٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط ساندة بنظام تسليح التربة (Reinforced earth) او (Reinforced panels) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المعتمدة من الاستشاري و المعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية و البند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع و المواقع و اعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم / سم٢ بسمك ٢٠سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة و يشمل توريد النسيج الصناعي طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد و كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										
	أ. حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	٢٢٨٠	١٩٢٠	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
	ب. حائط ساند بارتفاع ٦,١٠ متر الي ٩ متر	٩٩٩	٢٣٩٠	م٢	٠	٠	٠	جاري	٠		٨٣٧٩٧٦,٤٦	

إجمالى الورقة الأولى (٥/١)

عن الشركة المنفذة :
مدير المكتب الفني م / معاذ حجازي
مدير المشروع م / محمد السبع

عن الاستشاري
مدير المشروع الاستشاري م / [illegible]

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها [illegible] للمقاول

التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة
اعتمدت من

مدير المشروع
م / محمد حاتم

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني رياض

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

El Alamin Studies
Supervisor

SETS

اسم العميل: .....
اسم المقاول: .....
رقم ومقدار التصديق: .....
بند الميزانيه: .....

اجمالى الاعمال ٢١٠٩٤٩٠٩١,١٠
الاعمال السابقه ١٦٠٥٦٠٩١٣
قيمة المستخلص ١٠٣٨٨١٧٨,١٠
دفعة ٢٠٠٠٠٠٠٠

(عدد الملحقات .....) رقم التصديق: ..... القيمه .....

فرع ..... بند الميزانيه: ..... بند: ..... حرف .....

قيمة		بيان المنصرف من الميزانيه
مليم	جنيه	
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرف
		الاستقطاعات
		رسم دمغه اصلي
		رسم دمغه اضافى
		رسم توقيع
		غرامة تأخير
		جملة استقطاعات
		صافى المبلغ المستحق :

الاعمال التي تمت الى الان ١٠٣٨٨١٧٨,١٠ الباقى ٢٠٠٠٠٠٠٠
رقم الاستماره ٥٨

استقطاعات دفعة (١)
٤٥٧٥٤٠ دمغات
١٩٥٤٢٤٦٠ صافى المستخلص
٩٥٢٢٨١ الضرائب
١٨٥٩٠٠٧٩ بيان

دفعة ٢ ٣٢٣٨٨١٧٨
الاستقطاعات ٦٧٥٩٠٤١٩٠
دمغات ٧٤٠٦٩٨
صافى المستخلص ٥٥١٩٤٠٨٩٠
الضرائب ٤٩٨٩٣٥
بيان المستخلص ٢٥٦١٩١٣
الغرامة ١٥٤٢٢٩٤
المدفوع ٢٤٠٨١٨٤٢,١٠

فقط مبلغ: ..... لا غير

تحريرا في / / ٢٠

رئيس المصلحة — علامه

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: ..... امضاء: .....
إقراريان ربط البند المختص يسمح بالصرف: ..... امضاء: .....
إقراريان المبلغ معلى بالامانات: ..... امضاء: .....

تقيد في سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم: .....

تحريرا في / / ٢٠

الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

روجع: ___

علامات الكتاب المنوطين — يعتمد بسحب شيك / اذن صرف

بمبلغ

تحريرا في / / ٢٠

رئيس الحسابات

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن صرف رقم ___

(٣) تقيد في سجل ~~تحت~~ الشيكات / الحولات رقم ( )

(٤) و ادراج في كشف الحولات رقم ___

الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

تسلمت التحويل رقم ___ و اقر بانى أوافق على الحساب المتقدم بيانه وانى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات

| جمله قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه) | | |