الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا )

مستخلص جارى (3)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( جرجا / قوص )
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم الى الكم 940+523 الى 940+525 بطول 2.00 كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

نطاق العقد من الكم 940+523 الى الكم 440+525

العقد رقم : ( 2024/2023/649 ) بتاريخ 5 / 11 / 2023

تنفيذ شركة / مارفيل للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى 1/ 5 / 2024

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال | جارى ام تعاقدى | جملة قيمة الأعمال التى تمت | استقطاع او حجز | المتبقى بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| 1 | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الفئات ذات الطبيعة الزراعية الثابتة بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمخلفات العمومية وذلك لمسافة 500م تقريبا لأعمال الردم المسلمى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة 500 م على أن يتم صرف علاوة 30 قرش للكم الزيادة. | | 63020.61 | م2 | | | | جارى 3 | 0 | 0 | 0 | العلامات الأرشيفيه متواجده |
| 1 | السعر فى يناير 2023 | 6.00 | 63020.61 | م2 | 59925 | 59925- | 0 | جارى 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة | 7.00 | 63020.61 | م2 | 0 | 59925 | 59925 | جارى 3 | 419475 | 0 | 419475 | |
| 2-1 | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوية للوصول الى ادنية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل طى البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه/م ابتداء من 2023/5/4 . | | 8098.04 | م3 | | | | جارى 3 | 0 | | | 0 | لافئات المشروع متواجدة ـــــ التقرير ( المبدئي - الشهري - والنصف شهري ) متواجدة |
| 2-1 | السعر فى يناير 2023 | 23.00 | 8098.04 | م3 | 4330 | 4330- | 0 | جارى 3 | 0 | | 0 | براعي تطبيق نصوص العقد |
| 2-1 | السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة | 26.50 | 8098.04 | م3 | 0 | 4330 | 4330 | جارى 3 | 114745 | | 114745 | المعتلزمات والمهمات متواجدة |
| 2-1-1 | علاوة زيادة دولار 0.6 جنيه / م3 ابتدأ من 2023/5/4م | 0.60 | 8098.04 | م3 | 4330 | 4330- | 0 | جارى 3 | 0 | | 0 | |
| 3 | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات تسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القمرة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر ) من منسوب القمرة لاستكمال المنسوب التصميمى للتشغيل الجسر الترابى والانشاء (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متقررة ورشها بالمياه الأسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4<br>- السعر يشمل عمل تشريحات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .<br>- البند لا يشمل الكبة الحجرية. | | 136286.83 | م3 | | | | جارى 3 | 0 | 0 | 0 | مكتب الاشراف والاستشاري متواجدة ـــــ الاجهزة المساحية متواجدة |
| 3 | السعر فى يناير 2023 | 60.00 | 136286.83 | م3 | 116250 | 116250- | 0 | جارى 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة | 67.20 | 136286.83 | م3 | 0 | 116250 | 116250 | جارى 3 | 7812000 | 0 | 7812000 | |
| 3-1-1 | علاوة دولار1.9جنيه/3م لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4 | 1.90 | 136286.83 | م3 | 116250 | 116250- | 0 | جارى 3 | 0 | | 0 | مسئول تامين سلامة المرور متواجدة |
| 3-2 | بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حدة ان المنسوب التصميمى يتطلب عمل الحفر أو الردم بـ 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واحد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى | | 7014.00 | م2 | | | | جارى 3 | | 0 | | المعدات متواجدة ـــ العمال ومهندسون العمل متواجدة |
| 3-2 | السعر فى يناير 2023 | 14.00 | 7014.00 | م2 | 6700 | 6700- | 0 | جارى 3 | 0 | | 0 | |
| 3-2 | السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة | 15.70 | 7014.00 | م2 | 0 | 6700 | 6700 | جارى 3 | 105190 | | 105190 | |
| | | | | | | | | | 8451410 | 0 | 8451410 | |

| الاجمالى | |
|---|---|
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | 8451410 |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات | 0 |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | 8451410 |
| ما سبق صرفه (مستخلص جاري 2) | 7751413 |
| اجمالى المستحق المستخلص جاري رقم (3) | 699997 |

تحريرا في / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

عن استشاري التشابه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها الى
المحاسب

المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
طى الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 2024

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عبد حسن
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للنقل

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | — | ٨٤٥١٤١٠ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | — | ٧٨٥١٤١٢ |
| مستحق صرفه | — | ٦٩٩٩٩٧ |
| الاستقطاعات | | |
| رسم دمغة اصلى | | |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | ٨٠ | ٥٢١٩٩ |
| صافى المبلغ المستحق | ٢٠ | ٦٤٧٩٧ |

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20 رئيس الحسابات

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | الاستقطاعات | | |
| | | | | | | | هامش أعمال | | |
| | | | | | | | ومعاش | | |
| | | | | | | | أرض | | |
| | | | | | | | الاجمالى | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

| قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريراً في / سنة 20 الجملة

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

هامش م - ٦٣٥١٠١
هامش م - ٣٣٢٣٣
ش - ٦٠١٧٦٨