الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١١٦
١٢/١١/١ (١)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٢+٦٠٠ الى الكم ٤٥٣+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة مطروح .

تنفيذ : مكتب الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية

كشف جاري رقم (١)

المقاول: مكتب الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية رقم العقد(١٢١١/٢٠٢٣/٢٠٢٤) مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠

من بداية العمل حتى: ٢٠ /٤/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين حوادث سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٦,٥	م٣	٣٠٤٨٠	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠		٢٣٨,٥٠٠		٠		٢٣٨,٥٠٠	
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجيمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٣٠,٥	م٣	٣١٥٢٤	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠		٥١٨,٥٠٠		٠		٥١٨,٥٠٠	
٣	اعمال الردم													
١-٣	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	١٧٥٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٠	١٦٢,٢٤٠	٠	٠	٠	١٦٢,٢٤٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٣٠٤,٥	م٣	١٧٥٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٠	٤٨٧,٢٠٠	٠	٠	٠	٤٨٧,٢٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٧٥٠	٠	١٦٠٠	١٦٠٠	٠	٢٠,٨٠٠	٠	٠	٠	٢٠,٨٠٠	
٤	اعمال الأساس													
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٥,٣١ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية-	١٥١,٣	م٣	٥٨٥٥	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٨٣٢,١٥٠	٠	٠	٠	٨٣٢,١٥٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥	م٣	٥٨٥٥	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠		٩٦٢,٥٠٠		٠		٩٦٢,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	٢٢١	م٣	٥٨٥٥	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	١,٢١٥,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٢١٥,٥٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٥٨٥٥	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	١٣٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١٣٧,٥٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٤,٥٧٤,٨٩٠	
	أربع ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وتسعون جنيه مصري													

الشركة المنفذة: مكتب الميمنة للمقاولات العامة
مدير المشروع
م/عاطف محمد

مهندس الاستشاري (المساحة)

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)
5 6 2024

تم المراجعة فنياً [illegible] فقط

مدير المشروع (الهيئة
م/ إبراهيم الحناوي

مدير مشروعات عام الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بقهره و قدره .... مستحق صرفها الى المقاول
تحريراً في :
.... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .... غير الواردة بمسك الشركة قد اعتمدت في ....
تحريراً في

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)										جنيه مصرى ٤٥٧٤٨٩٠
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها										
الباقى للمقاول										٤٥٧٤٨٩٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات
٢٢٨٧٤٤٫٥٠ ٥٪ ضمان أعمال
١٠٤٩٦٥٫٧٠ دمغات
٩٣٥٧٠٫٤٠ [illegible]
١٠٤٫٤٠ [illegible]
٩٦٢٦٫٤٠ [illegible]
١٦٥٠١٫٥٠ [illegible]
٢٩٤٥١٢٫٩٠
الصافى ٤١٨٠٣٧٧٫١٠
ض م ٢١٧٨٥١٫٩٠
الشيك ~~٣٩٦٢٥٢٥٫٢٠~~ ٣٨٤٣٢٥١٫٢٠
تأمين محجوز ١١٩٢٧٤

[illegible] ٤٥٧٤٨٩٠
٥٪ ضمان اعمال ٢٢٨٧٤٤٫٥

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم ٤٢٥٠٠٢٨/١٠ و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.