الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٢/٢٢٧) بتاريخ : ٢٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مستخلص خامس (٣)

عن عملية : اعمال الحصر التراثي لمحاور الطرق الكهربائي السريع للخط الاول لخطوط السيوة للتنقية اعمال حفر المصرف البديل - حفر المسار - اعلاء - رقم سن الفلتر من الكم ٢٨٢٥٠٠٠ الى الكم ٢٨٣٥٠٠٠ بطول ١ كم (بالامر التغييرى) لخلع (أ).

الهيئة العامة للطرق والكباري

مع شركة كابروفيا للمقاولات و التوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(٢٠١)	بالبيوم اعمال الفرز السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابورة) و البند يشمل التجفيف طوال فترة التنقية .											
		١,٤٤٣,٠٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	١٧٧,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٢٥٥,٤١١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٥,٤١١,٠٠٠	
(٢٠٢)	بالحفر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر ولذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بأدات التسوية والرش بالمواد الأعرابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بخوصات الوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٠٪ من الكثافة الجافة المصدر) ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمنسوب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان ويتم خصم ٣,١٠ جنيه في حالة عدم استخدام البلدوزر.											تم خصم مبلغ (٨٩٦٣٨,٠٠) جنيه نظير تأخير ملاحظات بمحل التنفيذ
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٠,١٠٠	م٣	٢٠,٦٢٦,٣٦٠	٢,١٥٠,٠٠٠	٢,١٥٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	٢٦,٥٠٠	م٣		٠,٠٠٠	٢,٢٢١,٣٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٥٨,٨٦٤,٤٥٠	٠,٠٠٠	٥٨,٨٦٤,٤٥٠	التقارير (المبدئي-الاسبوعي-الشهري)
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المنطقب العمومية * كم.م*كم) تساوي ٤,٥ كم	٤,٥٠٠	م٣		٢,٦٢٦,٣٦٠	٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المنطقب العمومية * كم.م*كم) تساوي ٤,٥ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	٤,٩٥٠	م٣		٠,٠٠٠	٢,٦٢٦,٣٦٠	ختامى ٣	%١٠٠	١٣,٠٠٠,٤٨٢	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٤٨٢	
(٢٠٢)	بالحفر المكعب وتظهير قاع المصرف وبزنقاع يصل إلى ٨ متر من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والإحلال أسفل منسوب قاع المصرف وإستخدام الزنادر والحفارات ذات الذراع الطويل وترح المياه وسد جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والتفريغ طبقا للأصول بالخبرة وتشغيل كل ما يلزم لتهو الأعمال ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ، ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان											
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٥,٠٠٠	م٣	٢٠,٦٥٤,٩٨٢	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	٣٣,١٠٠	م٣		٠,٠٠٠	٢٠,٦٥٤,٩٨٢	ختامى ٣	%١٠٠	٦٨٣,٦٧٩,٩١٠	٠,٠٠٠	٦٨٣,٦٧٩,٩١٠	
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المنطقب العمومية * كم.م*كم) تساوي ٤,٥ كم	٤,٥٠٠	م٣		٢٢,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المنطقب العمومية * كم.م*كم) تساوي ٤,٥ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	٤,٩٥٠	م٣		٠,٠٠٠	٢٠,٦٥٤,٩٨٢	ختامى ٣	%١٠٠	١٠٢,٢٤٢,١٦٢	٠,٠٠٠	١٠٢,٢٤٢,١٦٢	العلامات الارشادية متواجدة .
(٢٠٢)	أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية (الزنادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنفيذ حفر المصارف البديلة طبقا للترتيب التصميمي المعتمد من هيئة المصرف ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتشابهها الجهة المسئولة من هيئة الصرف. يتم إحتساب علاوة ٠,٥٠ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .											
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٣,٠٠٠	م٣	١١,٤٩٢,٣١٢	١١,١٤٧,٠٠٠	٣٤٥,٣١٢	ختامى ٣	%١٠٠	٢٦٤,٣٢٣,١٧٦	٠,٠٠٠	٢٦٤,٣٢٣,١٧٦	
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان (المنطقب العمومية * كم.م*كم) تساوي ١,٥ كم	٤,٥٠٠	م٣		١١,١٤٧,٠٠٠	٣٤٥,٣١٢	ختامى ٣	%١٠٠	٥١,٧١٥,٤٠٤	٠,٠٠٠	٥١,٧١٥,٤٠٤	
(٣٠٣)	بالحفر المكعب تورية وتنقية ورص من ٢ وسن٢ مكروح تتنج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ ٪ ولاتحتوي على اي المواد الناعمه او الجيارة (مثل من مثل ٢٠٠) نهائيا في مواد طفله او بيت النمل ولا تزيد نسبة التلف بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ ٪ يتم تنقيتها كطبقة تأسيس بالسمار لمثل سطح بالماء بعمق ١٠٠ سم حتى اعلا من اعلا منسوب للماء الارضية بحوالي ٥٠ سم ويتم الدك الجيد للطبقه بمرور زنة ٢٥ طن حتى الثبات للطبقه اسفل الهوبسات على أن لايتم التنقية الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (لمختبار ابراج التحميل قطر ٣٠ سم) على أن لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه على كل الشطح الطرقي وأجر العمل طبقا لأصول الصناعه المعتمده. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية											
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠٠٠	م٣	١٧,٥٦٠,٣٩٠	١٧,٠٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه) .	١٤٢,٢٠٠	م٣		٠,٠٠٠	١٧,٥٦٠,٣٩٠	ختامى ٣	%١٠٠	٢,٤٩٧,٠٨٧,٤٥٨	٠,٠٠٠	٢,٤٩٧,٠٨٧,٤٥٨	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٣,٠ كم - ٢٠ كم) تساوي ٧٢,٥ كم كسارة المتحدة	٨٨,٢٠٠	م٣		١٧,٠٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٣,٠ كم - ٢٠ كم) تساوي ٧٢,٥ كم كسارة المتحدة (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه)	٩٥,٥٥٠	م٣		٠,٠٠٠	١٧,٥٦٠,٣٩٠	ختامى ٣	%١٠٠	١,٦٧٧,٨٩٥,٢٦٥	٠,٠٠٠	١,٦٧٧,٨٩٥,٢٦٥	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبند العقد (١,١٢٢١٠٠) رسوم الاستطاعات الضريبيه .	١٦٨,٠٠٠	م٣		٢٣,٥٥٢,٢٠٨	٠,٠٠٠	ختامى ٣	%١٠٠	٣,٩٥٦,٧٧٠,٩٤٤	٠,٠٠٠	٣,٩٥٦,٧٧٠,٩٤٤	
	رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠٠	م٣		٥٢٧,٣٩٠	١٧,٥٦٠,٣٩٠	ختامى ٣	%١٠٠	٤٣٩,٠٠٩,٧٥٠	٠,٠٠٠	٤٣٩,٠٠٩,٧٥٠	
	الإجمالى							%١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

اجمالى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
واجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠
صافى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ما سبق صرفه	٨,٧٠٤,٥٩٧,٦٦٤
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) خامس	١,٢٩٥,٤٠٢,٣٣٦

عن الاستشارى (Systra)

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالجيزة و كفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر
مدير المشروع
م/ محمد ابو عوف

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٢

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة للدفع

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الزيادة بسبب الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٢

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالجيزة و كفر الشيخ
م/ احمد عبدالستار عامر

عن الاستشارى (kk)
مدير التنفيذ

المكتب الفنى

الاستشارى (xyz)

الشركة المنفذة
شركة كابروفيا للمقاولات

تحريرا في / سنة ٢٠٢٢

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة

شاملة المدة من بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

قرش	جنيه

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة..
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ المبزانية	قيمة التحويل		استقطاع	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التح

قرش

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....