الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص (ختامى) عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثانى (بالأمر المباشر)

مع شركة المتحدة للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢١٥١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٥/ ٦/ ٢٠٢٣

م	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى او نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع تأمين جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	يقصد بالمستخلص أعمال حفر واستخدام المعدات المتنوعة في تجربة المتصاصية عن التربة المحلية (بالمستخدم المطلوب) وتسوية السطح وإدخال الدمور والرش بالمواد الإسمنتية للوصول الى نسبة رطوبة المطلوبة والمدك جيدا وهم إدخال الوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويشمل على المدك بالمدك وفك الأدوات الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الكوري وهم التعامل مع المناسيب التصميمية والمعالجات الهندسية المعتمدة والمدرجة بمستندات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ٠,٣٠ جنيه/م٣/٠,٨كم لمسافة نقل نتيج الحفر . علاوة ١٠ جنيه/م٣ بمسافة نقل نتيج الحفر . علاوة ١٠ جنيه/م٣ لا يتم الصرف من منسوب الأرض الطبيعية											التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد	
		٢٦	٠,٠٠٠	م٣	١٦٧٥٥٠,٢٥٨	-١٦٧٥٥٠,٢٥٨	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة ٠,٣٠جنيه/م٣/٠,٨كم لمسافة نقل نتيج الحفر .	٠,٣٠	٠,٠٠٠	م٣	١٦٧٥٥٠,٢٥٨	-١٦٧٥٥٠,٢٥٨	٠,٠٠٠	نهائي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
	يقصد بالمعمل إعداد حفر واستخدام المعدات المتنوعة في تجربة المتصاصية عن التربة المحلية (بالمستخدم المطلوب) وتسوية السطح وإدخال الدمور والرش بالمواد الإسمنتية للوصول الى نسبة رطوبة المطلوبة والمدك جيدا وهم إدخال الوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويشمل على المدك بالمدك وفك الأدوات الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الكوري وهم التعامل مع المناسيب التصميمية والمعالجات الهندسية المعتمدة والمدرجة بمستندات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١٠ جنيه/م٣ بمسافة نقل نتيج الحفر بعد ٥/٥/٢٠٢٣ علاوة ٥ ج فى ٥/٥ ج فى ٤/٥ علاوة ١٠ جنيه/م٣ لا يتم الصرف من منسوب الأرض الطبيعية											بيان المعدات متواجد	
	يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠	٥٨٥٤,٠٠٠	م٣	٥٨٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٥٤,٠٠٠	نهائي	١٥٨٦٤٣,٤٠	٠,٠٠	١٥٨٦٤٣,٤٠	معمل الموقع متواجد
	فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠	٤٧٧٧٧,٠٠٠	م٣	٤٧٧٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧٧٧٧,٠٠٠	نهائي	١٣٧٥٩٧٧,٦٠	٠,٠٠	١٣٧٥٩٧٧,٦٠	ترمات المشروع متواجد
	مارس ٢٠٢٣	٣٠,٢٠	١١٧٢٠٤,٠٠٠	م٣	١١٧٢٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٢٠٤,٠٠٠	نهائي	٣٥٣٩٥٦٠,٨٠	٠,٠٠	٣٥٣٩٥٦٠,٨٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	ما بعد ٢٠٢٣/٠٥/٠٤	٣٠,٥٠	٢٥١٥٤,٠٠٠	م٣	٢٥١٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١٥٤,٠٠٠	نهائي	٧٦٧١٩٧,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧١٩٧,٠٠	تامين وسلامة الموقع متواجد
	علاوة ٠,٣٠جنيه/م٣/٠,٨كم لمسافة نقل نتيج الحفر قبل ٤/٥/٢٠٢٣ .	٠,٣٠	١٧٠٨٣٥,٠٠٠	م٣	١٧٠٨٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٨٣٥,٠٠٠	نهائي	٥١٢٥٠,٥٠	٠,٠٠	٥١٢٥٠,٥٠	وثيقة التأمين متواجدة
	علاوة ٠,٣٠جنيه/م٣/٠,٨كم لمسافة نقل نتيج الحفر بعد ٤/٥/٢٠٢٣ .	٠,٣٣	٢٥١٥٤,٠٠٠	م٣	٢٥١٥٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥١٥٤,٠٠٠	نهائي	٨٣٠٠,٨٢	٠,٠٠	٨٣٠٠,٨٢	يتم مراجعة المعدات بمعرفة الادارة
	أعمال تكميل وتوريد ونقل الرمل المنقاة للمواصفات وتعطيتها باستخدام آلات التسوية بمسافة لا تزيد عن ٥٠٠متر حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القدرة و بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠م أخرى من منسوب (2 متر) أسفل منسوب القدرة باستخدام الصور التصميمي لتشكيل الجسور والأكتاف (نسبة تجانس كافية رطبة حتى ١٠ %) ورشها بالمواد الإسمنتية للوصول الى نسبة رطوبة المطلوبة والمدك جيدا وهم إدخال الوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التعامل طبقا للمناسيب التصميمية والمعالجات الهندسية النموذجية و بمواصفات تفصيلية المعتمدة والمدرجة بمستندات طبقا لأصول الصناعة وبمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ١- في حالة طلب جهات الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يتم زيادة ١جنيه على وفئة نسبة الدمك لكل ١% . ٢-مسافة النقل حتى ٥٠٠م وتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ٥٠م بالزيادة أو النقصان. ٣-يتم رش بالمواد المستوردة و تعطيتها بالمياه أو المواد المرفق النقل حتى مسافة ٥٠٠م و في البند لا يشمل قيمة المحجرية . ٤-علاوة ارتفاع السولار وقدره ١,٧٠ ج/م٣ من تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣												يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى و التقويم
		٦٥	١٠١٤٣٨,٠٠٠	م٣	١٠١٤٣٨	-٢٤٠٠٠,٠٠٠	٧٧٤٣٨,٠٠٠	نهائي	٥٠٣٣٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٣٣٤٧٠,٠٠	٠
	علاوة ارتفاع السولار وقدره ١,٧٠ ج/م٣ من تاريخ ٤/٥/٢٠٢٣	١,٧٠	٥٢٠٨٥,٧٦٠	م٣		٥٢٠٨٥,٧٦	٥٢٠٨٥,٧٦٠	نهائي	٨٨٥٤٥,٧٩	٠,٠٠	٨٨٥٤٥,٧٩	
	الإجمالى								١١٠٢٢٩٤٥,٩١	٠	١١٠٢٢٩٤٥,٩١	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١٠٢٢٩٤٥,٩١
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١٠٢٢٩٤٥,٩١
ما سبق صرفه	١١٠٠٠٠٤١,٧٩
اجمالى قيمة المستخلص الختامى	٢٢٩٠٤,١٢

المقاول ..... اقر بصحة ذلك الاستشارى المساعد(XYZ) مدير المشروع (الاستشارى) الاستشارى العام (سيسترا) روجع فوجد على صحة ..... مهندس المشروع م/ اسلام النبهاني مدير اعمال المشروع م/ اسماء على المقاول تحريرا فى سنة ٢٠٢٣ روجع فوجد على صحة ..... ممثل المالك "الهيئة" مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد المحاسب الى بنك هذا الحساب صحيح وخصيمة وان المبلغ المبينة بالجدول وقدره سبق صرفها الى المقاول بالجدول ..... تحت الحساب يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

الهيئة العامة للطرق والكباري - الإدارة المركزية - مشروع القطار السريع - الإشراف الفني - مكتب الإشراف الفني - مدير المشروع - المهندس المقيم - مهندس الموقع - مهندس الجودة - مهندس المساحة - مهندس الاختبارات - مهندس الأمن والسلامة - مهندس البيئة - مهندس الصيانة - مهندس الإدارة - مهندس الحصر - مهندس الحسابات - مهندس الشئون الفنية والإدارية

اقر الزيادة بمبلغ المشروع المعتمد من الهيئة العامة للطرق والكباري

اقر الزيادة بمبلغ المشروع المعتمد من الهيئة العامة للطرق والكباري

حمد طبيخ

EMTEC CONSULTING

المتحدة للمقاولات العمومية
ت: ٤٣٤٧٥٠ - ٣٨٨ - ٤٤٦

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٢١٥١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٥ / ٦ / ٢٠٢٣

مع شركة المتحدة للمقاولات العمومية
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨/ ١١ / ٢٠٢٣

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		١١٠٢٢٩٤٥,٩٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		١١٠٠٠٤٧٨٩
مستحق صرفه		٢٢٩٠٤١٥

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في ١/١١ سنة ٢٠٢٢
علاقات الكاتب المنوط روجع..... الختم ذو التاريخ
.....

شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				٩٢٠١٢٥		دمغات			
				٢١٨,١٥		م ع ص			
				١٥٠٠٠/-		تعليمات			
				٥٠٠٠/-		تعليم عالى			
				~~٥٠٠٠/-~~		~~تعليم صحى~~			
				٢٦٤٢,٤٥		بعل			
				٥٤٦/٥٠		م.ض			
				٥٨٦/٦٢		ض.م			
				٢١٩١٥/١٥		اشتقاعات			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

0

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملـــــة		

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

١٠٩٠/٦٥ صراشه
٨٩٨/٤٠ شركة