اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٨٧٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣

مع شركة يوسف نجيدة للمقاولات

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٧٠٢٦	٨٤٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٦٥٢٦	٢٥٧٦
مستحق صرفه	٤٩١٤	٨٦١

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الإولى

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 02)
القطاع الثانى (بالأمر المباشر)

الى رقم : (٨٧٣ / ١٠٦٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ مستخلص ختامى (٣) مع شركة يوسف نجيدة للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى تاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٤

م/البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١.٠جنيه للكم في حالة الزيادة فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠متر											
	مسافة النقل حتى ٢ كم)	٢٦.٠٠	٠	م٣	٠	٠	٠	ختامى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم) - الكميات منفذة بعد مايو ٢٠٢٣ طبقاً لأخر مفاوضة	٣٠.٥٠	١٧٠٠٠٠	م٣	١٥٨٢٢٣	٦٠	١٥٨٢٨٣	ختامى	٤٨٢٧٦٣١.٥٠	٠.٠٠	٤٨٢٧٦٣١.٥٠	
	بالمتر المسطح اعمال استدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات الازمة للتاكد من صلاحية الارض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري .											
	مسافة النقل حتى ٢ كم)	١٥.٠٠	٥٠٠٠٠	م٢	٤٩٠١٥	٠	٤٩٠١٥	ختامى	٧٣٥٢٢٥.٠٠	٠.٠٠	٧٣٥٢٢٥.٠٠	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (٣٠ متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %)ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١.٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤											
	مسافة النقل حتى ٢ كم)	٦٥.٠٠	٢٠٠٩٩٦	م٣	١٦٠٠٥٠	٧٥٢٧	١٧٢٥٧٧	ختامى	١١٢١٧٥٠٥.٠٠	٠.٠٠	١١٢١٧٥٠٥.٠٠	
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١.٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٧٠		م٣	١٤٥٣٤٣	٢٣٣	١٤٥٥٧٦	ختامى	٢٤٧٤٧٩.٢٠	٠.٠٠	٢٤٧٤٧٩.٢٠	
	الإجمالى								١٧٠٢٧٨٤٠.٧٠	٠.٠٠	١٧٠٢٧٨٤٠.٧٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٧٠٢٧٨٤٠.٧٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠.٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٧٠٢٧٨٤٠.٧٠
ما سبق صرفه	١٦٥٣٦٣٥٩.٦٠
اجمالى قيمة المستخلص الختامي	٤٩١٤٨١.١٠

١٠ / ١ سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة يوسف نجيدة للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانيس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانيس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م /

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / إسلام محمد

مدير عام مشروعات الطرق
م / جهاد محمد سعد

محاسب
أ / مصطفى عبدالجواد

مدير عام الشئون المالية والادارية