عملية: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التاسيس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٥٧+٦٦٠ الى الكم ٧٥٧+٧٨٠ بطول ٠,١٢٠ كم

تنفيذ: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

١٨/١٢

٢+١

كشف جارى رقم (٢)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٤٤٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجروه	مقدار الاصل الثابت في عقد هذه المدة	مقدار الاصل الثابت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الاصل الثابت حتى الآن فرش	جملة مقدار الاصل الثابت حتى الآن جنيه	استلام او حجز فرش	استلام او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستلام جنيه	ملاحظات
١٠٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل انرية صلحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب-٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٦٦,٢٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكرنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠,٠	
١٠٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل انرية صلحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب-٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٢,٥٠٤,٥٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٢,٥٠٤,٥٨٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	١٢,٣٣٧,٦٥٠	٠	٠	٠	١٢,٣٣٧,٦٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكرنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٣٢١,١٠٠	٠	٠	٠	٣٢١,١٠٠	
١٠٤	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تلبس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١١٤,٦٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكرنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠,٠	
١٠٤	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تلبس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٩٠٧٦٨	٠	٠	٠	٩٠٧٦٨	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٩٩,٨٢٠,٠	٠	٠	٠	٩٩,٨٢٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١٢٤,١٥	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٧٦,٩٧٣,٠	٠	٠	٠	٧٦,٩٧٣,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكرنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٦٥٩,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	١٥,٥٠٠,٠	٠	٠	٠	١٥,٥٠٠,٠	
٢٠٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى الكم ٥٦٨ .	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٤٧٨,٤٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥,٥ كم	٢٩٤,٦٠	متر مكعب	٤٧٨,٤٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠,٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكرنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٧٨,٤٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	-	٠	٠	٠	٠,٠	
٢٠٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .	١٥١,٣٠	متر مكعب	٤٧٨,٤٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٦٨٠٨٥	٠	٠	٠	٦٨٠٨٥	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥,٠٠	متر مكعب	[illegible]	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٧٨,٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٧٨,٧٥٠,٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٥,٥ كم	٣١٩,١٥	متر مكعب	٤٧٨,٤٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	١٤٣,٦١٨	٠	٠	٠	٠	١٤٣,٦١٧,٥	
	علاوة تحصيل رسوم الكرنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٧٨,٤٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	١١,٢٥٠	٠	٠	٠	٠	١١,٢٥٠,٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١٠٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تكون من ٨ : ٣ جزء رمل مدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع أوم(الفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستحلال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة جهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتتطلب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مساحة (لا تقل عن ٥ متر راسى)	٤٥٧,٠٠	متر مربع	٦٢٦,٣٩٠	٥٩٠,٠٠٠	٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٢٦٩,٦٣٠	٠	٠	٠	٢٦٩,٦٣٠,٠	
١٠٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية للمنحدرات الحماية والميول الجانبية تكون من ٨ : ٣ جزء رمل مدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع أوم(الفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستحلال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة جهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتتطلب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مساحة (لا تقل عن ٥ متر راسى)	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	[illegible]	٢١,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٠	٥٥,٩٦٩,٢	٠	٠	٠	٥٥,٩٦٩,٢	
												إجمالي قيمة المستخلص	١٦,٠٧٣,٦٩٣

فقط : ستة عشر مليونا وثلاثة وسبعون الفا وستمائة وثلاثة وتسعون جنيها لا غير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- كرفان متحرك متواجد
- التقارير متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الأدنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (١٧-٦-٢٠٢٤)
- وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٧-٦-٢٠٢٤)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
صيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع (الجهة)

مدير عام المشروعات

المهندس الاستشارى العام
(سيترا)

مدير المشروع المقاول مقدمة الشركة

مدير المشروع المقاول

مدير الإدارة المركزية

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

قيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

جنيه مصري ١٦٠٧٣٦٩٢

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها ~~١٤٤٧٢٥٧٢,-~~

الباقي للمقاول ~~١٦٠١١٤٢,-~~

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالي الأعمال ١٦٠٧٣٦٩٢,٧٠ (٣+٢)

الأعمال السابقة

الأعمال الحالية ١٦٠٧٣٦٩٢,٧٠

الاستقطاعات ١٣٥٦٤١١,٤٠

الصافي ١٤٧١٧٢٨١,٣٠

أوامر الدفع

ضرائب ٧٦٥٤١٤,-

تأمينات ٢٧٩٢٧٦,١٠

الشركة ١٣٦٧٢٤٩١,٢٠

١٥٣٠٨٣,-	١٠٪ ض.ق.م	
٨٠٣٦٨٤,٦٠	٥٪ ضمان أعمال	
٣٦٧٧٩٥,-	دمغات	
٦٢٦,٤٠	إشراف	
١٠٤,٤٠	تفتيش	
٢٦١١٨,-	رسم هندسي	
٥٠٠٠,-	تشييد وبناء	
الجملة ١٣٥٦٤١١,٤٠	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و اقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.