الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري
(1)

العقد رقم : (1486 / 2023 / 2024) بتاريخ : 30 / 04 / 2024

عملية : إسناد أعمال الدسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
نطاق الشركة من المحطة الكم 960+592 الي المحطة الكم 960+594 بطول 2 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 400+594 الي الكم 900+594 بطول 0.500 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / ابو عوف للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 05 / 2024

رقم البند	بيان الاصل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمستخلص	الوحدة	مقدار فعلي سابق إنجازه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأصل التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	قيمة بعد الاستقطاع قرش / جنيه	
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.50	1000.00	م3	0.00	776.00	776.00		20564.00	0.00	20564.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023											
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .			م3							
	الكميات المنفذة في شهر مارس 2023	30.20	10500.00		0.00	10500.00	10500.00		317100.00	0.00	317100.00	
	الكميات المنفذة في شهر ابريل 2023	30.30	10500.00		0.00	10500.00	10500.00		318150.00	0.00	318150.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023	30.50	10400.000		0.00	102096.00	102096.00		3113928.00	0.00	3113928.00	
3-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .			م3							
	الكميات المنفذة في شهر مارس 2023	34.40	4500.00		0.00	4500.00	4500.00		154800.00	0.00	154800.00	
	الكميات المنفذة في شهر ابريل 2023	34.50	4500.00		0.00	4500.00	4500.00		155250.00	0.00	155250.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023	34.70	22000.00		0.00	20029.00	20029.00		695006.30	0.00	695006.30	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.20	95000.00	م3	0.00	88785.00	88785.00		5966352.00	0.00	5966352.00	
	الكميات المنفذة في شهر مايو 2023								10741150.30	0.00	10741150.30	

الاصلي

اجمالي قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص 10741150.30
اجمالي قيمة الاستقطاعات 0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات 10741150.30
ما سبق صرفه 0.00
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1) 10741150.30

العلامات الارشاديه متواجده
مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمني والتقارير(الميدانى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/05/19

عن استشارى (KK) مدير المشروع التوقيع/
عن الاستشارى (سترا) التوقيع/
من الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع التوقيع/
مدير المشروع عاب التوقيع/
تم إستلام المستخلص ويتم الصرف مع إعادة حساب الكميات بالختامى.
المكتب الفني التوقيع/
عن استشاري المسمة مكتب (smart design) التوقيع/
عن الشركة المنفذة التوقيع/
يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثامنه بقنا مهندس/ عمد حسن التوقيع/
اقر بان هذا المستند صحيح ومضبوط وان المنتج المبين بظهره وقدره المقاول بحريرا في / سنة 2024
دفع الى المقاول مبلغ ملاحظه الفئت بحريرا في / سنة 2024

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى

شاملة المدة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

القيمة.....

	جنيه	قرش	استقطاعات	جنيه	قرش	الجملة	جنيه	قرش