الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

١٤
١٢/١٥
١

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال :جسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مرسى مطروح)
قطاع البحيره مر، منسوب -١ م وحتي الفيرما لتنفيذ المسافه من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم بالامر المباشر

مستخلص جاري (١)

شامله المدة من بداية العمل حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٤

مع شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العموميه

العقد ر.م. (٣٣/١٤٤٤ ٢٠٢٤/٢) بتاريخ : ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب القريه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب القريه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعيه متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم -والبند لا يشمل القيمه المحجريه.	٨٠,٠	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٨٠٦,١٥	٥٨٠٦,١٥	جاري ١	%٩٧	٤٥٠٥٥٧,٢٤	٠,٠٠	٤٥٠٥٥٧,٢٤	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٢ كم . طبقا للمفاوضة بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢	٧٩,٩		م٣	٠,٠٠	٣٩٣٠,٤٤٥	٣٩٣٠,٤٤٥	جاري ١	%٩٧	٣٠٤٦٢١,٢٨	٠,٠٠	٣٠٤٦٢١,٢٨	المعدات متواجده
	لمسافة النقل حتى ٢ كم . طبقا للمفاوضة شهر سبتمبر ٢٠٢٣	١٥٠,٠		م٣	٠,٠٠	٩٧٣٦,٥٩٥	٩٧٣٦,٥٩٥	جاري ١	%٩٧	١٤١٦٦٧٤,٥٧	٠,٠٠	١٤١٦٦٧٤,٥٧	التقارير (اليدلى-الاسبوعى-الشهرى) متواجده
	علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم حتي ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمدة (١٢١ -٢٠ =١١٩ كم) (١٠٠كم). (البركة)	٢٤,٧		م٣	٠,٠٠	٩٧٣٦,٥٩٥	٩٧٣٦,٥٩٥	جاري ١	%٩٧	٢٣٣٢٧٩,٠٨	٠,٠٠	٢٣٣٢٧٩,٠٨	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (بعد مسافة نقل ١٠٠ كم من مسافة النقل المعتمده) (19كم). (البركة)	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٩٧٣٦,٥٩٥	٩٧٣٦,٥٩٥	جاري ١	%٩٧	٤٥٣٧٨٩,٢٠	٠,٠٠	٤٥٣٧٨٩,٢٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٣٣٣)طبقا للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانقاض.	١٣,٠		م٣	٠,٠٠	٩٧٣٦,٥٩٥	٩٧٣٦,٥٩٥	جاري ١	%٩٧	١٢٢٧٧٨,٤٦	٠,٠٠	١٢٢٧٧٨,٤٦	
١-٤	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												براعي تطبيق نصوص التعاقد
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ مم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٥١,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٢٥,٢٥٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ١	%٩٧	١٦٤٨١٥,٣٧	٠,٠٠	١٦٤٨١٥,٣٧	البرنامج الزمني متواجد
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضه بتاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ .	١٢٨,٧٠		م٣	٠,٠٠	١١٢٥,٢٥٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ١	%٩٧	١٤٠٤٧٥,٠٨	٠,٠٠	١٤٠٤٧٥,٠٨	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٩ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٩ كم كسارة حافظ بدوي طبقا للمفاوضه سبتمبر ٢٠٢٣	١٢٣,٧٦		م٣	٠,٠٠	١١٢٥,٢٥٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ١	%٩٧	١٣٥٠٨٣,١١	٠,٠٠	١٣٥٠٨٣,١١	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*85)طبقا للمفاوضة	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	١١٢٥,٢٥٠	١١٢٥,٢٥٠	جاري ١	%٩٧	٢٧٢٨٧,٣١	٠,٠٠	٢٧٢٨٧,٣١	
١-٥	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠ مم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الإستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠كم. -يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٥٥,٠٠	٥٩٤٥,٧٨٨٤	م٣	٠,٠٠	٣٥٨,٩٨٠	٣٥٨,٩٨٠	جاري ١	%٩٧	٥٣٩٧٢,٦٤	٠,٠٠	٥٣٩٧٢,٦٤	
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقا للمفاوضه بتاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ .	١٢٨,٧٠		م٣	٠,٠٠	٣٥٨,٩٨٠	٣٥٨,٩٨٠	جاري ١	%٩٧	٤٤٨١٤,٧٠	٠,٠٠	٤٤٨١٤,٧٠	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٩ كم - ٢٠ كم) تساوي ٩٩ كم كسارة حافظ بدوي طبقا للمفاوضه سبتمبر ٢٠٢٣	١٣٨,٣٢		م٣	٠,٠٠	٣٥٨,٩٨٠	٣٥٨,٩٨٠	جاري ١	%٩٧	٤٨١٦٤,٤٩	٠,٠٠	٤٨١٦٤,٤٩	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(1.3*1.12*95)طبقا للمفاوضة	٢٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٣٥٨,٩٨٠	٣٥٨,٩٨٠	جاري ١	%٩٧	٨٧٠٥,٢٧	٠,٠٠	٨٧٠٥,٢٧	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب، خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي طبير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤٨,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٦٩٧٨,٤٢	٦٩٧٨,٤٢	جاري ١	%٩٧	٣٠٣٢٥٤٢,٢٠	٠,٠٠	٣٠٣٢٥٤٢,٢٠	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+ ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى طبير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٨٠,٠٠	١٩٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	جاري ١	%٩٧	١٨٦٠٦٥,٤٠	٠,٠٠	١٨٦٠٦٥,٤٠	
	الاجمالى									٦٨٢٣٦٢٥,٤١	٠,٠٠	٦٨٢٣٦٢٥,٤١	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٦٨٢٣٦٢٥,٤١
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٦٨٢٣٦٢٥,٤١
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جارى	٦٨٢٣٦٢٥,٤١

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بتاريخه وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤ للمحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب نهائيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى المنطقه - الثالثه عشر البحيره وكفر الشيخ

مدير عام المشروعات م / كارم إسماعيل

مدير المشروع م / أحمد عبد الحفيظ

مهندس المشروع م / أحمد الشاعر

عن الاستشارى سيسترا

مدير المشروع

المدير التنفيذي للقطاع

المكتب الفنى

عن الاستشارى (kk)

الشركه المنفذة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالطرق والكبارى
مهندس / مجدي عبد السلام

٦٨٢٢٦٢٥,٤٠ صاف

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)																							
رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		قرش	جنيه
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
			الاستقطاعات								
			ضمان اعمال ٢٤١٨١,٢٠								
			دمغة ١٥٦٢٦٥,-								
			اتاع ٦٢٦,٤٠								
			١٠٤,٤٠								
			ت.م.ص ٦٤٩٨٧,-								
			١٧٨٥٢,-								
										جملة المبالغ السابق صرفها	
										الباقى للمقاول	

٥٨١١١٦,١٠ صح

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

٦٢٤٢٥٠٩,٢٠ الصافى

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات .....

ايرادات .....

قيمة التحويل		قرش	جنيه
قرش	جنيه		
		الجملـــــة	
		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

تحريراً في / سنة ٢٠

٢٢٤٩٢٥,- ضام

٥٩١٧٥٧٤,٢٠ شركة

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه
قرش	جنيه	الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....