الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين -فوكة)
المسافة من الكم ٦٠٠+٤٢٥ الى الكم ٦٠٠+٤٢٧ بطول ٢ كم اتجاه فوكة

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول:شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات رقم العقد(٢٠٢٢/١٣٠١/٢٠٢٣) المورخ في ٢٠٢٣/١/٢٥

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٢/٢٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	استقطاع و حجز جنيه	استقطاع و حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظات
١	اعمال الحفر													
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	٢٠	م٣	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - تجهيزات الموقع متواجدة - العلامات الارشادية متواجده
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٣,٦	م٣	١٠٣٢٠,٣٥	٠	٩٨٠٠	٩٨٠٠	٠	٢٣١,٢٨٠	٠	٠	٠	٢٣١,٢٨٠	٠	-لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٣	اعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشكيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتخليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	٦١١٠٠	٦١١٠٠	٦١١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لا توجد سيارة
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢١٢,٨	م٣	٦١١٠٠	٦١١٠٠	٦١١٠٠-	٠							
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٦١١٠٠	٦١١٠٠	٦١١٠٠-	٠							- وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١/٢٨
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% -مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٣,٤	م٣	٥٩٠٨٠,٢٦١	٠	٥٧١٠٠	٥٧١٠٠	٠	٥,٣٣٣,١٤٠	٠	٠	٠	٥,٣٣٣,١٤٠	٠	- وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١/٢٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢٢٨	م٣	٥٩٠٨٠,٢٦١	٠	٥٧١٠٠	٥٧١٠٠					١٣,٠١٨,٨٠٠		
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٥٩٠٨٠,٢٦١	٠	٥٧١٠٠	٥٧١٠٠					٧٤٢,٣٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص											١٩,٣٢٥,٥٢٠		

فقط تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون الفا وخمسمائة وعشرون جنيها لا غير

الشركة المنفذة :شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

مدير المشروع الشركة
أ/ هاشم مختار

المهندس المقيم (المساحة)
أ/ محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)
مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات SGAC
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

مهندس الاشراف العام(سيسترا)
25/06/2024

مدير المشروع (الهيئة)
د/ ابراهيم عبد الخالق الكتاوي

مدير مشروعات (الهيئة)
د/ محمد حسني فيض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين -فوكة)
المسافة من الكم ٦٠٠+٤٢٥ الى الكم ٦٠٠+٤٢٧ بطول ٢ كم اتجاه فوكة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

كشف ختامي رقم (٣)

المقاول:شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠١) المؤرخ في ٢٠٢٣/١/٢٥

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/١/١٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٣,٦	م٣	١٠٣٢٠,٣٥	٥٨٠٠	٥٢٠,٣٥	١٠٣٢٠,٣٥	٠	٢٤٣,٥٦٠	٠	٠	٠	٢٤٣,٥٦٠	- تجهيزات الموقع متواجدة - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
٣	أعمال الردم													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% -مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٣,٤	م٣	٥٩٠٨٠,٢٦١	٥٧١٠٠	١٩٨٠,٢٦١	٥٩٠٨٠,٢٦١	٠	٥,٥١٨,٠٩٦	٠	٠	٠	٥,٥١٨,٠٩٦	- مقاول تامين الموقع متواجد - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢٢٨	م٣	٥٩٠٨٠,٢٦١	٥٧١٠٠	١٩٨٠,٢٦١	٥٩٠٨٠,٢٦١		١٣,٤٧٠,٣٠٠				١٣,٤٧٠,٣٠٠	- لا توجد سيارة
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٥٩٠٨٠,٢٦١	٥٧١٠٠	١٩٨٠,٢٦١	٥٩٠٨٠,٢٦١		٧٦٨,٠٤٣				٧٦٨,٠٤٣	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١/٢٨ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١/٢٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص													

فقط عشرون مليون جنيه مصري لا غير

الشركة المنفذة :شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مدير المشروع الشركة
م/هاني مختار

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (الموقع الجيوشي)
م/مصطفى

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبد الحناوي

مدير مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

عن الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المستندات :
القيمة :

حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | |