مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٠٠+٣٥٨ إلى الكم ٨٠٠+٣٥٩ بطول ١,٥ كم اتجاة مطروح.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

٨٤ / ٢/١٩

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (١٤٧٠١/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٥/١٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	أعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل شايفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية التى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التغذية طبقا للمناسيب التصميمية والمتطلبات الرسمية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -الى مئة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .													
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	101.40	م٣	11,777	0.00	11,187	11,187	0.00	1,134,361.80	0.00	0.00	0.00	1,134,361.80	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢٠ كم = ٩٦ كم (٩٦ ÷ ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	9,421.60	0.00	8,949.60	8,949.60	0.00	1,288,742.40	0.00	0.00	0.00	1,288,742.40	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢٠ كم =٥٦كم (٥٦ ÷ ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	2,355.40	0.00	2,237.40	2,237.40	0.00	187,941.60	0.00	0.00	0.00	187,941.60	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	11,777	0.00	11,187	11,187	0.00	145,431.00	0.00	0.00	0.00	145,431.00	
٢-٣	بالم ٣ - توريد وتنفيذ ورش أحجار بسماكات تتراوح بين ٥ الى ١٥ الى ٢٠ سم بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -اللفة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.													
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	315.50	م٣	7,681.3791	0.00	7,296	7,296	0.00	2,301,888.00	0.00	0.00	0.00	2,301,888.00	
	السعر خلال شهر يناير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	324.10	م٣	3,840	0.00	3,648	3,648	0.00	1,182,316.80	0.00	0.00	0.00	1,182,316.80	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٦٨ =٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	11,521.3791	0.00	10,944	10,944	0.00	967,449.60	0.00	0.00	0.00	967,449.60	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	11,521.3791	0.00	10,944	10,944	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	
١-٤	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفة تشمل اجراء التجاربه المعملية والحقلية ويتم التغذية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	146.40	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	2,055,748.80	0.00	0.00	0.00	2,055,748.80	
	طبقا للمفاوضه (SUBGRADE) المادة المحجرية	161.00	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	2,260,762.00	0.00	0.00	0.00	2,260,762.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٦٨ =٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	1,241,312.80	0.00	0.00	0.00	1,241,312.80	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	351,050.00	0.00	0.00	0.00	351,050.00	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المكسرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و اللفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	151.30	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	1,603,780.00	0.00	0.00	0.00	1,603,780.00	
	طبقا للمفاوضه (SUB BALLAST) المادة المحجرية	175.00	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	1,855,000.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =١,٣*٦٨ =٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	937,040.00	0.00	0.00	0.00	937,040.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	
													18,051,424.80	

إجمالي قيمة المستخلص

ثمانية عشر ملايين وواحد وخمسون الفا واربعمائة واربعة وعشرون جنيها وثمانون قرشا فقط لا غير

ملاحظات

مكتب جهاز الاشراف متواجد

العلامات الارشادية متواجده

لوحات المشروع متواجدة

مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون

مسئول تامين سلامة المرور متواجد

المعمل ومهندسون المعمل متواجدون

التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة

يراعى خصم التجارب المعملية

الحد الادنى من المعدات متواجد

البرنامج الزمنى للمشروع متواجد

وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٥

يراعى تطبيق نصوص العقد

الحاسب الالى متواجد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....يبقى صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنى فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدى

(SYSTRA)إستشارى عام

م/ علاء عبداللطيف
تولت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع الاستشارى

م/ محمد خليل

إستشارى المشاكة (XYZ)

م/ أحمد نصير

الشركة المنفذة : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة

SPECTRUM CONSULTING

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) | | |